

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE ARQUITECTURA	CAPÍTULO	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Obras de Edificación Pública	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de obras nuevas de construcción y reposición terminadas el año t dentro del plazo establecido en los contratos, respecto del total de obras nuevas de construcción y reposición terminadas en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de obras terminadas dentro del plazo año t/Número de obras terminadas año t)*100)</p>	s.i.	74 %	72 %	73 %	69 %	SI	105%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe con planillas validadas por los Directores Regionales y Jefe División Edificación Pública, en la cual estará un campo con la fecha de termino de las Obras</p>	
●Obras de Edificación Pública	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de avance de los hitos cumplidos para le entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral, respecto del total de hitos definidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de hitos cumplidos para le entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral/N° de hitos definidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral)*100)</p>	n.c.	23 %	0 %	54 %	77 %	NO	70%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Inspector Fiscal, Acta de Apertura, Informe de la comisión, Oficio/Resolución</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Obras de Edificación Pública	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de cumplimiento de las etapas para la construcción y recepción de la obra Museo de la Memoria Quinta Normal, respecto del total de etapas definidas para la construcción y recepción de la obra Museo de la Memoria Quinta Normal. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de etapas cumplidas de la construcción y recepción de la obra Museo de la Memoria Quinta Normal/N° de etapas definidas para la construcción y recepción de la obra Museo de la Memoria Quinta Normal)*100)	n.c.	29 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de término del Inspector Fiscal (Región Metropolitana), Acta de entrega a explotaciónActa de Recepción	
•Obras de Edificación Pública	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de cumplimiento de las etapas para la entrega del proyecto Parque Cultural Cerro Carcel de Valparaíso, respecto del total de etapas definidas para el proyecto Parque Cultural Cerro Carcel de Valparaíso. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de etapas cumplidas para la entrega del proyecto Parque Cultural Cerro Carcel de Valparaíso /N° de etapas definidas para la entrega del proyecto Parque Cultural Cerro Carcel de Valparaíso)*100)	n.c.	n.c.	0 %	67 %	67 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Publicación de Licitación, Acta de apertura e Informe de la Comisión, Resolución de adjudicación e Informe de Avance del Inspector Fiscal (Quinta Región)	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Arte incorporado a la Edificación Pública e infraestructura del MOP	<u>Eficacia/Productos</u> Porcentaje de obras de arte incorporadas a las obras de edificación e infraestructura pública, respecto del total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Obras de Arte incorporadas/N° Total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas)*100)	53 %	71 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla de Obras de Artes incorporadas	
•Obras de Edificación Pública Patrimonial	<u>Eficacia/Productos</u> Porcentaje de proyectos de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Arquitectónico con Resultado de Análisis Técnico Económico de MIDEPLAN Recomendado Favorablemente, respecto del total de este tipo de proyectos formulados. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Proyectos de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Arquitectónico con Resultado de Análisis Técnico Económico (RATE) de MIDEPLAN Recomendado Favorablemente (RS)/N° total de Proyectos de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Arquitectónico formulados)*100)	s.i.	s.i.	90 %	76 %	76 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Cartera BID	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Obras de Edificación Pública Patrimonial	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de Proyectos de diseño del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales, respecto del total de Proyectos de diseño del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio presentados al Consejo. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Proyectos de diseño del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales /N° total de Proyectos de diseño del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio presentados al Consejo de Monumentos Nacionales en el año t)*100)	n.c.	n.c.	0 %	75 %	75 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Certificado aprobado del Consejo de Monumentos Nacionales Carta de presentación al Consejo de Monumentos Nacionales	
•Obras de Edificación Pública •Arte incorporado a la Edificación Pública e infraestructura del MOP •Obras de Edificación Pública Patrimonial	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de Abs (Monto Final(i) - Monto Original(i)) /Sumatoria de los Montos Originales(i))*100)	0 %	13 %	9 %	14 %	13 %	SI	96%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla de desviación de los montos de los contratos sectoriales DA (Datos extraídos del Sistema SAFI)	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	85%
--	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	15%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El Hito N° 7 ?Termino del Diseño? fue entregado en un plazo posterior al programado, durante el año 2010, por factores externos ajenos a la gestión del servicio, derivados del Terremoto del 27.02.10. El Plazo inicial de entrega del Hito 7, fue el primer semestre de 2010 y el Plazo Real del Termino del Diseño fue el 21.12.10. Factores externos que influyeron en este retraso:Sismo 27 Febrero 2010 y los siguientes subfactores: Re destinación de funciones Inspector fiscal y equipo revisor: ? Re destinarse con urgencia a regiones afectadas a evaluar daños, gestionar, planificar y supervisar la reconstrucción de la edificación pública para atender los requerimientos que solicitaban las autoridades de la Nación? Participación de los funcionarios de la Dirección de Arquitectura en la actualización y reforzamiento de los conocimientos técnicos en materias sísmicas.?Participación de funcionarios de la Dirección de Arquitectura con distintos especialistas nacionales y extranjeros con el objeto de eva