

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:18

Página : 10

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	1.611.125	1.151.361	71,5 %
	29000068-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN	1.108.007	778.605	70,3 %
	29000256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL)	501.118	372.654	74,4 %
	29000294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROIACIONES)	2.000	102	5,1 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	3.809.698	2.959.848	77,7 %
	29000036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL)	258.470	128.085	49,6 %
	29000074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL)	248.870	128.306	51,6 %
	29000254-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL)	492.829	415.980	84,4 %
	29000295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROIACIONES)	2.000	0	0,0 %
	29000299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.051.424	808.840	76,9 %
	29000304-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO)	315.392	315.392	100,0 %
	29000306-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.370.713	1.163.173	84,9 %
	29000546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROIACIONES)	70.000	72	0,1 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	988.559	729.870	73,8 %
	29000051-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL)	290.093	227.829	78,5 %
	29000185-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL)	353.400	248.460	70,3 %
	29000251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROIACIONES)	2.000	0	0,0 %
	29000630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	343.066	253.581	73,9 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	17.298.619	14.774.152	85,4 %
	29000010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.229.288	908.416	73,9 %
	29000073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL)	361.859	227.427	62,8 %
	29000235-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROIACIONES)	20.000	0	0,0 %
	29000305-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL)	346.432	252.875	73,0 %
	29000450-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROIACIONES)	4.000	0	0,0 %
	29000509-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES)	4.896.590	3.641.276	74,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:18

Página : 10

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	29000522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO)	9.840.202	9.744.071	99,0 %
	29000562-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL)	266.539	0	0,0 %
	29000563-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL)	333.709	87	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	53.225.386	44.713.140	84,0 %
	29000038-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL)	331.423	272.764	82,3 %
	29000059-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN	1.148.886	755.798	65,8 %
	29000070-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN	1.159.475	927.938	80,0 %
	29000077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 60 LOS ANDES CON-CON	337.613	281.500	83,4 %
	29000086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL)	362.866	296.060	81,6 %
	29000123-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO)	6.579.623	6.579.623	100,0 %
	29000153-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	28.296.762	28.296.762	100,0 %
	29000231-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROIACIONES)	19.000	0	0,0 %
	29000275-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROIACIONES)	2.000	0	0,0 %
	29000491-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL)	362.866	297.475	82,0 %
	29000494-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS)	167.425	0	0,0 %
	29000511-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROIACIONES)	2.000	0	0,0 %
	29000523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROIACIONES)	400.000	125.393	31,3 %
	29000529-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL)	1.013.848	808.806	79,8 %
	29000548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROIACIONES)	10.000	228	2,3 %
	29000575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TÚNEL EL MELÓN (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	2.062.304	2.062.303	100,0 %
	29000605-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID)	9.854.162	4.008.490	40,7 %
	29000608-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 60CH (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID)	180.532	0	0,0 %
	29000631-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (EXPROIACIONES - COVID)	138.582	0	0,0 %
	40021079-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO	796.019	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	3.250.261	2.570.343	79,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:18

Página : 10

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	29000084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL)	721.484	459.227	63,7 %
	29000169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	2.113.378	2.110.426	99,9 %
	29000276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROIACIONES)	6.000	548	9,1 %
	29000572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RED O'HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL)	409.399	142	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	1.650.791	1.308.116	79,2 %
	29000553-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL)	1.650.791	1.308.116	79,2 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	30.870.426	24.244.136	78,5 %
	29000013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESION RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	0	0	0,0 %
	29000047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL)	421.028	341.371	81,1 %
	29000069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN	216.162	182.887	84,6 %
	29000135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCIÓN TERRITORIAL, EXPROIACIONES, DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL)	18.250	18.250	100,0 %
	29000184-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL)	507.723	412.174	81,2 %
	29000233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROIACIONES)	87.338	63.091	72,2 %
	29000246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROIACIONES)	2.000	0	0,0 %
	29000268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES)	16.288.482	14.853.233	91,2 %
	29000277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROIACIONES)	2.000	0	0,0 %
	29000356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROIACIONES)	361.000	23.761	6,6 %
	29000489-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL)	741.111	515.661	69,6 %
	29000499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	10.330.687	6.432.676	62,3 %
	29000503-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROIACIONES)	20.000	51	0,3 %
	29000532-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	1.400.880	1.400.880	100,0 %
	29000552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL)	473.765	101	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	3.880.630	3.226.464	83,1 %
	29000030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL)	1.041.421	799.201	76,7 %
	29000032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	1.837.549	1.774.600	96,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:18

Página : 10

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	29000159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL)	216.162	184.058	85,1 %
	29000208-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS)	19.056	18.925	99,3 %
	29000248-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROIACIONES)	236.764	132.381	55,9 %
	29000278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROIACIONES)	2.000	0	0,0 %
	29000468-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (SUBSIDIO)	317.186	317.185	100,0 %
	40034171-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO	210.492	114	0,1 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	2.253.150	1.703.538	75,6 %
	29000052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL)	903.329	629.864	69,7 %
	29000224-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL)	325.720	212.042	65,1 %
	29000297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROIACIONES)	14.000	954	6,8 %
	29000501-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	789.794	789.793	100,0 %
	29000570-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL)	39.342	0	0,0 %
	29000603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID)	10	0	0,0 %
	40028387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION MEJORAMIENTO CONCESION RUTA 5 TRAMO CHACAO CHONCHI (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS)	180.955	70.885	39,2 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	534.898	384.917	72,0 %
	29000551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AERÓDROMO DE BALMACEDA (INSPECCIÓN FISCAL)	534.898	384.917	72,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	535.190	385.398	72,0 %
	29000075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL)	535.190	385.398	72,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	245.357.994	137.635.852	56,1 %
	29000018-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL)	1.024.301	551.554	53,8 %
	29000019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN	985.947	786.575	79,8 %
	29000020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN	2.399.573	1.383.892	57,7 %
	29000040-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL)	541.621	521.946	96,4 %
	29000042-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL)	779.418	522.835	67,1 %
	29000044-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL)	536.510	429.627	80,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:18

Página : 10

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
29000046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL)	667.079	380.436	57,0 %
29000054-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO	457.679	314.205	68,7 %
29000056-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA	480.007	404.656	84,3 %
29000057-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL)	207.879	62.435	30,0 %
29000058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL)	207.879	62.435	30,0 %
29000063-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL)	400.754	299.612	74,8 %
29000085-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL)	381.320	310.866	81,5 %
29000110-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	444.191	444.191	100,0 %
29000114-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	28.290.269	5.355.202	18,9 %
29000116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	9.518.322	9.518.322	100,0 %
29000121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCIÓN FISCAL)	151.038	145.053	96,0 %
29000162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- VARIANTE MELIPILLA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO)	0	0	0,0 %
29000172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	131.963	131.963	100,0 %
29000183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO)	2.182.050	2.182.049	100,0 %
29000199-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (ESTUDIOS)	150	19	12,7 %
29000222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.231.597	714.984	58,1 %
29000232-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES)	2.000	0	0,0 %
29000234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES)	2.000	0	0,0 %
29000237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES)	240.000	237.286	98,9 %
29000238-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES)	2.000	0	0,0 %
29000239-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES)	2.000	0	0,0 %
29000240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES)	2.000	0	0,0 %
29000269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE	402.000	243.344	60,5 %
29000270-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES)	2.000	0	0,0 %
29000271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES)	2.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:18

Página : 10

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
29000272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROIACIONES)	2.000	0	0,0 %
29000273-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROIACIONES)	2.000	0	0,0 %
29000274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROIACIONES)	2.000	0	0,0 %
29000281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL)	364.160	308.632	84,8 %
29000302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS)	19.055	18.924	99,3 %
29000303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROIACIONES)	2.000	0	0,0 %
29000328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	1.383.291	1.381.917	99,9 %
29000456-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS)	684	553	80,8 %
29000469-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL)	1.244.439	897.067	72,1 %
29000482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.267.281	969.357	76,5 %
29000487-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL)	1.042.253	907.869	87,1 %
29000498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROIACIONES)	4.000	0	0,0 %
29000502-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG)	1.963.246	1.963.246	100,0 %
29000526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL)	603.137	417.511	69,2 %
29000527-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL)	939.670	722.043	76,8 %
29000528-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL)	1.125.112	749.929	66,7 %
29000531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES)	11.284.314	11.284.313	100,0 %
29000533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE ESQUI (INSPECCIÓN FISCAL)	453.315	397.233	87,6 %
29000542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES)	18.412.667	11.648.882	63,3 %
29000544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROIACIONES)	2.154.827	1.283.743	59,6 %
29000545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROIACIONES)	18.208.726	16.685.422	91,6 %
29000549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROIACIONES)	18.031.400	2.173.906	12,1 %
29000565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO)	44.938.350	44.936.898	100,0 %
29000569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL)	122.919	79	0,1 %
29000571-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL)	375.376	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:18

Página : 10

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	29000573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL)	556.516	0	0,0 %
	29000576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO AV. PRÍNCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	13.798.589	13.798.588	100,0 %
	29000609-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROIACIONES - COVID)	307.959	0	0,0 %
	29000624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMERICO VESPUCIO NOR- PONIENTE AV. EL SALTO RUTA 78 (ASESORÍA DE INSPECCION FISCAL - COVID)	780.517	489.858	62,8 %
	29000625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID)	40.987.025	552.904	1,3 %
	29000626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMERICO VESPUCIO SUR (ASESORÍA DE INSPECCION FISCAL - COVID)	401.903	33.209	8,3 %
	29000627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID)	12.425.716	774.592	6,2 %
	29000629-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID)	0	0	0,0 %
	40026163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO)	478.000	235.690	49,3 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	337.593	79	0,0 %
	29000567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL)	337.593	79	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	990.072	647.188	65,4 %
	29000053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA	990.072	647.188	65,4 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	2.564.526	1.158.164	45,2 %
	29000504-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL)	72.869	65.236	89,5 %
	29000510-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROIACIONES)	6.000	0	0,0 %
	29000566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES)	2.485.657	1.092.928	44,0 %
98	INTERREGIONAL	153.770.958	84.673.972	55,1 %
	29000001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES	2.836.855	2.045.450	72,1 %
	29000002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES)	714.096	549.156	76,9 %
	29000003-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	11.265.365	7.737.988	68,7 %
	29000004-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL)	311.768	119.164	38,2 %
	29000005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL)	530.304	212.042	40,0 %
	29000008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (SUBSIDIO)	33.255.758	32.540.771	97,9 %
	29000011-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	3.396.858	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:18

Página : 10

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
29000016-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL)	419.117	343.333	81,9 %
29000021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL)	946.880	737.477	77,9 %
29000023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN (COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS INVERSIONES)	1.958.888	1.558.888	79,6 %
29000024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL)	457.679	313.907	68,6 %
29000027-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL)	632.962	441.206	69,7 %
29000034-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL)	1.054.740	696.428	66,0 %
29000048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL)	1.017.137	842.069	82,8 %
29000049-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL)	1.232.480	187.836	15,2 %
29000049-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL)	0	767.962	0,0 %
29000050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III	1.125.305	862.889	76,7 %
29000062-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL)	1.861.609	1.378.344	74,0 %
29000072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN	307.111	220.959	71,9 %
29000078-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL)	643.174	352.940	54,9 %
29000103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	1.806.192	1.806.192	100,0 %
29000108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO BUENO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	3.498.085	3.478.585	99,4 %
29000111-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	4.451.141	4.095.056	92,0 %
29000127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	324.800	33.430	10,3 %
29000205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS)	19.056	18.925	99,3 %
29000225-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.020.937	825.942	80,9 %
29000230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (COMPENSACIONES)	4.515.312	4.115.410	91,1 %
29000236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES)	95.000	78	0,1 %
29000241-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES)	52.000	29.925	57,5 %
29000242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES)	2.000	0	0,0 %
29000243-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES)	2.000	0	0,0 %
29000244-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES)	7.087.744	14.105	0,2 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:18

Página : 10

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
29000245-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROIACIONES)	26.000	7.115	27,4 %
29000247-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROIACIONES)	169.042	27.948	16,5 %
29000249-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROIACIONES)	404.960	100.370	24,8 %
29000250-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROIACIONES)	743.000	5.723	0,8 %
29000255-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL)	302.417	247.476	81,8 %
29000258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL)	393.530	245.812	62,5 %
29000296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROIACIONES)	2.000	0	0,0 %
29000307-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROIACIONES)	25.054.956	5.949.909	23,7 %
29000444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES)	14.328.372	3.838.072	26,8 %
29000500-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (COMPENSACIONES)	3.393.311	0	0,0 %
29000525-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (INSPECCIÓN FISCAL)	760.769	616.554	81,0 %
29000547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROIACIONES)	13.282.525	3.747.318	28,2 %
29000554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL)	1.069.561	858.397	80,3 %
29000568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL)	315.933	136.927	43,3 %
29000577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES)	645.237	0	0,0 %
29000578-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL)	1.400	84	6,0 %
29000579-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO- VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL)	1.400	0	0,0 %
29000580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL)	1.400	0	0,0 %
29000610-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL - COVID)	87	0	0,0 %
29000612-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID)	188.147	0	0,0 %
40010574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES)	606.642	329.986	54,4 %
40010575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES)	879.021	285.674	32,5 %
40010576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES)	1.323.353	470.001	35,5 %
40010577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 78 SANTIAGO - SAN ANTONIO (ESTUDIO INTEGRALES)	244.124	186.702	76,5 %
40017370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO RELICITACIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN	1.231.318	673.550	54,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2022 - LEY REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:18

Página : 10

PROGRAMA: 120301 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40017381-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO LOS VILOS	1.069.683	425.834	39,8 %
	40024939-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES	410.345	194.063	47,3 %
	40031802-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT	80.072	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		522.929.876	322.266.538	61,6 %