

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A DICIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/01/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2025

Hora : 10:51

Página : 2

## PROGRAMA: 100101 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	4.605	3.604	78,3 %
	40034078-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION NUEVO CENTRO CERRADO DE ALTO HOSPICIO REGION DE TARAPACA	4.605	3.604	78,3 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	411.631	180.587	43,9 %
	30135746-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN CENTRO CERRADO DE ANTOFAGASTA	258.120	27.577	10,7 %
	30421513-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO DE CALAMA	153.511	153.010	99,7 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	57.200	57.123	99,9 %
	30092740-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SERVICIO MÉDICO LEGAL DE SAN ANTONIO	30.000	29.923	99,7 %
	30122082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y EQUIPAMIENTO SML QUILLOTA - LA CALERA	27.200	27.200	100,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	8.607.219	10.287.634	119,5 %
	30488157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR JUSTICIA REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	8.607.219	10.287.634	119,5 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	662.326	486.394	73,4 %
	30078797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CENTRO CERRADO X REGIÓN DE LOS LAGOS	662.326	486.394	73,4 %
	30085115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SECTOR JUSTICIA, PUERTO MONTT	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
	30109578-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL DE COYHAIQUE	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	27.420.994	25.545.340	93,2 %
	30074840-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN EDIFICIO CENTRAL SERVICIO MÉDICO LEGAL NACIONAL	0	2.043.424	0,0 %
	30074840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN EDIFICIO CENTRAL SERVICIO MÉDICO LEGAL NACIONAL	27.235.042	23.370.970	85,8 %
	30106344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACIÓN IGLESIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,SANTIAGO	185.952	130.946	70,4 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A DICIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/01/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 100101 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha : 30/01/2025

Hora : 10:51

Página : 2

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	26.038	26.038	100,0 %
	40015303-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES, CENTROS PENITENCIARIOS DE ACHA, ARICA	26.038	26.038	100,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>37.190.013</b>	<b>36.586.720</b>	<b>98,4 %</b>