

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/04/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	1.263.173	254.365	20,1 %
	40008180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE	445.706	0	0,0 %
	40016173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5)	514.502	146.490	28,5 %
	40021573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ	126.427	104.097	82,3 %
	40027944-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	176.538	3.778	2,1 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	914.306	354.340	38,8 %
	40027918-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	113.952	42.176	37,0 %
	40033081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUNCHURI II ETAPA 2021-2022	224.497	0	0,0 %
	40033087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FLOR DEL ALFALFA, CALAMA RURAL 2021-2022	225.333	0	0,0 %
	40033090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO II ETAPA 2021-2022	350.524	312.164	89,1 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	2.113.849	0	0,0 %
	40010742-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACIÓN SISTEMA APR LONGOMILLA, LA FLORIDA, MAITENCILLO Y QUEBRADA HONDA, VALLENAR	163.849	0	0,0 %
	40029545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR	1.950.000	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	4.542.113	505.589	11,1 %
	30392034-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA	335.297	132.985	39,7 %
	30393122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, COMUNA DE LOS VILOS	30.743	0	0,0 %
	30434423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS, COMUNA DE OVALLE	26.643	23.212	87,1 %
	30435476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA	894.245	0	0,0 %
	30478137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS BREAS, COMUNA DE RIO HURTADO	378.664	132.263	34,9 %
	30478246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA	1.180.863	0	0,0 %
	30484560-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR EL CHILCAL, COMUNA CANELA	158.299	121.462	76,7 %
	40027703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA	1.124.859	0	0,0 %
	40027919-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	412.500	95.667	23,2 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	8.528.854	1.417.918	16,6 %
	30069977-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO	1.515.165	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/04/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:24

Página : 7

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30402084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SISTEMA APR LA TETERA - PUEBLO DE INDIOS COMUNA QUILLOTA	192.076	71.025	37,0 %
30464535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA APR EL PASO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ	255.276	74.138	29,0 %
30470140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO	553.735	0	0,0 %
40017219-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)	1.380.421	215.345	15,6 %
40020293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE, COMUNA DE CASABLANCA	637.327	0	0,0 %
40023250-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO	751.914	370.571	49,3 %
40027921-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	2.097.079	686.839	32,8 %
40033411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA	1.145.861	0	0,0 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	18.631.142	1.556.158	8,4 %
30240872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA	680.000	0	0,0 %
30457325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CANTARRANA, MALLOA	130.000	0	0,0 %
30458777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA	900.000	0	0,0 %
30471850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU	172.371	0	0,0 %
30482851-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA DEL CARMEN, LAS CABRAS	9.936	0	0,0 %
40002853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ	916.000	0	0,0 %
40004050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUIINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ	72.042	0	0,0 %
40005934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PATAGUA CERRO, PICHIDEGUA	905.674	311.001	34,3 %
40010858-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT	626.911	272.316	43,4 %
40012170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL	1.038.840	0	0,0 %
40017159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5)	265.031	51.123	19,3 %
40019320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ	916.000	0	0,0 %
40023499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O'HIGGINS	29.477	0	0,0 %
40024026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA	326.100	0	0,0 %
40027013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION SONDAJE SISTEMA APR TRINIDAD LOS MAITENES, MARCHIGUE	55.000	44.317	80,6 %
40027067-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA	1.067.070	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/04/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:24

Página : 7

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40027184-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PUQUILLAY BAJO, NANCAGUA	614.967	363.960	59,2 %
40027775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE	916.000	0	0,0 %
40027924-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	399.399	155.001	38,8 %
40028345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA	916.000	358.440	39,1 %
40028419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA-LA CABRERÍA, CHÉPICA	917.314	0	0,0 %
40029550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT	880.000	0	0,0 %
40029552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA	421.010	0	0,0 %
40031343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA	880.000	0	0,0 %
40033934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL	2.796.000	0	0,0 %
40034551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI	900.000	0	0,0 %
40035712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA	880.000	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	7.727.350	1.132.116	14,7 %
30465833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES	12.039	0	0,0 %
40016181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)	2.652.289	542.127	20,4 %
40016653-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES	1.815.157	0	0,0 %
40023364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE	1.149.276	527.991	45,9 %
40023489-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL	695.340	0	0,0 %
40027925-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	830.749	61.998	7,5 %
40030981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ	572.500	0	0,0 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	7.716.560	3.212.853	41,6 %
40015153-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VAQUERIA - ARTURO PRAT - SANTA ROSA, COMUNA NEGRETE	10.777	9.747	90,4 %
40015169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS, COMUNA DE TOME	2.975.029	1.781.813	59,9 %
40020346-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)	463.901	366.018	78,9 %
40020363-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COLIUMO, TOME	1.542.479	355.317	23,0 %
40020368-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA Y VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA LAJA	451.588	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/04/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:24

Página : 7

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40023573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO	1.028.291	243.170	23,6 %
40025725-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO, COMUNA DE NACIMIENTO	774.725	184.612	23,8 %
40027929-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	469.770	272.176	57,9 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	11.565.385	2.551.134	22,1 %
30045445-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SAPR HUALACURA, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL	362.583	258.151	71,2 %
30068020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, P. LAS CASAS	470.220	157.022	33,4 %
30094237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO	165.989	68.569	41,3 %
30096766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU, VICTORIA	1.519.342	641.493	42,2 %
30348928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN	787.814	445.731	56,6 %
30459967-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CONFINES, ANGOL	76.105	0	0,0 %
30460684-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA	297.000	180.182	60,7 %
30472185-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR LINCO ORIENTE PONIENTE, COLLIPULLI	458.000	0	0,0 %
30485885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE	234.375	0	0,0 %
30488759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE	687.006	0	0,0 %
40001909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIGUEN	370.702	0	0,0 %
40007081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE	308.202	42.682	13,8 %
40016167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5)	495.006	2.698	0,5 %
40021127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTIN	64.093	0	0,0 %
40023375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	1.913.425	32.837	1,7 %
40027952-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	3.355.523	721.769	21,5 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	7.229.562	958.975	13,3 %
40017074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)	204.350	45.075	22,1 %
40018488-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SECTOR ASTILLEROS-PUNAHUEL .DALCAHUE	1.975.225	250.917	12,7 %
40018517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MALITO, COMUNA DE PALENA	69.399	69.399	100,0 %
40018522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TERAQ, COMUNA DE CHONCHI	512.350	231.535	45,2 %

## INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/04/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:24

Página : 7

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40019119-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RÍO CHICO, COMUNA DE PUERTO MONTT	638.072	248.063	38,9 %
40027914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ	792.500	0	0,0 %
40027928-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	336.721	113.986	33,9 %
40029557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CANÁN, COMUNA DE CHONCHI	983.445	0	0,0 %
40029731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUAYÚN, COMUNA DE CALBUCO	858.750	0	0,0 %
40029773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO	858.750	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	2.935.882	902.451	30,7 %
40000926-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE	190.065	116.308	61,2 %
40002455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FACHINAL, COMUNA DE CHILE CHICO	404.179	208.575	51,6 %
40003461-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, COYHAIQUE	1.301.562	407.657	31,3 %
40017070-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)	579.753	169.911	29,3 %
40027923-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSÉN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	460.323	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	937.853	25.000	2,7 %
40017218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5)	552.850	0	0,0 %
40027920-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	143.510	25.000	17,4 %
40030559-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA	120.543	0	0,0 %
40030562-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CERRO CASTILLO, COMUNA TORRES DEL PAINE	120.950	0	0,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	16.851.027	1.205.773	7,2 %
30388173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN	1.665.636	0	0,0 %
30431973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL, PADRE HURTADO	1.556	0	0,0 %
30482856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA	714.540	87.188	12,2 %
40000690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, QUILICURA	663.483	0	0,0 %
40001283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SANTA MATILDE TIL TIL	758.736	9.000	1,2 %
40003798-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR SAN JOSÉ DE MELIPILLA, MELIPILLA	911.993	259.966	28,5 %
40006591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MANUEL RODRIGUEZ,COLINA	1.014.303	290.304	28,6 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/04/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:24

Página : 7

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40006910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION APR EL TACO, COMUNA DE LAMPA	752.770	0	0,0 %
40009342-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR EL PAICO,EL MONTE	225.843	196.596	87,0 %
40013290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE	550.000	0	0,0 %
40013759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA DE IBACACHE COMUNA DE MARIA PINTO	853.834	255.321	29,9 %
40016428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI	1.622.733	91.394	5,6 %
40017073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5)	816.879	16.004	2,0 %
40024575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA	1.306.553	0	0,0 %
40027401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE	893.017	0	0,0 %
40027523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA	875.269	0	0,0 %
40027634-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO	946.502	0	0,0 %
40027922-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	906.228	0	0,0 %
40028324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA	1.041.152	0	0,0 %
40031792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO	330.000	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	8.885.223	1.383.884	15,6 %
40006860-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SAPR FOLILCO, RIO BUENO	53.529	53.529	100,0 %
40009040-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE HUAPE, CORRAL	142.976	83.441	58,4 %
40014262-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA	203.078	9.651	4,8 %
40016169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)	737.172	329.304	44,7 %
40019372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LITRAN, RÍO BUENO	190.755	183.189	96,0 %
40023310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE APR DE PUFUDI, MARIQUINA	1.168.692	56.153	4,8 %
40024633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA	252.754	110.954	43,9 %
40027926-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.019.673	173.599	17,0 %
40031786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUNAHUE, PANGUIPULLI	1.035.706	384.064	37,1 %
40033597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	1.263.691	0	0,0 %
40034910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE CUDICO, LANCO	635.333	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/04/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40036418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	906.689	0	0,0 %
	40036781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO	531.607	0	0,0 %
	40036829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE PON PON, MARIQUINA	743.568	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	1.903.718	856.963	45,0 %
	40007261-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE	413.997	70.955	17,1 %
	40016163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5)	1.046.257	679.990	65,0 %
	40027917-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	443.464	106.018	23,9 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	3.792.797	712.125	18,8 %
	40003295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS	517.388	0	0,0 %
	40010200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUECHUPIN - COLLIGUAY, COMUNA DE CHILLÁN	545.955	257.296	47,1 %
	40017220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)	490.592	151.472	30,9 %
	40021463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS - LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES	88.008	0	0,0 %
	40022320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS	676.713	0	0,0 %
	40022600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON	550.000	0	0,0 %
	40027927-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	374.141	303.357	81,1 %
	40032999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN	550.000	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	7.487.162	1.095.299	14,6 %
	27000007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL	6.910.801	1.095.299	15,8 %
	40022343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS	576.361	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>113.025.956</b>	<b>18.124.943</b>	<b>16,0 %</b>