

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 7

**PROGRAMA: 057002 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LOS LAGOS**

| Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|--|---|------------|-------------|
|        |  | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 04     | REGIÓN DE COQUIMBO   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 05     | REGIÓN DE VALPARAISO   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 06     | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 07     | REGIÓN DEL MAULE   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 08     | REGIÓN DEL BIO BIO   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 09     | REGIÓN DE LA ARAUCANIA   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 10     | REGIÓN DE LOS LAGOS  | 31.347.321                                      | 18.659.909 | 59,5 %      |
|        | 20086686-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO                | 1.241.236                                       | 561.111    | 45,2 %      |
|        | 20140221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO     | 45.002  | 0          | 0,0 %       |
|        | 20157700-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI     | 78.691  | 0          | 0,0 %       |
|        | 30042613-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON                     | 2   | 0          | 0,0 %       |
|        | 30043744-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.                       | 1   | 0          | 0,0 %       |
|        | 30060589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.                             | 2.015.525                                       | 2.916.827  | 144,7 %     |
|        | 30065600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE | 114.618   | 0          | 0,0 %       |
|        | 30068433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU, PURRANQUE                | 434.085   | 1.800      | 0,4 %       |
|        | 30069919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON              | 22.000  | 0          | 0,0 %       |
|        | 30070862-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT OSORNO              | 2.364.300                                       | 1.508.315  | 63,8 %      |
|        | 30071598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE, QUEMCHI               | 101.215   | 101.212    | 100,0 %     |
|        | 30071878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA             | 2   | 0          | 0,0 %       |
|        | 30072731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT                | 1.755.247                                       | 826.039    | 47,1 %      |
|        | 30076574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE                  | 25.842  | 0          | 0,0 %       |
|        | 30077182-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS               | 117.716   | 415.844    | 353,3 %     |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 7

PROGRAMA: 057002 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LOS LAGOS

| Región   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--|---|-----------|-------------|
|  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30077481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN         | 67.355  | 28.626    | 42,5 %      |
| 30077490-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT                                      | 250.021   | 269.965   | 108,0 %     |
| 30080921-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL PUERTO MONTT                           | 14.350  | 0         | 0,0 %       |
| 30080922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT                   | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 30083300-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE                      | 3   | 0         | 0,0 %       |
| 30083335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE                    | 962.105   | 0         | 0,0 %       |
| 30083335-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE                       | 0   | 815.232   | 0,0 %       |
| 30085259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR                      | 163.083   | 89.126    | 54,7 %      |
| 30086361-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU                                | 36.787  | 34.877    | 94,8 %      |
| 30087299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO                              | 26.934  | 0         | 0,0 %       |
| 30087497-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL                         | 142.982   | 0         | 0,0 %       |
| 30088194-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO             | 4.222   | 4.222     | 100,0 %     |
| 30093349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD                    | 23.381  | 0         | 0,0 %       |
| 30095333-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ                           | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 30102779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFU                        | 9.747   | 19.746    | 202,6 %     |
| 30104476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT            | 102.034   | 102.033   | 100,0 %     |
| 30106468-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT                 | 2.544.455                                       | 0         | 0,0 %       |
| 30109898-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD                | 4.690   | 4.689     | 100,0 %     |
| 30110580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LICEO E INTERNADO ANTULAFKEN DE PUAUCHO, SAN JUAN COSTA        | 104.190   | 121.101   | 116,2 %     |
| 30115295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPANIA DE BOMBEROS DE PALENA         | 678   | 676       | 99,7 %      |
| 30115466-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN | 5.533   | 0         | 0,0 %       |
| 30116040-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA                                 | 8.796   | 0         | 0,0 %       |
| 30116479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR LLAGUEPE, COCHAMO       | 116.284   | 116.284   | 100,0 %     |
| 30116708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD               | 3.274   | 3.273     | 100,0 %     |
| 30123182-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO  | 750.000   | 251.599   | 33,5 %      |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 7

**PROGRAMA: 057002 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LOS LAGOS**

| Región  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|---|---|-----------|-------------|
|   | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30125824-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS                         | 9.916   | 0         | 0,0 %       |
| 30126506-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPANIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI                | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 30126943-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO   | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 30127010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT                | 577.754   | 6.444     | 1,1 %       |
| 30134013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE                         | 258.798   | 66.395    | 25,7 %      |
| 30134234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN                               | 1.536   | 0         | 0,0 %       |
| 30134836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO                | 275.127   | 215.247   | 78,2 %      |
| 30135233-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA                           | 0   | 374.233   | 0,0 %       |
| 30135233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO, COMUNA DE PALENA                       | 364.956   | 0         | 0,0 %       |
| 30135630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON                             | 677.684   | 700.065   | 103,3 %     |
| 30135967-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO                       | 349.522   | 180.865   | 51,7 %      |
| 30165522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL.              | 46.566  | 46.565    | 100,0 %     |
| 30171875-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE                                 | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 30171924-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE                                     | 1.680   | 0         | 0,0 %       |
| 30183123-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE NEPUE, ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN           | 373.695   | 79.026    | 21,1 %      |
| 30186523-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN            | 62.540  | 61.540    | 98,4 %      |
| 30204522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPANIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS                      | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 30212472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MANIO, FRESIA                          | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 30247072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO  | 1.124.362                                       | 1.168.514 | 103,9 %     |
| 30248522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO                                 | 3.035   | 0         | 0,0 %       |
| 30257472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 30270222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT                               | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 30280673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO                              | 10.835  | 10.833    | 100,0 %     |
| 30282773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA                              | 115.466   | 1.330     | 1,2 %       |
| 30291073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA               | 2   | 0         | 0,0 %       |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 7

**PROGRAMA: 057002 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LOS LAGOS**

| Región  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|---|---|-----------|-------------|
|   | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30338024-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE                                   | 10.000  | 0         | 0,0 %       |
| 30338523-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE                            | 10.000  | 0         | 0,0 %       |
| 30342673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN                     | 50.000  | 0         | 0,0 %       |
| 30342773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO COMUNA COCHAMO                               | 36.910  | 949       | 2,6 %       |
| 30352430-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU  | 13.000  | 0         | 0,0 %       |
| 30359222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PUYEHUE                  | 68.418  | 68.417    | 100,0 %     |
| 30361529-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA APR CANITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS                                      | 6.815   | 0         | 0,0 %       |
| 30371674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN   | 15.403  | 15.403    | 100,0 %     |
| 30376572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT                                    | 83.960  | 82.511    | 98,3 %      |
| 30376573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO  | 21.200  | 19.400    | 91,5 %      |
| 30380331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO                          | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 30381175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO                             | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 30384235-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA               | 79.000  | 79.000    | 100,0 %     |
| 30384677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA                     | 2.035.365                                       | 1.685.563 | 82,8 %      |
| 30395422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN   | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 30396026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI                               | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 30396424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA                           | 86.767  | 4.800     | 5,5 %       |
| 30397144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA                             | 65.125  | 0         | 0,0 %       |
| 30405773-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO   | 10.871  | 0         | 0,0 %       |
| 30412923-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY                             | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 30419547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BASICA DE DALCAHUE   | 149.000   | 139.582   | 93,7 %      |
| 30429872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION REDES A POTABLE Y ALCANT. V. LOS PINOS ALTOS, P. MONTT                      | 109.335   | 0         | 0,0 %       |
| 30430173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES   | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 30453827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CNOS VECINALES POR GLOSA 7 ETAPA 1 PROVINCIA CHILOE                         | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 30462595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO ADM. REGIONAL, PUERTO MONTT | 1   | 0         | 0,0 %       |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 7

PROGRAMA: 057002 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LOS LAGOS

| Región  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|---|---|-----------|-------------|
|   | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30463800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO  | 155.120   | 165.477   | 106,7 %     |
| 30466394-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI                               | 9.002   | 0         | 0,0 %       |
| 30476688-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI   | 364.000   | 0         | 0,0 %       |
| 30480526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA, COMUNA DE CALBUCO                     | 79.346  | 79.346    | 100,0 %     |
| 30485115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR                          | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 30485133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR                      | 440.684   | 89.558    | 20,3 %      |
| 30485152-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE                       | 259   | 0         | 0,0 %       |
| 30485157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR             | 190.325   | 146.713   | 77,1 %      |
| 30485368-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD                               | 30.300  | 0         | 0,0 %       |
| 30488426-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON                                   | 5.765   | 0         | 0,0 %       |
| 40000178-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLON                             | 9.000   | 0         | 0,0 %       |
| 40001662-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE                           | 5.925   | 5.925     | 100,0 %     |
| 40001823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AULA PSICOMOTRIZ Y HABITOS FISICOS ESC. DIFERENCIAL SAN CARLOS, ANCUD         | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 40002386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN   | 205.006   | 154.674   | 75,4 %      |
| 40002877-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O'HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO                     | 1.016.196                                       | 879.949   | 86,6 %      |
| 40003992-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE, HUALAIHUE | 371.474   | 347.144   | 93,5 %      |
| 40004690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLETICAS VILLA OLIMPICA, OSORNO                                | 255.870   | 0         | 0,0 %       |
| 40005289-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE                                      | 29.200  | 5.840     | 20,0 %      |
| 40005337-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT   | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 40005352-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE TENAUN, COMUNA DE DALCAHUE                              | 373.821   | 0         | 0,0 %       |
| 40005715-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO            | 3.001   | 0         | 0,0 %       |
| 40005745-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMO.              | 28.657  | 15.662    | 54,7 %      |
| 40005930-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO                                | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 40005957-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA, CASTRO                                       | 35.834  | 0         | 0,0 %       |
| 40006229-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA   | 254.624   | 211.364   | 83,0 %      |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 7

PROGRAMA: 057002 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LOS LAGOS

| Región  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|---|---|-----------|-------------|
|   | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40006863-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO   | 45.515  | 0         | 0,0 %       |
| 40007573-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUNEZ, COMUNA DE MAULLIN                                       | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 40008054-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO   | 61.929  | 54.559    | 88,1 %      |
| 40008282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SEXTA COMPANIA DE BOMBEROS DE OSORNO  | 460.000   | 168.170   | 36,6 %      |
| 40008370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO                      | 11.814  | 11.812    | 100,0 %     |
| 40009684-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCAZAR COMUNA DE QUELLON        | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 40010103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO                                       | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 40012083-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CESFAM NUEVA BRAUNAU, PUERTO VARAS   | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 40012751-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO 21 DE MAYO, PURRANQUE   | 22.148  | 948       | 4,3 %       |
| 40012877-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE ESPANA, ENTRE CALLE QUEPE Y AVENIDA JUAN SOLER MANFREDINI, PUERTO MONTT   | 32.498  | 32.701    | 100,6 %     |
| 40013068-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO                   | 2   | 0         | 0,0 %       |
| 40014444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIAS URBANAS DISTINTOS SECTORES, PUERTO MONTT                                   | 21.001  | 0         | 0,0 %       |
| 40015396-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JUZGADOS DE POLICIA LOCAL, OSORNO  | 19.992  | 0         | 0,0 %       |
| 40015528-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO                               | 1   | 0         | 0,0 %       |
| 40015770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTOS CALLES CARLOS CONDELL, FRAGATA COCHRANE Y LAS VERTIENTES, CALBUCO    | 64.399  | 61.895    | 96,1 %      |
| 40015774-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLES VILLA SAN ANDRES Y LOS TULIPANES, CALBUCO                      | 28.734  | 28.731    | 100,0 %     |
| 40015801-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO     | 75.197  | 18.429    | 24,5 %      |
| 40016735-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFIA HOTT, OSORNO   | 71.003  | 46.503    | 65,5 %      |
| 40017416-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE EL CERRO Y PASAJE 1 CAICUMEO, ANCUUD | 2.938   | 0         | 0,0 %       |
| 40018868-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS                        | 284.399   | 304.037   | 106,9 %     |
| 40019022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION VEREDAS POBLACION ANGULO COMUNA OSORNO  | 385.089   | 0         | 0,0 %       |
| 40019026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO  | 8.000   | 7.451     | 93,1 %      |
| 40019095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO SUR   | 373.273   | 373.272   | 100,0 %     |
| 40019107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SUM. ENERGIA FOTOVOLTAICA EL MANSO-L V GORMAZ-L T. TAGUA-LOS GUINDOS, COCHAMO   | 696.806   | 172.974   | 24,8 %      |
| 40019354-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR COLONIA PONCE Y OTROS                               | 50.201  | 50.201    | 100,0 %     |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/06/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:39

Página : 7

PROGRAMA: 057002 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LOS LAGOS

| Región   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |                   |               |
|--|---|-------------------|---------------|
|  | Identificado                                    | Ejecutado         | % Ejecutado   |
| 40019355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS LOCALIDAD DE CORTE ALTO, COMUNA DE PURRANQUE                             | 452.271   | 452.270           | 100,0 %       |
| 40019376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE                                   | 1   | 0                 | 0,0 %         |
| 40019386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION E ILUMINACION DE GARITAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CHONCHI              | 69.965  | 69.964            | 100,0 %       |
| 40019576-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT                      | 1   | 0                 | 0,0 %         |
| 40019999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO  | 1.502.564                                       | 0                 | 0,0 %         |
| 40020984-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR SARGAZO, PUERTO MONTT                        | 497.144   | 497.144           | 100,0 %       |
| 40021313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES DE FRESIA (EL RINCON-RIO LLICO-TEODORO SCHAFFER)                 | 19.891  | 12.150            | 61,1 %        |
| 40022435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO, HUALAIHUE Y PALENA, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021  | 1   | 0                 | 0,0 %         |
| 40023336-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM RENE TAPIA, CASTRO  | 93.933  | 54.995            | 58,5 %        |
| 40023990-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I                      | 10.000  | 0                 | 0,0 %         |
| 40025032-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS, FRESIA URBANO   | 20.999  | 0                 | 0,0 %         |
| 40025619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RIO PUDETO, ANCUD          | 0   | 391.693           | 0,0 %         |
| 40027009-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PER. CAM. VEC., C. DE CALBUCO Y MAULLIN, REG. DE LOS LAGOS, 2020-2021            | 1   | 0                 | 0,0 %         |
| 40027131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS Y DETERMINACION DE BRECHAS DISPOSICION DE A.P. Y ALC. PROV. OSORNO Y LLANQUIHUE      | 41.133  | 0                 | 0,0 %         |
| 40031584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE 14 CAMINOS NO ENROLADOS EN LA COMUNA DE PURRANQUE                             | 1   | 0                 | 0,0 %         |
| 40033297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PERIODICA, RUTA V-629 LA VARA-SENDA SUR KM 0,0 AL KM 7,5, COMUNA DE PUERTO MONTT | 1.300.001                                       | 549.079           | 42,2 %        |
| 11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO   | 0   | 0                 | 0,0 %         |
| 12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA  | 0   | 0                 | 0,0 %         |
| 13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO  | 0   | 0                 | 0,0 %         |
| 14 REGIÓN DE LOS RIOS  | 0   | 0                 | 0,0 %         |
| 15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA  | 0   | 0                 | 0,0 %         |
| 16 REGIÓN DE ÑUBLE   | 0   | 0                 | 0,0 %         |
| 98 INTERREGIONAL   | 0   | 0                 | 0,0 %         |
| 99 INTERNACIONAL   | 0   | 0                 | 0,0 %         |
| <b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>  | <b>31.347.321</b>                               | <b>18.659.909</b> | <b>59,5 %</b> |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.