

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/10/2023

Hora : 12:42

Página : 2

PROGRAMA: 190104 UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0,0 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 685.808 | 273.344 | 39,9 % |
| | 40024878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DE ANTOFAGASTA ETAPA IV | 507.000 | 245.000 | 48,3 % |
| | 40026420-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INFRAESTRUCTURA SEMÁFORICA ANTOFAGASTA | 178.808 | 28.344 | 15,9 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 755.916 | 126.734 | 16,8 % |
| | 30136162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION E INTEGRACION DE SEMAFOROS COQUIMBO - LA SERENA | 205.916 | 49.061 | 23,8 % |
| | 40033190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO COQUIMBO, IV ETAPA | 550.000 | 77.673 | 14,1 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 810.000 | 466.126 | 57,5 % |
| | 40004164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO,III | 337.216 | 278.828 | 82,7 % |
| | 40025159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DE VALPARAÍSO ETAPA IV | 160.000 | 99.359 | 62,1 % |
| | 40033189-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO DE LA REGION DE VALPARAISO, IV | 262.784 | 87.939 | 33,5 % |
| | 40036777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SISTEMA DE CONTROL REGIÓN VALPARAÍSO CONEXIÓN LOS ANDES | 50.000 | 0 | 0,0 % |
| 06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 858.427 | 545.789 | 63,6 % |
| | 30436222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE SEMÁFOROS SCAT RANCAGUA V ETAPA | 249.036 | 81.376 | 32,7 % |
| | 30436223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE SEMÁFOROS SCAT VI ETAPA: SANTA CRUZ | 119.391 | 102.503 | 85,9 % |
| | 40024886-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO REGION O'HIGGINS III ETAPA | 490.000 | 361.910 | 73,9 % |
| 07 | REGIÓN DEL MAULE | 600.000 | 227.342 | 37,9 % |
| | 40022364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DEL MAULE II ETAPA | 600.000 | 227.342 | 37,9 % |
| 08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 497.659 | 0 | 0,0 % |
| | 30291022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y CENTRALIZACIÓN SEMÁFOROS EN SAN PEDRO DE LA PAZ | 210.442 | 0 | 0,0 % |
| | 40014832-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO ÑUBLE Y BIOBIO III ETAPA | 287.217 | 0 | 0,0 % |
| 09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 544.000 | 236.730 | 43,5 % |
| | 40003801-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ETAPA II | 284.000 | 59.488 | 20,9 % |
| | 40033191-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO ARAUCANIA, ETAPA III | 260.000 | 177.242 | 68,2 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/09/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 190104 UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 1.080.438 | 0 | 0,0 % |
| | 30436172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION RED SEMAFORICA PTO. VARAS-ALERCE, P. DE LLANQUIHUE | 300.000 | 0 | 0,0 % |
| | 40017345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION SISTEMA DE RESPALDO ENERGETICO DE SEMAFOROS EN OSORNO Y PUERTO MONTT | 380.438 | 0 | 0,0 % |
| | 40024891-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO REGION LOS LAGOS ETAPA III | 350.000 | 0 | 0,0 % |
| | 40043565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN DE SEMÁFOROS E INTEGRACIÓN SISTEMA CONTROL REGIONAL COMUNAS DE CHONCHI Y QUELLÓN | 50.000 | 0 | 0,0 % |
| 11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 717.874 | 109.213 | 15,2 % |
| | 40005912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE SEMAFOROS Y SINCRONISMOS CIUDAD DE PUNTA ARENAS | 650.000 | 109.213 | 16,8 % |
| | 40005914-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONTROL INTEGRADO Y SISTEMA SCAT PUNTA ARENAS | 67.874 | 0 | 0,0 % |
| 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 4.543.088 | 0 | 0,0 % |
| | 40013010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE SEMAFOROS EN INTERSECCIONES CRITICAS DE LA RED VIAL DEL GRAN SANTIAGO | 193.755 | 0 | 0,0 % |
| | 40022432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO RM III ETAPA | 3.749.333 | 0 | 0,0 % |
| | 40045899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION BIDIRECCIONALIDAD EJE CARDENAL JOSE MARIA CARO-COSTANERA ANDRES BELLO | 600.000 | 0 | 0,0 % |
| 14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 429.718 | 165.709 | 38,6 % |
| | 40017232-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO REGION DE LOS RIOS | 429.718 | 165.709 | 38,6 % |
| 15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0,0 % |
| 98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| 99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | | 11.522.928 | 2.150.987 | 18,7 % |