

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 09/01/2025

Hora : 11:54

Página : 3

PROGRAMA: 190108 PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	105.000	75.000	71,4 %
	40005074-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO DE LOS EJES LA TIRANA Y CERRO DRAGÓN EN LA CIUDAD DE IQUIQUE	45.000	45.000	100,0 %
	40005074-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO DE LOS EJES LA TIRANA Y CERRO DRAGÓN EN LA CIUDAD DE IQUIQUE	60.000	30.000	50,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	101.250	101.250	100,0 %
	40000646-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CONEXIONES VIALES ORIENTE, CALAMA	101.250	56.250	55,6 %
	40000646-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CONEXIONES VIALES ORIENTE, CALAMA	0	45.000	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	175.800	111.500	63,4 %
	40009909-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PLAN INTEGRAL ACCESIBILIDAD SECTOR CENTRO, LA SERENA	100.800	0	0,0 %
	40009909-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PLAN INTEGRAL ACCESIBILIDAD SECTOR CENTRO, LA SERENA	0	36.500	0,0 %
	40015585-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD TRANSVERSAL ORIENTE PONIENTE COQUIMBO	0	75.000	0,0 %
	40015585-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD TRANSVERSAL ORIENTE PONIENTE COQUIMBO	75.000	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	401.405	401.395	100,0 %
	30086120-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO GESTIÓN DE TRÁNSITO LOS ANDES	39.980	39.980	100,0 %
	40007740-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN PUENTE ARTIFICIO - LA CALERA	0	117.300	0,0 %
	40007740-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN PUENTE ARTIFICIO - LA CALERA	117.300	0	0,0 %
	40012125-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE URBANO, SAN ANTONIO, ETAPA II	108.115	108.115	100,0 %
	40012533-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN ZONAS ALTAS VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR	46.000	46.000	100,0 %
	40015584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNÓSTICO SISTEMA TRANSPORTE URBANO, SECTOR GRAN QUILLOTA	90.010	90.000	100,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	194.074	194.073	100,0 %
	30104341-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y CONEXIÓN AV. DIAGONAL DOÑIHUE--AV.LAS TORRES, RANCAGUA	39.100	39.100	100,0 %
	30374672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACIÓN PLAN DE TRANSPORTE URBANO CONURBACIÓN MACHALÍ-RANCAGUA, ETAPA II	82.974	82.973	100,0 %
	40019992-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD ORIENTE – PONIENTE, SAN FERNANDO	72.000	72.000	100,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	87.010	87.000	100,0 %
	30419785-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE TRANSPORTE URBANO DE TALCA Y MAULE	10	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 09/01/2025

Hora : 11:54

Página : 3

PROGRAMA: 190108 PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40009908-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SUR, CURICÓ	69.000	69.000	100,0 %
	40010943-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACIÓN PLANES MAESTROS DE CICLORUTAS CURICÓ Y LINARES	18.000	18.000	100,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	180.010	180.000	100,0 %
	30423064-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACIÓN ENCUESTA ORIGEN DESTINO LOS ÁNGELES	10	0	0,0 %
	40031754-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE TRANSPORTE DEL GRAN CONCEPCION, ETAPA II	180.000	180.000	100,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	105.000	105.000	100,0 %
	40018462-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO TEMUCO - PADRE LAS CASAS	105.000	39.000	37,1 %
	40018462-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO TEMUCO - PADRE LAS CASAS	0	66.000	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	191.500	191.500	100,0 %
	30077932-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	0	71.500	0,0 %
	30077932-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	71.500	0	0,0 %
	40014850-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMA TRANSPORTE PÚBLICO CENTRO - ALERCE, PUERTO MONTT	60.000	60.000	100,0 %
	40014851-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CENTRO, CIUDAD DE ANCUD	60.000	60.000	100,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	48.500	48.500	100,0 %
	40009656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANÁLISIS DE PUNTOS CONGESTIONADOS EN LAS COMUNAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE	48.500	48.500	100,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	172.766	172.766	100,0 %
	40007731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN CONEXIONES VIALES SECTOR SUR PONIENTE DE SANTIAGO	63.266	63.266	100,0 %
	40009648-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANÁLISIS RED VIAL SECTOR CENTRO ORIENTE DE SANTIAGO	22.000	22.000	100,0 %
	40015557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANÁLISIS CONECTIVIDAD VIAL COMUNAS DE PADRE HURTADO, PEÑAFLORES Y CALERA DE TANGO	87.500	87.500	100,0 %
14	REGIÓN DE LOS RÍOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	86.250	86.250	100,0 %
	40006014-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO COSTANERA SECTOR PORTUARIO Y CONEXIONES AL SECTOR PLAYA CHINCHORRO, ARICA	17.250	51.750	300,0 %
	40006014-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO COSTANERA SECTOR PORTUARIO Y CONEXIONES AL SECTOR PLAYA CHINCHORRO, ARICA	69.000	34.500	50,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	10	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 09/01/2025

Hora : 11:54

Página : 3

PROGRAMA: 190108 PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30429472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACIÓN ENCUESTA ORIGEN DESTINO CHILLÁN Y CHILLÁN VIEJO	10	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>1.848.575</b>	<b>1.754.234</b>	<b>94,9 %</b>