

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/03/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:18

Página : 4

PROGRAMA: 056202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0,0 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 22.794.008 | 1.428.610 | 6,3 % |
| | 30074129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE VIALIDAD CONEXION TOPATER-EJE BALMACEDA CALAMA | 1.831.983 | 0 | 0,0 % |
| | 30075677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. EJERCITO ENTRE H. AVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA | 552.964 | 0 | 0,0 % |
| | 30076880-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL 21 DE MAYO DE TALTAL | 7.989 | 0 | 0,0 % |
| | 30086885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DIAMANTE DE BEISBOL, TOCOPILLA | 34.022 | 0 | 0,0 % |
| | 30087356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS Y AREAS VERDES ARTURO PEREZ CANTO | 9.323 | 0 | 0,0 % |
| | 30087369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION VIVERO MUNICIPAL, ANTOFAGASTA | 1 | 0 | 0,0 % |
| | 30108045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL DE TOCONAO COMUNA DE S.P.A | 49.427 | 0 | 0,0 % |
| | 30116086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA TOCONAO, COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA | 17.503 | 0 | 0,0 % |
| | 30124596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE COMUNITARIO RENE SCHNEIDER | 313.201 | 171.019 | 54,6 % |
| | 30128277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL PREFECTURA PROVINCIAL TOCOPILLA - PDI | 1.106.643 | 139.918 | 12,6 % |
| | 30129020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION EDIFICIO CONSISTORIAL, CALAMA | 1 | 0 | 0,0 % |
| | 30136533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL BOMBEROS Y EQUIP. ANEXOS,LAS PALMERAS AFTA. | 1 | 0 | 0,0 % |
| | 30164922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL DE ANTOFAGASTA | 1 | 0 | 0,0 % |
| | 30167472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, COMUNA DE SIERRA GORDA | 542.886 | 0 | 0,0 % |
| | 30302873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION TEATRO PEDRO DE LA BARRA, ANTOFAGASTA | 1.211.043 | 0 | 0,0 % |
| | 30344426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION MUSEO MUNICIPAL DE MEJILLONES | 1.163.945 | 0 | 0,0 % |
| | 30360227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES | 41.670 | 0 | 0,0 % |
| | 30370935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BALNEARIO JUAN LOPEZ, ANTOFAGASTA | 367.071 | 0 | 0,0 % |
| | 30371276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS PINARES-TROCADERO | 2.026.985 | 0 | 0,0 % |
| | 30372874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PASEO AVDA. TENIENTE MERINO.DE CHORRILLOS A TENIENTE URIBE, TOCOPILLA | 19.925 | 0 | 0,0 % |
| | 30394275-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASEO PEATONAL INDEPENDENCIA CALAMA | 307.896 | 40.999 | 13,3 % |
| | 30402075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL, DE SIERRA GORDA | 1.807 | 0 | 0,0 % |
| | 30402478-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- NORMALIZACION CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO DE ANTOFAGASTA (COA) | 3.268 | 0 | 0,0 % |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/03/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:18

Página : 4

PROGRAMA: 056202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|---|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30402480-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BODEGA DE FARMACIA CENTRO ATENCION DEL NORTE | 86.734 | 0 | 0,0 % |
| 30420635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUBIERTAS LIVIANAS EN MULTICANCHAS, CALAMA | 1 | 0 | 0,0 % |
| 30452924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, REHABILITACION DROGAS CALAMA | 10.432 | 0 | 0,0 % |
| 30457676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE LA CHIMBA ALTA, ANTOFAGASTA | 1.547.203 | 112.220 | 7,3 % |
| 30457688-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO MEDICINA NUCLEAR EN COA | 643.170 | 0 | 0,0 % |
| 30460582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE OCUPACION TERRENOS BORDE CERRO ANTOFAGASTA | 99.612 | 0 | 0,0 % |
| 30479810-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION UNIDAD DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL DE TALTAL | 30.529 | 0 | 0,0 % |
| 30481623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL, CALAMA | 118.834 | 0 | 0,0 % |
| 30481656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL COMUNA DE TOCOPILLA | 77.600 | 19.701 | 25,4 % |
| 30481908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA RURAL CALETA PAPOSO | 34.201 | 15.088 | 44,1 % |
| 30482079-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION GIMNASIO OHIGGINS COMUNA TOCOPILLA | 17.904 | 0 | 0,0 % |
| 30485186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AVDA.P.AGUIRRE CERDA TRAMO LOS TAMARUGOS-ROTONDA, AFTA | 3.734.692 | 684.492 | 18,3 % |
| 30486108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION BASILICA CORAZON DE MARIA DE ANTOFAGASTA | 44.660 | 0 | 0,0 % |
| 30486510-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION SECTOR VILLA CHICA ANTOFAGASTA | 30.604 | 0 | 0,0 % |
| 30487216-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION HANGAR BRIGADA AEREOPOLICIAL ANTOFAGASTA | 61.194 | 0 | 0,0 % |
| 40003912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL 4TA COMPANIA DE BOMBEROS DE LA COMUNA DE TOCOPILLA | 2 | 0 | 0,0 % |
| 40005850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VIAS ALUVIONALES CALLES O'HIGGINS Y COLON, TOCOPILLA | 1.340.164 | 0 | 0,0 % |
| 40007789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS CALAMA | 78.589 | 0 | 0,0 % |
| 40010160-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ADQUISICION LETREROS DE MENSAJERIA VARIABLE PARA EL CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO ANTOFAGAST | 1 | 0 | 0,0 % |
| 40010683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CARPETA PASTO SINTETICO ESTADIO BELMOR ROJAS TALTAL | 211.364 | 0 | 0,0 % |
| 40013565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RED ELECTRICA LOCALIDAD DE QUILLAGUA | 341.376 | 0 | 0,0 % |
| 40014220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CALLE JAIME GUZMAN, LOCALIDAD DE BAQUEDANO | 43.591 | 0 | 0,0 % |
| 40018140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS ZONIFICACION AREAS EXPUESTAS A PELIGROS DE REMOCION EN MASA | 100.000 | 0 | 0,0 % |
| 40018702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIALIDAD CALLES LUIS CRUZ MARTINEZ Y LOS LEONES, ANTOFAGASTA | 1.046.578 | 245.173 | 23,4 % |
| 40018900-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y RELOCALIZACION COMPLEJO EDUCATIVO, LOCALIDAD SIERRA GORDA | 147.880 | 0 | 0,0 % |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/03/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:18

Página : 4

PROGRAMA: 056202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|---|--|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40020118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, MEJILLONES | 89.775 | 0 | 0,0 % |
| 40021144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA B-245. KM 90,800 AL KM 113,100 | 500.000 | 0 | 0,0 % |
| 40022024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE | 200.000 | 0 | 0,0 % |
| 40025978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANCHA DE FUTBOL Y MULTICANCHAS PARQUE LOS PINARES, ANTOFAGASTA | 1 | 0 | 0,0 % |
| 40026369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MUSEO ARQUEOLÓGICO GUSTAVO LE PAIGE SAN PEDRO DE ATACAMA | 142.916 | 0 | 0,0 % |
| 40027133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MULTICANCHA SEDE SOCIAL BONILLA BAJO, ANTOFAGASTA | 1 | 0 | 0,0 % |
| 40027437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CARPETA PASTO SINTETICO CANCHA DE FUTBOL POLIDEPORTIVO CENTENARIO ANTOFAGASTA | 1 | 0 | 0,0 % |
| 40027804-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MONUMENTO NACIONAL CASA ABAROA DE ANTOFAGASTA | 282.361 | 0 | 0,0 % |
| 40027908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LAS ALMEJAS, COMUNA DE ANTOFAGASTA | 1 | 0 | 0,0 % |
| 40029136-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BASICO, RUTA B-245, KM 0,750 AL KM.22,100 | 600.000 | 0 | 0,0 % |
| 40029713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACION HEROES DE LA CONCEPCION, SECTOR LA CHIMBA | 124.835 | 0 | 0,0 % |
| 40030886-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA ARTURO PRAT, TOCOPILLA | 1 | 0 | 0,0 % |
| 40030887-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA CARLOS CONDELL, TOCOPILLA | 1 | 0 | 0,0 % |
| 40030888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, TOCOPILLA | 1 | 0 | 0,0 % |
| 40030889-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA PABLO NERUDA, TOCOPILLA | 1 | 0 | 0,0 % |
| 40030890-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA REPUBLICA DE LOS EEUU, TOCOPILLA | 1 | 0 | 0,0 % |
| 40030891-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO LICEO POLITECNICO DIEGO PORTALES, TOCOPILLA | 1 | 0 | 0,0 % |
| 40031230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 1 Y B710 | 1.004.000 | 0 | 0,0 % |
| 40033389-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TENDIDO ELECTRICO MEDIA TENSION SALAR-PEINE, LOCALIDAD DE PEINE, COMUNA DE SPA | 393.640 | 0 | 0,0 % |
| 40034516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CUARTEL DE BOMBEROS 3RA COMPANIA, COMUNA DE MEJILLONES | 1 | 0 | 0,0 % |
| 03 REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 04 REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 05 REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 07 REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0,0 % |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/03/2022 - LEY REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:18

Página : 4

PROGRAMA: 056202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|---|---|------------------|--------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0,0 % |
| 98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| 99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | | 22.794.008 | 1.428.610 | 6,3 % |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.