

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/07/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:49

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	757.930	233.986	30,9 %
	30411122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA PAN DE AZÚCAR, ALTO HOSPICIO	13.001	13.001	100,0 %
	30474734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA PAMPA, ALTO HOSPICIO	744.929	220.985	29,7 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	1.908.316	268.665	14,1 %
	30328473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 14 DE FEBRERO, ANTOFAGASTA	678.775	109.865	16,2 %
	30362274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA EXPLORADORA, TALTAL	529.697	0	0,0 %
	30368824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALAS CUNAS CARACOLITOS, ANTOFAGASTA	271.557	155.605	57,3 %
	30474735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VÍCTOR JARA, ANTOFAGASTA	218.473	0	0,0 %
	40026790-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL RÍO LOA, CALAMA	10.752	0	0,0 %
	40028051-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, SIERRA GORDA	34.980	3.195	9,1 %
	40032037-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL TORTUGUINA, ANTOFAGASTA	80.839	0	0,0 %
	40033935-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RABITO, ANTOFAGASTA	83.243	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	252.140	134.476	53,3 %
	30482094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ALGARROBAL, COPIAPÓ	197.382	134.476	68,1 %
	40033811-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA	54.758	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	3.293.501	736.496	22,4 %
	30403029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	145.706	0	0,0 %
	30403480-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL, EL CHINEO, COMBARBALÁ	118.590	52.165	44,0 %
	30409673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BICENTENARIO, OVALLE	18.451	0	0,0 %
	30434375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ROJAS, LA SERENA	725.145	323.157	44,6 %
	30462226-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN J.I. Y SALA CUNA CASTILLITO DE ARENA, GUANAQUEROS, COQUIMBO	43.577	0	0,0 %
	30467638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CIRUJANO VIDELA, LA SERENA	207.903	0	0,0 %
	30467683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GORROÑO, COQUIMBO	1.700	1.405	82,6 %
	30479241-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CHILECITO, MONTE PATRIA	165.448	25.100	15,2 %
	30480262-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS PARRONES, EL PALQUI, MONTE PATRIA	1.707	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## AL 31/07/2022 - LEY REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:49

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
05	30480264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VIAL RECABARREN, ILLAPEL	770.714	224.147	29,1 %
	40003767-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PIN PIN SERAFÍN, OVALLE	1.700	1.643	96,6 %
	40019159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RISITAS, COQUIMBO	137.579	108.879	79,1 %
	40024741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI	352.936	0	0,0 %
	40024770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	602.345	0	0,0 %
	REGIÓN DE VALPARAISO	6.384.053	978.389	15,3 %
	30132683-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ARCO IRIS, VALPARAÍSO	0	185.315	0,0 %
	30132683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ARCO IRIS, VALPARAÍSO	489.767	0	0,0 %
	30132690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GOLONDRINAS DE VALPARAÍSO	326.642	266.179	81,5 %
	30317478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR	38.934	4.626	11,9 %
	30337973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO	38.886	0	0,0 %
	30339473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVEL MEDIO LOS ROBLES, SANTA MARÍA	3.587	3.586	100,0 %
	30362377-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS PALMAS, VIÑA DEL MAR	37.572	22.342	59,5 %
	30362524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO QUEBRADA VERDE, VALPARAÍSO	1.845	0	0,0 %
	30371573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVEL MEDIO PRESIDENTE RÍOS, PUCHUNCAVÍ	8.834	1.943	22,0 %
	30386524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ	96.324	0	0,0 %
	30386885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ	102.200	0	0,0 %
	30386922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II, PUCHUNCAVÍ	16.289	0	0,0 %
	30431822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PICHICHE, QUILPUÉ	1.315.948	50.852	3,9 %
	30432422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL MELODÍA, VIÑA DEL MAR	1.696.901	0	0,0 %
	30432422-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL MELODÍA, VIÑA DEL MAR	0	26.677	0,0 %
30439423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN JARDÍN INFANTIL SAN ROQUE, VALPARAÍSO	214.483	0	0,0 %	
30440576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO EL MIRADOR, EL QUISCO	6.170	0	0,0 %	
30465404-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS ESCUELA HOGAR SAN FELIPE	302.792	139.997	46,2 %	
30466383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRALCAMAHUIDA, EL QUISCO	240.479	0	0,0 %	

## INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/07/2022 - LEY REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:49

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30467698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS PILOTO PARDO, QUILPUÉ	40.467	9.039	22,3 %
30469687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE	462.505	114.736	24,8 %
30471444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS INGENIERO HYATT, QUILPUÉ	46.652	4.051	8,7 %
30472994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SUEÑO DORADO, PANQUEHUE	16.189	0	0,0 %
30473483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VILLA WISCONSIN, LA LIGUA	211.586	50.300	23,8 %
30473683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SANTA ISABEL, NOGALES	16.831	14.070	83,6 %
30473790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO JOSÉ SALINAS, PUTAENDO	13.421	0	0,0 %
30474288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LO ABARCA, CARTAGENA	4.079	0	0,0 %
30479794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COLÓN, QUINTERO	410.514	50.056	12,2 %
30479797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO	181.899	0	0,0 %
30479799-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO MONTEANDINO, LOS ANDES	7.636	0	0,0 %
30484152-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES, OLMÚE	34.621	34.620	100,0 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	2.457.486	398.367	16,2 %
30357172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL FORD, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	1.415	0	0,0 %
30358572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS TORUNOS, GRANEROS	116.648	0	0,0 %
30363130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA SANTA MARÍA, MACHALÍ	177.986	0	0,0 %
30375625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL A. PEREZ CANTO, LAS CABRAS	558.224	0	0,0 %
30377173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARDENAL RAÚL SILVA, RANCAGUA	8.095	5.205	64,3 %
30380333-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTA DEL SOL, RANCAGUA	54.472	803	1,5 %
30380334-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANTONIO ZÚÑIGA, PEUMO	14.460	5.083	35,2 %
30409423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARRAL DE PURÉN, COLTAUCO	193.068	0	0,0 %
30409875-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA ESPERANZA, RENGO	5.655	0	0,0 %
30413025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA GAMBOINA - PARC 2, RANCAGUA	42.243	0	0,0 %
30413430-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN LUIS, COLTAUCO	9.675	0	0,0 %
30418828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, RANCAGUA	37.899	3.630	9,6 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/07/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30422689-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARQUE LOS BARRIOS, SAN FERNANDO	10.000	0	0,0 %
30424528-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA	268.642	147.700	55,0 %
30460688-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEUCO, MOSTAZAL	222.695	175.561	78,8 %
30463923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA FLORENCIA, RANCAGUA	2.111	0	0,0 %
30468440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO	41.828	0	0,0 %
30468537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GALILEA, RANCAGUA	4.000	0	0,0 %
30475595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA DE PELEQUÉN, MALLOA	59.511	9.199	15,5 %
30478345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS LOMAS, MACHALÍ	119.739	50.375	42,1 %
30479955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA SECTOR MANZANAR, RANCAGUA	31.929	811	2,5 %
30480157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO	326.224	0	0,0 %
30481823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA	144.467	0	0,0 %
30481948-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PRIMAVERA ORIENTE, RENGO	6.500	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	1.952.505	502.347	25,7 %
30376477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI ALQUIHUE, SAN JAVIER	428.643	335.512	78,3 %
30432373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CAMINO REAL,	181.361	0	0,0 %
30471196-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI BICENTENARIO, HUALAÑÉ	574.965	166.835	29,0 %
30480706-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUENES	15.884	0	0,0 %
30480867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ	600.000	0	0,0 %
30485355-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA	72.776	0	0,0 %
40027562-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ	44.614	0	0,0 %
40027563-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, COMUNA DE SAN CLEMENTE	34.262	0	0,0 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	1.954.884	85.345	4,4 %
30331122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS GALAXIAS, HUALQUI	45.819	33.272	72,6 %
30359922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CENTINELA II, TALCAHUANO	1.068.043	0	0,0 %
30386308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CARIÑOSITOS, LOS ÁNGELES	15.273	8.622	56,5 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/07/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30410274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CASITA DE MIS SUEÑOS, LOS ÁNGELES	292.286	38.292	13,1 %
30430474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN NIVEL MEDIO Y CONSTRUCCIÓN SALA CUNA LAS GOLONDRINAS, LOS ÁLAMOS	1.733	0	0,0 %
30470393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA, TUCAPEL	70.686	0	0,0 %
30480380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ	148.302	0	0,0 %
30481815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL	189.259	159	0,1 %
30484023-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	11.102	0	0,0 %
30484608-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ	47.978	0	0,0 %
40033748-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	64.403	5.000	7,8 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	2.535.298	810.797	32,0 %
30386927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA UNIÓN, NUEVA IMPERIAL	3.616	0	0,0 %
30458550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, TEMUCO	171.942	134.865	78,4 %
30458550-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, TEMUCO	0	4.869	0,0 %
30470088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIGUEL ASTROZA, PUCÓN	413.305	264.512	64,0 %
30480246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA GENERACIÓN, TEMUCO	89.821	0	0,0 %
30481313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PORTAL SAN FRANCISCO, TEMUCO	499.015	175.991	35,3 %
30486787-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	0	209.347	0,0 %
30486787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	1.283.472	0	0,0 %
40026916-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN	23.951	11.718	48,9 %
40027622-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO	10.844	9.495	87,6 %
40035979-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO	39.332	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	2.563.140	335.067	13,1 %
30480673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AITUE, QUELLÓN	1.150.382	195.858	17,0 %
30483001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL UBALDO MANCILLA, CASTRO	1.075.562	0	0,0 %
30483419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT	233.135	116.712	50,1 %
40027073-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ - LOS MUERMOS	41.835	22.497	53,8 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/07/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:49

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31			
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado	
	40027708-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS, OSORNO	62.226	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	48.103	0	0,0 %
	40030487-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO	48.103	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	93.545	28.926	30,9 %
	30465236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA, PUNTA ARENAS	93.545	28.926	30,9 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	13.960.938	3.167.565	22,7 %
	30328277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO AUGUSTO D'HALMAR, LO ESPEJO	248.182	0	0,0 %
	30339624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, LA CISTERNA	873.695	0	0,0 %
	30352973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIXTO LOMAS DE EYZAGUIRRE, PUENTE ALTO	30.692	8.574	27,9 %
	30369980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO CALLE RIVERA SUR, BUIN	664.468	0	0,0 %
	30370580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CÁNDIDO GRACIA, BUIN	328.654	248.149	75,5 %
	30370779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MOISÉS GONZALEZ, BUIN	263.882	222.504	84,3 %
	30377277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCIA, MELIPILLA	186.142	65.298	35,1 %
	30378623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA PLAYA, SAN BERNARDO	83.399	23.423	28,1 %
	30379280-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUIS EMILIO RECABARREN, MELIPILLA	112.566	31.084	27,6 %
	30380923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PROFESOR JUAN CABRERA, MELIPILLA	183.928	0	0,0 %
	30381286-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEDRO MERINO, LO ESPEJO	65.644	26.264	40,0 %
	30383677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS SAN PEDRO, PUENTE ALTO	974.712	530.766	54,5 %
	30386924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO	387.407	0	0,0 %
	30401573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVEL MEDIO VISTA ALEGRE, CERRILLOS	181.029	46.135	25,5 %
	30411174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTOS DUMONT, INDEPENDENCIA	478.969	0	0,0 %
	30411325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA, LA PINTANA	412.192	0	0,0 %
	30413440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL SANCHEZ, MACUL	524.230	151.173	28,8 %
	30436132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RENACER, QUINTA NORMAL	210.092	145.042	69,0 %
	30450227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LISZT, SAN JOAQUÍN	166.950	112.693	67,5 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/07/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:49

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30454984-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CONCHA Y TORO, PUENTE ALTO	110.568	0	0,0 %
30454990-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS QUINTAS, EL BOSQUE	9.610	0	0,0 %
30466935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALPARAÍSO, RECOLETA	175.130	95.581	54,6 %
30467602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL P. CHACABUCO, INDEPENDENCIA	10.514	0	0,0 %
30467689-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL MAIPO, BUIN	4.000	0	0,0 %
30467734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALLE LOS REYES, MAIPÚ	33.407	0	0,0 %
30467736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BUCALEMU, RENCA	942.954	0	0,0 %
30470849-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CAUPOLICÁN, RENCA	29.508	0	0,0 %
30470933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARLOS DITTBORN, LO ESPEJO	1.641.909	647.079	39,4 %
30471441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL M. BALLESTEROS, LA CISTERNA	388.787	0	0,0 %
30471442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIO VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL	1.147.135	433.833	37,8 %
30471938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑO A	840.422	0	0,0 %
30474133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NAVIA	753.483	0	0,0 %
30475643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA LAURA, QUILICURA	15.683	0	0,0 %
30477084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL JUAN GÓMEZ MILLAS, ÑUÑO A	30.090	0	0,0 %
30477540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRAY ANDRESITO, RECOLETA	85.299	14.687	17,2 %
30477792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OCEANÍA, PUDAHUEL	87.847	70.829	80,6 %
30477889-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALDIVIA, LA GRANJA	473.160	126.182	26,7 %
30479188-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORONA SUECA, PUDAHUEL	63.500	0	0,0 %
30479736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL GENERAL YÁÑEZ, LA FLORIDA	156.413	153.059	97,9 %
30480935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CUATRO ÁLAMOS, MAIPÚ	57.809	0	0,0 %
30483796-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN SAN JOSÉ, LA FLORIDA	71.932	0	0,0 %
30487411-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	16.418	15.210	92,6 %
40000269-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE	22.650	0	0,0 %
40000278-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS RAÍCES, EL BOSQUE	18.500	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/07/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:49

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40000905-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	21.700	0	0,0 %
	40001569-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TERNURA, QUINTA NORMAL	24.500	0	0,0 %
	40003702-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	21.000	0	0,0 %
	40005509-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA DE CONCHALÍ	18.000	0	0,0 %
	40027713-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EDUARDO GARAY, MARÍA PINTO	37.786	0	0,0 %
	40035570-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL	68.405	0	0,0 %
	40035759-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL	57.581	0	0,0 %
	40036350-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL, PEDRO AGUIRRE CERDA	66.664	0	0,0 %
	40036787-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA	81.741	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	864.698	596.097	68,9 %
	30362226-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL SAN PEDRO, MÁFIL	68.804	49.068	71,3 %
	30366825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL SECTOR EL LLOLLY, PAILLACO	5.850	1.139	19,5 %
	30378323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL URBANO, FUTRONO	272.027	242.411	89,1 %
	30378426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL CALLE MIRAFLORES, RIO BUENO	401.762	290.968	72,4 %
	30394676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GUACAMAYO I, VALDIVIA	32.182	3.846	12,0 %
	30444726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL SECTOR RURAL DE LIQUIÑE, PANGUIPULLI	69.763	925	1,3 %
	40027008-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, COMUNA DE RÍO BUENO	14.310	7.740	54,1 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	29.576	29.575	100,0 %
	30484939-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL CON SALA CUNA CAPULLITO, ARICA	4.901	0	0,0 %
	30484939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL CON SALA CUNA CAPULLITO, ARICA	0	4.900	0,0 %
	30484944-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CON SALAS CUNA TORTUGUITA, ARICA	24.675	24.675	100,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	10.180.143	1.229.589	12,1 %
	30407231-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2015	640.889	161.526	25,2 %
	40014181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019	1.096.032	227.029	20,7 %



**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 31/07/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
 Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:49

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40016658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO	1.994.682	0	0,0 %
	40026325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	5.072.304	765.669	15,1 %
	40033347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021	1.343.755	75.365	5,6 %
	40036645-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO	32.481	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>49.236.256</b>	<b>9.535.687</b>	<b>19,4 %</b>