

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/08/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:56

Página : 4

PROGRAMA: 056202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	25.491.234	10.774.106	42,3 %
	30074129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE VIALIDAD CONEXION TOPATER-EJE BALMACEDA CALAMA	1.831.983	21.184	1,2 %
	30075677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. EJERCITO ENTRE H. AVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	552.964	0	0,0 %
	30076880-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL 21 DE MAYO DE TALTAL	7.989	0	0,0 %
	30076886-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- NORMALIZACION DEL HOSPITAL DE MEJILLONES	0	8.898	0,0 %
	30086885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DIAMANTE DE BEISBOL, TOCOPILLA	34.022	0	0,0 %
	30087356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS Y AREAS VERDES ARTURO PEREZ CANTO	9.323	0	0,0 %
	30087369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION VIVERO MUNICIPAL, ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
	30108045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL DE TOCONAO COMUNA DE S.P.A	49.427	49.427	100,0 %
	30108048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA RURAL PEINE COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	1	0	0,0 %
	30116086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA TOCONAO, COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA	17.503	0	0,0 %
	30124596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE COMUNITARIO RENE SCHNEIDER	1.013.201	1.361.282	134,4 %
	30128277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL PREFECTURA PROVINCIAL TOCOPILLA - PDI	1.106.643	250.528	22,6 %
	30129020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION EDIFICIO CONSISTORIAL, CALAMA	1	0	0,0 %
	30136533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL BOMBEROS Y EQUIP. ANEXOS,LAS PALMERAS AFTA.	1	0	0,0 %
	30164922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL DE ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
	30167472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, COMUNA DE SIERRA GORDA	542.886	0	0,0 %
	30302873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION TEATRO PEDRO DE LA BARRA, ANTOFAGASTA	1.211.043	212.827	17,6 %
	30344426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION MUSEO MUNICIPAL DE MEJILLONES	1.163.945	613.926	52,7 %
	30360227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	41.670	0	0,0 %
	30370935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BALNEARIO JUAN LOPEZ, ANTOFAGASTA	367.071	0	0,0 %
	30371276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS PINARES-TROCADERO	2.026.985	11.437	0,6 %
	30372874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PASEO AVDA. TENIENTE MERINO.DE CHORRILLOS A TENIENTE URIBE, TOCOPILLA	19.925	0	0,0 %
	30394275-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASEO PEATONAL INDEPENDENCIA CALAMA	307.896	55.705	18,1 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/08/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:56

Página : 4

PROGRAMA: 056202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30402075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL, DE SIERRA GORDA	1.807	0	0,0 %
30402478-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- NORMALIZACION CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO DE ANTOFAGASTA (COA)	3.268	0	0,0 %
30402480-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BODEGA DE FARMACIA CENTRO ATENCION DEL NORTE	86.734	0	0,0 %
30420635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUBIERTAS LIVIANAS EN MULTICANCHAS, CALAMA	1	74	7.400,0 %
30452924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, REHABILITACION DROGAS CALAMA	10.432	0	0,0 %
30457676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE LA CHIMBA ALTA, ANTOFAGASTA	2.547.203	1.879.753	73,8 %
30457688-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO MEDICINA NUCLEAR EN COA	643.170	0	0,0 %
30460582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE OCUPACION TERRENOS BORDE CERRO ANTOFAGASTA	69.612	23.000	33,0 %
30479810-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION UNIDAD DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL DE TALTAL	30.529	0	0,0 %
30481623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL, CALAMA	118.834	0	0,0 %
30481656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL COMUNA DE TOCOPILLA	77.600	39.000	50,3 %
30481908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA RURAL CALETA PAPOSO	34.201	15.088	44,1 %
30482079-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION GIMNASIO OHIGGINS COMUNA TOCOPILLA	17.904	0	0,0 %
30485186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AVDA.P.AGUIRRE CERDA TRAMO LOS TAMARUGOS-ROTONDA, AFTA	3.734.692	2.204.536	59,0 %
30486108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION BASILICA CORAZON DE MARIA DE ANTOFAGASTA	44.660	21.826	48,9 %
30486510-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION SECTOR VILLA CHICA ANTOFAGASTA	30.604	27.493	89,8 %
30487216-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION HANGAR BRIGADA AEREOPOLICIAL ANTOFAGASTA	61.194	0	0,0 %
40003912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL 4TA COMPANIA DE BOMBEROS DE LA COMUNA DE TOCOPILLA	355.409	0	0,0 %
40005850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VIAS ALUVIONALES CALLES O'HIGGINS Y COLON, TOCOPILLA	1.340.164	498.511	37,2 %
40007789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS CALAMA	78.589	15.051	19,2 %
40008790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BASICO, RUTA 1, S: PAPOSO - CALETA EL COBRE	487	0	0,0 %
40010160-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ADQUISICION LETREROS DE MENSAJERIA VARIABLE PARA EL CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO ANTOFAGAST	1	0	0,0 %
40010683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CARPETA PASTO SINTETICO ESTADIO BELMOR ROJAS TALTAL	211.364	0	0,0 %
40013565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RED ELECTRICA LOCALIDAD DE QUILLAGUA	341.376	8.240	2,4 %
40014173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR EX FFCC ENTORNO CALLE ESMERALDA TALTAL	1	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/08/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:56

Página : 4

PROGRAMA: 056202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40014220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CALLE JAIME GUZMAN, LOCALIDAD DE BAQUEDANO	43.591	16.000	36,7 %
40018140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS ZONIFICACION AREAS EXPUESTAS A PELIGROS DE REMOCION EN MASA	167.667	83.833	50,0 %
40018702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIALIDAD CALLES LUIS CRUZ MARTINEZ Y LOS LEONES, ANTOFAGASTA	1.046.578	647.525	61,9 %
40018900-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y RELOCALIZACION COMPLEJO EDUCATIVO, LOCALIDAD SIERRA GORDA	147.880	95.053	64,3 %
40020118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, MEJILLONES	89.775	51.975	57,9 %
40021144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA B-245. KM 90,800 AL KM 113,100	500.000	534.057	106,8 %
40022024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE	200.000	0	0,0 %
40025978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANCHA DE FUTBOL Y MULTICANCHAS PARQUE LOS PINARES, ANTOFAGASTA	100.001	0	0,0 %
40026369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MUSEO ARQUEOLÓGICO GUSTAVO LE PAIGE SAN PEDRO DE ATACAMA	142.916	0	0,0 %
40027133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MULTICANCHA SEDE SOCIAL BONILLA BAJO, ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
40027334-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION TENENCIA MEJILLONES, COMUNA MEJILLONES	1.534	0	0,0 %
40027437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CARPETA PASTO SINTETICO CANCHA DE FUTBOL POLIDEPORTIVO CENTENARIO ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
40027804-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MONUMENTO NACIONAL CASA ABAROA DE ANTOFAGASTA	282.361	125.887	44,6 %
40027908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LAS ALMEJAS, COMUNA DE ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
40029136-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BASICO, RUTA B-245, KM 0,750 AL KM.22,100	600.000	0	0,0 %
40029410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION 1A COMISARIA CALAMA, COMUNA DE CALAMA	25.472	0	0,0 %
40029713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACION HEROES DE LA CONCEPCION, SECTOR LA CHIMBA	124.835	0	0,0 %
40030886-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA ARTURO PRAT, TOCOPILLA	1	0	0,0 %
40030887-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA CARLOS CONDELL, TOCOPILLA	1	0	0,0 %
40030888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, TOCOPILLA	1	0	0,0 %
40030889-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA PABLO NERUDA, TOCOPILLA	1	0	0,0 %
40030890-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA REPUBLICA DE LOS EEUU, TOCOPILLA	1	0	0,0 %
40030891-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO LICEO POLITECNICO DIEGO PORTALES, TOCOPILLA	1	0	0,0 %
40031230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 1 Y B710	1.023.250	1.479.889	144,6 %
40031708-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION ACERAS BARRIO BRASIL ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/08/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 056202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40032183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MONUMENTO NACIONAL EX TEATRO ALHAMBRA, TALTAL	2.762	0	0,0 %
40033389-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TENDIDO ELECTRICO MEDIA TENSION SALAR-PEINE, LOCALIDAD DE PEINE, COMUNA DE SPA	393.640	382.652	97,2 %
40034516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CUARTEL DE BOMBEROS 3RA COMPANIA, COMUNA DE MEJILLONES	152.592	39.449	25,9 %
40035729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AMPLIACION SISTEMA CONTROL DE UOCT REGION ANTOFAGASTA E INSTALACION SEMAFORO	300.000	0	0,0 %
40038297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ALBERGUE DEPORTIVO MUNICIPAL, COMUNA DE MEJILLONES	1	0	0,0 %
40038692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2023-2029, COMUNA DE TALTAL	2.050	0	0,0 %
40039702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION REPOSICION MURO PONIENTE LA CHIMBA	1	0	0,0 %
40044349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE MEJILLONES	1	0	0,0 %
03 REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04 REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05 REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL	25.491.234	10.774.106	42,3 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.