

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/09/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:09

Página : 7

**PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	1.208.861	3.378	0,3 %
	30086036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO	186.361	3.378	1,8 %
	30228872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE	1.022.500	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	2.627.607	115.850	4,4 %
	30449126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA	924.961	115.850	12,5 %
	40025945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP	5	0	0,0 %
	40039439-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024	1.489.665	0	0,0 %
	40039453-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024	212.976	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	4.791.162	131.549	2,7 %
	30394679-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ	1.820.010	0	0,0 %
	30394680-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA	27.510	0	0,0 %
	30394728-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO	52.489	0	0,0 %
	30394729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE	821.736	38.244	4,7 %
	30394731-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES	24.365	0	0,0 %
	30394732-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN	8.502	0	0,0 %
	40031611-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS ATACAMA 2022-2024	261.150	93.176	35,7 %
	40031615-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2022 - 2024 ATACAMA	1.775.400	129	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	9.230.280	4.308.971	46,7 %
	30091693-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL	3.346.291	2.305.860	68,9 %
	30091704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL	251.467	144.960	57,6 %
	30131607-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO QUEBRADA PENUELAS, COMUNA DE LA SERENA	152	0	0,0 %
	30485804-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022)	354.345	242.283	68,4 %
	30485829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022)	1.348.163	505.675	37,5 %
	40009380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO	770.252	420.282	54,6 %
	40017801-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO	1.048.468	401.044	38,3 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/09/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:09

Página : 7

**PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
05	40039440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE COQUIMBO 2022 - 2024	836.700	288.867	34,5 %
	40039931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO	1.274.442	0	0,0 %
	REGIÓN DE VALPARAISO	19.451.318	8.006.968	41,2 %
	30072036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO	5.475.400	2.659.777	48,6 %
	30072051-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA	492.183	477.015	96,9 %
	30311674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN	1.026.408	342.082	33,3 %
	30437781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO	1.726.900	1.018.307	59,0 %
	30460144-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO	996.979	918.222	92,1 %
	30462223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V	65.470	14.278	21,8 %
	30483536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE	277.685	172.628	62,2 %
	40000148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA	22.975	64	0,3 %
	40010774-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO	3.795.625	260.745	6,9 %
	40020302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2021 - 2023	4.034.486	1.729.052	42,9 %
	40020303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2021 - 2023	1.143.002	27.786	2,4 %
06	40026468-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO	394.205	387.012	98,2 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	2.194.593	1.165.209	53,1 %
	30125305-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA	469.134	402.565	85,8 %
	40010741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL	151	0	0,0 %
	40010994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN	1.453.660	748.597	51,5 %
	40011012-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN	118.947	14.047	11,8 %
	40011017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN	152.701	0	0,0 %
07	40031561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO	0	0	0,0 %
	REGIÓN DEL MAULE	13.357.315	5.343.727	40,0 %
	20159135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO	788.712	340.510	43,2 %
	30309372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE	1.501.649	86.659	5,8 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/09/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:09

Página : 7

**PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30309473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES, 2015 - 2018	104.400	0	0,0 %
	30449527-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO	10.362	0	0,0 %
	40005310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES	5.292.439	2.733.020	51,6 %
	40005316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA	455.020	309.424	68,0 %
	40022429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE	3.530.788	1.873.979	53,1 %
	40026218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE	106.245	135	0,1 %
	40039442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2022 - 2024	1.567.700	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	17.736.937	7.363.831	41,5 %
	30044279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN	2.769.731	791.001	28,6 %
	30075236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO	3.764.841	2.199.829	58,4 %
	30114484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO	4.262.812	2.641.157	62,0 %
	30120090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN	11.150	0	0,0 %
	30482512-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION	34.762	20.411	58,7 %
	40002532-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO	1.045.650	360.329	34,5 %
	40002538-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO	883.724	115.883	13,1 %
	40002958-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020	845.313	0	0,0 %
	40015379-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME	2.766.142	1.143.742	41,3 %
	40020697-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA CANAL IFARLE COMUNAS DE CONCEPCIÓN- HUALPÉN Y TALCAHUANO	133.267	91.176	68,4 %
	40025787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL	480.150	139	0,0 %
	40026201-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO	54.569	44	0,1 %
	40026397-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO RÍO BIOBÍO SECTORES MESAMÁVIDA, LA SUERTE Y EL CHEQUÉN, LOS ANGELES	45.676	44	0,1 %
	40027202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANAL PAPAN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE	639.150	76	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	9.150.662	2.573.673	28,1 %
	30002745-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA	100.000	0	0,0 %
	30034469-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO.	158.413	134.970	85,2 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/09/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:09

Página : 7

**PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS**

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30063942-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO	2.700.965	990.791	36,7 %
30098257-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY	2.483.960	812.620	32,7 %
30101997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE	60.150	0	0,0 %
30121995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY	115.378	113.268	98,2 %
40010186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022	1.204.621	521.948	43,3 %
40020911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y REPARACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE LA ARAUCANIA	5	0	0,0 %
40027158-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRÍCOLA CANAL IMPERIAL, REGION DE LA ARAUCANIA	1.000	0	0,0 %
40031973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - RECUP	2.523	0	0,0 %
40036950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA	147	76	51,7 %
40039443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026	1.626.500	0	0,0 %
40039926-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	697.000	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	1.748.543	790.603	45,2 %
30099554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS	522.000	521.944	100,0 %
30122047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON	132.413	0	0,0 %
40010873-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS	64.574	0	0,0 %
40010874-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS	38.272	0	0,0 %
40021417-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD	151.451	83.828	55,3 %
40025792-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO	0	0	0,0 %
40039447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION LOS LAGOS 2022 - 2024	839.833	184.831	22,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	2.290.402	1.057.379	46,2 %
30109452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSÉN	334.822	285.085	85,1 %
30236422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSÉN	523.650	182.861	34,9 %
30482706-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE	386.280	244.724	63,4 %
40010792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN	1.045.650	344.709	33,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	2.843.966	2.128.457	74,8 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/09/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:09

Página : 7

**PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS**

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30386473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS	1.763.559	1.763.559	100,0 %
30404138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS	199.467	127.363	63,9 %
40002537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA ARENAS	150.000	0	0,0 %
40019965-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONST. EVAC. Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMA LLAU - LLAU Y D'AGOSTINI, PTA. ARENAS	228.462	142.112	62,2 %
40029075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA ARENAS	1.000	0	0,0 %
40030523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2022-2026 REGION DE MAGALLANES	325.288	95.423	29,3 %
40030554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS 2022-2026, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA	176.190	0	0,0 %
40030555-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2022-2026, PUERTO NATALES	0	0	0,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	12.132.219	7.349.270	60,6 %
30097900-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL	1.919.558	1.793.644	93,4 %
30102291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA	3.473.116	2.889.616	83,2 %
30105724-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN	75.824	0	0,0 %
30309772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA	3.906.492	1.506.879	38,6 %
30436823-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO.CANAL LOS CHOROS	154.694	63.408	41,0 %
30485825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022)	1.881.316	957.043	50,9 %
40006053-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION OBRAS CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA	130.026	2.728	2,1 %
40010859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE MACUL	150.000	0	0,0 %
40018779-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU	200.043	42.989	21,5 %
40031139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS BUIN Y PAINE, PROV DEL MAIPO, R.M.	1.000	0	0,0 %
40039452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024	240.150	92.963	38,7 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	1.654.044	682.204	41,2 %
30309774-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS	76.437	0	0,0 %
30396475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO	2.278	0	0,0 %
30450772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS	178.490	130.102	72,9 %
40003026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO COLLICO A39	414.785	388.857	93,7 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/09/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:09

Página : 7

**PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40003027-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO LEÑA SECA A40	450.394	134.427	29,8 %
	40007763-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, LOS RÍOS	7.860	0	0,0 %
	40020452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS	322.650	28.818	8,9 %
	40039444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024	201.150	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	15.457.035	8.273.601	53,5 %
	30034659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA	12.869.247	7.191.888	55,9 %
	30309022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION	313.200	219.744	70,2 %
	40005311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA	405.124	280.686	69,3 %
	40020240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA RIO COLPITA	231.668	171.371	74,0 %
	40020242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD AGUA RÍO AZUFRE	30.100	0	0,0 %
	40020319-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA PROVENIENTE DEL RIO CARITAYA	257.269	162.664	63,2 %
	40021382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DEL CANAL LAUCA	198.767	177.601	89,4 %
	40021389-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	189.744	67	0,0 %
	40035370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	177.266	0	0,0 %
	40039438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - 2024	784.650	69.580	8,9 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	12.594.592	5.922.290	47,0 %
	30068336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN	8.062.056	4.881.933	60,6 %
	30121996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN	464.148	434.450	93,6 %
	30125282-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN	1.168.178	369.243	31,6 %
	30190522-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE	254.016	110.500	43,5 %
	40002534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE	365.400	126.026	34,5 %
	40033694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE	151	71	47,0 %
	40039451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2022 - 2024	2.045.643	67	0,0 %
	40039925-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLIN, REGIÓN DEL ÑUBLE	235.000	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	692.150	305.321	44,1 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 30/09/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:09

Página : 7

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30452123-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VALLES DE CURACAVI Y CASABLANCA	0	0	0,0 %
	30469884-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS	1.150	71	6,2 %
	40039448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL	691.000	305.250	44,2 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>129.161.686</b>	<b>55.522.281</b>	<b>43,0 %</b>