

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/09/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	26.209.542	16.009.971	61,1 %
	30074129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE VIALIDAD CONEXION TOPATER-EJE BALMACEDA CALAMA	1.722.183	1.648.314	95,7 %
	30075677-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	0	448.597	0,0 %
	30075677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	3.106.305	2.558.958	82,4 %
	30113149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS REGION ANTOFAGASTA	112.752	0	0,0 %
	30134875-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE MARIA ELENA	0	21.050	0,0 %
	30299222-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PLAZAS SECTOR HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA	0	47.601	0,0 %
	30299222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZAS SECTOR HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA	534.486	386.379	72,3 %
	30370825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y PROLONGACION AVENIDA ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA	0	87.650	0,0 %
	30370825-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y PROLONGACION AVENIDA ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA	215.300	0	0,0 %
	30440680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO VILLA ESPERANZA	251.977	114.534	45,5 %
	30457676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE LA CHIMBA ALTA, ANTOFAGASTA	251.812	251.512	99,9 %
	30463660-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION SECTOR 3 MARIAS TOCOPILLA	6.881	6.880	100,0 %
	30463674-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION LOTE 3 EX FF.CC TALTAL	32.817	7.155	21,8 %
	30485186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AVDA.P.AGUIRRE CERDA TRAMO LOS TAMARUGOS-ROTONDA, AFTA	2.548.742	1.467.292	57,6 %
	30486359-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PAR VIAL V. MACKENNA-SOTOMAYOR, CALAMA	120.645	60.322	50,0 %
	40005331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MIRADOR FAMILIAR SECTOR ALTO BARROS ARANA, TOCOPILLA	52.600	0	0,0 %
	40005850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VÍAS ALUVIONALES CALLES O'HIGGINS Y COLÓN, TOCOPILLA	3.224.383	3.224.325	100,0 %
	40005951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE URBANO SECTOR EX FFCC TALTAL	67.381	0	0,0 %
	40006827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO OASIS CALAMA	6.236.459	2.097.965	33,6 %
	40011340-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS 2019 -2024 REGION DE ANTOFAGASTA	2.407.544	2.385.906	99,1 %
	40013932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	1.711.618	76.300	4,5 %
	40014021-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN AV. ARGENTINA - AV. SÉPTIMO DE LÍNEA, ANTOFAGASTA	54.419	0	0,0 %
	40014064-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE MACRO URBANIZACIÓN SECTOR RENÉ SCHNEIDER, CALAMA	17.988	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/09/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:09

Página : 3

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40014167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DIVERSAS PLAZAS BARRIO ESTACIÓN ANTOFAGASTA	671.531	589.773	87,8 %
40014173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR EX FFCC ENTORNO CALLE ESMERALDA TALTAL	152.600	0	0,0 %
40014638-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO COSTUMBRISTA Y CULTURAL OLLAGUE	11.800	11.800	100,0 %
40018912-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN GENERAL O. BONILLA CON PAR VIAL CALBUCO - CARLOS O. CAVADA, ANTOFAGASTA	49.654	0	0,0 %
40019080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLO VIAS URBANAS, MEJILLONES ETAPA I	250.560	0	0,0 %
40019115-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION ZENTENO- MONTEVIDEO, ANTOFAGASTA	38.753	0	0,0 %
40022970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION LAUTARO, COMUNA DE ANTOFAGASTA	154.153	8.580	5,6 %
40022971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CASA DE MAQUINA, COMUNA DE MEJILLONES	151.614	9.840	6,5 %
40023486-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CIRCUITO ESPACIOS PUBLICOS BARRIO CHUQUICAMATA, ANTOFAGASTA	14.198	0	0,0 %
40023739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	870.711	426.386	49,0 %
40023852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO TIERRA DE TU CORAZON, COMUNA DE CALAMA	94.906	0	0,0 %
40023853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CHUQUICAMATA, COMUNA DE ANTOFAGASTA	94.906	0	0,0 %
40024032-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DE CALLES CENTRALES Y SECUNDARIAS LOCALIDAD DE OLLAGÜE	13.969	0	0,0 %
40024856-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZAS SECTOR PONIENTE CALAMA	11.808	0	0,0 %
40024875-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EJE DE INTEGRACIÓN SARGENTO GABRIEL SILVA MEJILLONES	33.496	4.026	12,0 %
40029713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACION HEROES DE LA CONCEPCION, SECTOR LA CHIMBA	83.520	0	0,0 %
40031834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	572.819	17.460	3,0 %
40032684-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022 REGION DE ANTOFAGASTA	114.053	51.366	45,0 %
40034779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCAÑOS Y POSTACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COLÓN	45.101	0	0,0 %
40034780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BANDEJONES CENTRALES AVDA. ANDALICÁN	45.101	0	0,0 %
40037637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HILAY NATUR NISAYA LICKAN - SAN PEDRO DE ATACAMA - PQMB 2020	14.499	0	0,0 %
40037638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS - CALAMA - PQMB 2020	14.500	0	0,0 %
40037644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL GOLF - ANTOFAGASTA - PQMB 2020	14.499	0	0,0 %
40037647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRIGUEZ PUNTA ANGAMOS - ANTOFAGASTA - PQMB	14.499	0	0,0 %
03 REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/09/2022 - LEY REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	128.254	107.244	83,6 %
	30074297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TRANSFERENCIA ASISTENCIA TECNICA PLANES DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA	128.254	107.244	83,6 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		26.337.796	16.117.215	61,2 %