

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/10/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 163501 SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE**

| Región |   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|---|---|------------|-------------|
|        |   | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 04     | REGIÓN DE COQUIMBO  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 05     | REGIÓN DE VALPARAISO  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 06     | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 07     | REGIÓN DEL MAULE  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 08     | REGIÓN DEL BIO BIO  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 09     | REGIÓN DE LA ARAUCANIA  | 22.034.946                                      | 12.250.128 | 55,6 %      |
|        | 20054441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL DR. OSCAR HERNANDEZ ESCOBAR, CURACAUTIN           | 7.848.710                                       | 4.081.832  | 52,0 %      |
|        | 30068954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL              | 1.616.938                                       | 185.026    | 11,4 %      |
|        | 30070896-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL SAN AGUSTIN, COLLIPULLI                           | 446.710   | 309.308    | 69,2 %      |
|        | 30070917-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION HOSPITAL COMUNA LONQUIMAY                                     | 0   | 3.211      | 0,0 %       |
|        | 30070917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL COMUNA LONQUIMAY                                  | 10.920.704                                      | 7.202.832  | 66,0 %      |
|        | 30302973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CECOF SANTA MONICA COLLIPULLI                               | 0   | 0          | 0,0 %       |
|        | 40011734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES ANGOL, SEGUNDA ETAPA | 1.201.884                                       | 467.919    | 38,9 %      |
| 10     | REGIÓN DE LOS LAGOS   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 11     | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 12     | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 13     | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 14     | REGIÓN DE LOS RIOS  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 15     | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 16     | REGIÓN DE ÑUBLE   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 98     | INTERREGIONAL   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 99     | INTERNACIONAL   | 0   | 0          | 0,0 %       |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 31/10/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 163501 SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE

| Región                      | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |                   |               |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------|
|                             | Identificado                                    | Ejecutado         | % Ejecutado   |
| <b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b> | <b>22.034.946</b>                               | <b>12.250.128</b> | <b>55,6 %</b> |