

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 30/11/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:27

Página : 2

PROGRAMA: 162601 SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	38.104.655	25.704.387	67,5 %
	20117386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL G. FRICKE	13.537.516	7.829.634	57,8 %
	30005260-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM LIMACHE VIEJO, LIMACHE	281.281	0	0,0 %
	30085253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM DE PUCHUNCAVI	188.515	88.966	47,2 %
	30091964-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM CON SAR BELLOTO SUR, QUILPUÉ	1.361.183	590.501	43,4 %
	30094950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM URBANO QUINTERO	1.940.534	1.295.467	66,8 %
	30109253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM CATAPILCO, ZAPALLAR	1	0	0,0 %
	30120941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA	12.297.379	9.058.553	73,7 %
	30120947-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION HOSPITAL BI-PROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	7.967.035	6.635.254	83,3 %
	30401883-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR QUILLOTA, QUILLOTA	0	0	0,0 %
	30402026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR NUEVA AURORA, VIÑA DEL MAR	1	0	0,0 %
	30462937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR EDUARDO FREI, VILLA ALEMANA	102.861	79.582	77,4 %
	30462938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR MIRAFLORES, VIÑA DEL MAR	1	0	0,0 %
	30462972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR ARTIFICIO, LA CALERA	81.276	79.582	97,9 %
	40001954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION UNIDAD DE DIÁLISIS, HOSPITAL LA LIGUA	1	0	0,0 %
	40008286-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CESFAM VILLA OLIMPICA, OLMUE	51.380	36.941	71,9 %
	40008775-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- NORMALIZACION HOSPITAL ADRIANA COUSIÑO, QUINTERO	15.023	0	0,0 %
	40009042-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO HOSPITAL DE QUINTERO	280.668	9.907	3,5 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 30/11/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:27

Página : 2

PROGRAMA: 162601 SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>38.104.655</b>	<b>25.704.387</b>	<b>67,5 %</b>