Fecha: 13/02/2023 Hora: 12:27 Página: 4

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01 RE0	GIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02 RE0	GIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03 RE	GIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04 RE0	GIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05 RE	GIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06 RE	GIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07 RE	GIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08 RE	GIÓN DEL BIO BIO	33.510.491	22.455.066	67,0 %
	12465-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAR VIAL COLLAO / GENERAL NOVOA, NCEPCION	6.857.461	4.162.387	60,7 %
301	23633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CORREDOR TRANSP. PUBLICO COLON: PERALES -	2.251.211	1.787.901	79,4 %
301	23647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CORREDOR TRANSP. PUBLICO 21 DE MAYO: SSANDRI-VICUÑA	863.602	660.628	76,5 %
301	26880-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SAN PEDRO DE LA PAZ	1.000	0	0,0 %
	26885-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARQUE LOS ESPAÑOLES, COMUNA NCEPCION	13.450	1.750	13,0 %
301	26886-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASO SOBRE NIVEL ESMERALDA Y VIALIDAD OCIADA, CONCEPC	275.750	119.436	43,3 %
301	26888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE HUMEDAL BOCA MAULE, CORONEL	167.780	167.772	100,0 %
	34246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CORREDOR TRANSP. PUBLICO CORONEL: BOREOS - P. AGUIRRE	66.000	900	1,4 %
301	34247-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CALLE VALDIVIA, TALCAHUANO	49.400	0	0,0 %
301	34399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION EJE CIVICO CURANILAHUE	189.620	169.779	89,5 %
301	34446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE CICLO RUTAS LOS ANGELES	82.329	82.329	100,0 %
301	34465-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE ARTURO PRAT, COMUNA DE CURANILAHUE	291.349	256.716	88,1 %
	70922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION CIRCUITO DE ACCESO A CERRO COLO COLO, AUCO	2.000	1.500	75,0 %
302	82333-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, GUAYANTE	13.846	0	0,0 %
	82472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR,	659.257	738	0,1 %
302	95273-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA DE ARMAS LOCALIDAD DE RAFAEL, MUNA DE TOME	14.837	14.836	100,0 %
303	94024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE LOTA	1.094.641	1.054.820	96,4 %

Fecha: 13/02/2023 Hora: 12:27 Página: 4

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30404422-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION EDIFICIO DELEGACION SERVIU PROVINCIA DE ARAUCO, COMUNA DE LEBU	17.520	0	0,0 %
30404477-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y REMODELACION DELEGACION SERVIU BIOBIO, LOS ANGELES	17.511	16.442	93,9 %
30407378-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO CIUDAD DE CAÑETE	19.580	0	0,0 %
30407381-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE TUCAPEL, CAÑETE	11.787	0	0,0 %
30408972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION URBANIZACION POBLACION AURORA DE CHILE, CONCEPCION	3.000	1.741	58,0 %
30408975-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO AURORA, CONCEPCION	41.132	500	1,2 %
30410672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE EL CARBON DE LEBU	353.458	323.146	91,4 %
30447672-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE LEIVA, CAÑETE	6.372	0	0,0 %
30462949-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO EJES RIO CLARO Y GENERAL CRUZ, CABRERO	2.000	0	0,0 %
30463035-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DICHATO - VEGAS DE COLIUMO, TOME	639.000	584.886	91,5 %
30463043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FLORIDA	41.500	2.093	5,0 %
30463163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA CAUPOLICAN, CANETE	28.180	1.193	4,2 %
30463623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. ALL. M. RODRIGUEZ CON ANIBAL PINTO, CONCEPCION	31.107	686	2,2 %
30464003-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE VILLA FUTURO CHIGUAYANTE	28.000	28.000	100,0 %
30484375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION SECTOR SOL DEL PACIFICO, MICHAIHUE, SAN PEDRO DE LA PAZ	28.797	797	2,8 %
30484378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE METROPOLITANO CERRO CARACOL 2018 2020	783.197	513.504	65,6 %
30484386-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE, LOS ANGELES	55.000	0	0,0 %
30484387-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAR VIAL VILLAGRAN - ALMAGRO, LOS ANGELES	42.000	0	0,0 %
30484388-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAR VIAL RODRIGUEZ, MENDOZA - SAN MARTIN, VALDIVIA, LOS ANGELES	61.400	61.400	100,0 %
30484411-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIA CAMINO LENGA DE HUALPÉN	6.106	1.106	18,1 %
40001169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA CONTROL DE TRANSITO SCAT LOS ANGELES	1.849.890	1.498.700	81,0 %
40001955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO CALLES LOS NOTROS, NAHUELBUTA Y MILLARAY, CONTULMO	4.000	1.745	43,6 %
40002289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVDA. CAMINO EL VENADO, SECTOR ANDALUE, SAN PEDRO DE LA PAZ	577.696	417.548	72,3 %
40002520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTENCIÓN DE SUELO Y PASAJES, SECTOR SAN JUAN, COMUNA DE TOMÉ	31.606	693	2,2 %
40004627-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO FERROVIARIO, SAN ROSENDO	15.497	15.496	100,0 %

Fecha: 13/02/2023 Hora: 12:27 Página: 4

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40004637-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO MARIMAN RIBERA BIOBIO, NEGRETE	23.141	23.141	100,0 %
40005057-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CRUCE FERROVIARIO DESNIVELADO SANTA SOFÍA - CHIGUAYANTE	50.000	0	0,0 %
40005381-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO NORTE, COMUNA DE CURANILAHUE	29.463	1.400	4,8 %
40005382-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PROLONGACIÓN RICARDO VICUÑA PONIENTE, LOS ÁNGELES	20.250	19.350	95,6 %
40008749-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION TELEFERICO TURISTICO PARQUE METROPOLITANO CERRO CARACOL	20.250	3.202	15,8 %
40010237-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASEO SEMIPEATONAL SAN MARTIN - LASTRA, NACIMIENTO.	6.494	800	12,3 %
40012981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y RELLENO DE TERRENO ALTOS MIRAMAR, TOME	9.429	9.428	100,0 %
40013431-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, CONTULMO	11.920	11.920	100,0 %
40013959-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROG. PAV. PART. VIGESIMONOVENO LLAMADO REGION DEL BIOBIO	840.842	0	0,0 %
40014427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CAPACITACION DESARROLLO COMUNITARIO TERRITORIOS EN REGENERACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES	17.539	0	0,0 %
40019045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL URBANA 2019 - 2020 VARIOS EJES DE LA REGION DEL BIOBIO	155.000	33.470	21,6 %
40019146-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS RECONSTRUCCION POST CRISIS SOCIAL, PROVINCIA DE CONCEPCION	1.847.487	1.708.749	92,5 %
40022498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROG. PAV. PART. TRIGESIMO LLAMADO REGION DEL BIOBIO	5.161.582	4.951.281	95,9 %
40023361-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASEO PATRIMONIAL Y CULTURAL, CALLES LUIS SAEZ M. Y J. A. RIOS LOS ALAMOS	27.500	11.000	40,0 %
40024120-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, CABRERO	5.500	0	0,0 %
40024125-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, CONCEPCION	8.970	0	0,0 %
40026597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATABANDA LOS HEROES, CHIGUAYANTE	40.391	40.390	100,0 %
40026913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIO PARQUE AVENIDA MATTA,MULCHEN	77.082	31.974	41,5 %
40029648-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AUTOPISTA CONCEPCIÓN - TALCAHUANO: ENLACE PERALES	7.500	7.013	93,5 %
40029859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA REGION DEL BIOBIO 2021-2022	216.579	172.953	79,9 %
40031418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROG. PAV. PART. TRIGESIMO PRIMER LLAMADO REGION DEL BIOBIO	5.539.336	2.442.411	44,1 %
40032238-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASEO MIRADOR PEDRO MONTT LOCALIDAD DE SAN ROSENDO	6.264	0	0,0 %
40032478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022.	760.032	508.090	66,9 %
40032534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE CICLOVIAS DE MULCHÉN	50.000	0	0,0 %
40032535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE CICLOVIAS DE LEBU	43.515	386	0,9 %

Hora: 12:27 Página: 4

Fecha: 13/02/2023

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al Moneda Nacional - Miles de Pesos

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40032595-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PEDRO DEL RÍO ZAÑARTU DE CONCEPCIÓN	7.441	0	0,0 %
	40032654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION CONJUNTO HABITACIONAL MICHAIHUE 716 PARA LA REGENERACION. SN PEDRO DE LA PAZ.	907.027	524.853	57,9 %
	40034095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIOS PÚBLICOS PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO	2.000	490	24,5 %
	40035242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE HUMEDAL LOS BATROS, SAN PEDRO DE LA PAZ	4.900	1.597	32,6 %
	40036880-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CALEBU, COMUNA DE CONTULMO	6.044	0	0,0 %
	40036881-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE MATEO COLIMAN, COMUNA DE CONTULMO	6.344	0	0,0 %
	40044600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMPOS DEPORTIVOS DE SERVIU, REGION DEL BIOBIO	11.800	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	366.098	366.098	100,0 %
	30112463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RED CENTRO DE LOTA Y VIALIDAD ASOCIADA	366.098	366.098	100,0 %
	30282328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA MAR, SAN PEDRO DE LA PAZ	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
	TOTAL NIVEL NACIONAL	33.876.589	22.821.164	67,4 %