

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01 REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02 REGIÓN DE ANTOFAGASTA	24.006.213	21.475.138	89,5 %
30074129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE VIALIDAD CONEXION TOPATER-EJE BALMACEDA CALAMA	1.722.183	1.722.376	100,0 %
30075677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	3.106.305	2.644.447	85,1 %
30075677-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	0	448.597	0,0 %
30113149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS REGION ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
30134875-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE MARIA ELENA	0	0	0,0 %
30299222-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PLAZAS SECTOR HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA	0	47.823	0,0 %
30299222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZAS SECTOR HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA	534.486	486.663	91,1 %
30370825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y PROLONGACION AVENIDA ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA	0	87.650	0,0 %
30370825-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y PROLONGACION AVENIDA ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA	215.300	87.650	40,7 %
30440680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO VILLA ESPERANZA	251.977	251.977	100,0 %
30457676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE LA CHIMBA ALTA, ANTOFAGASTA	251.812	251.812	100,0 %
30463660-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION SECTOR 3 MARIAS TOCOPILLA	6.881	6.880	100,0 %
30463674-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION LOTE 3 EX FF.CC TALTAL	32.817	23.058	70,3 %
30485186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AVDA.P.AGUIRRE CERDA TRAMO LOS TAMARUGOS-ROTONDA, AFTA	2.548.742	2.493.606	97,8 %
30485186-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION AVDA.P.AGUIRRE CERDA TRAMO LOS TAMARUGOS-ROTONDA, AFTA	0	55.146	0,0 %
30486359-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PAR VIAL V. MACKENNA-SOTOMAYOR, CALAMA	120.645	120.644	100,0 %
40005331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MIRADOR FAMILIAR SECTOR ALTO BARROS ARANA, TOCOPILLA	52.600	455	0,9 %
40005850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VÍAS ALUVIONALES CALLES O'HIGGINS Y COLÓN, TOCOPILLA	3.224.383	3.224.325	100,0 %
40005951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE URBANO SECTOR EX FFCC TALTAL	67.381	0	0,0 %
40006827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO OASIS CALAMA	4.696.471	4.688.471	99,8 %
40011340-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS 2019 -2024 REGION DE ANTOFAGASTA	2.407.544	2.407.544	100,0 %
40013932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	1.711.618	76.300	4,5 %
40014021-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN AV. ARGENTINA - AV. SÉPTIMO DE LÍNEA, ANTOFAGASTA	54.419	40.814	75,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:33

Página : 3

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40014064-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE MACRO URBANIZACIÓN SECTOR RENÉ SCHNEIDER, CALAMA	17.988	17.988	100,0 %
40014167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DIVERSAS PLAZAS BARRIO ESTACIÓN ANTOFAGASTA	671.531	649.571	96,7 %
40014173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR EX FFCC ENTORNO CALLE ESMERALDA TALTAL	152.600	455	0,3 %
40014638-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO COSTUMBRISTA Y CULTURAL OLLAGUE	11.800	11.800	100,0 %
40018912-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN GENERAL O. BONILLA CON PAR VIAL CALBUCO - CARLOS O. CAVADA, ANTOFAGASTA	49.654	50.819	102,3 %
40019080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLO VIAS URBANAS, MEJILLONES ETAPA I	92.167	0	0,0 %
40019115-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION ZENTENO- MONTEVIDEO, ANTOFAGASTA	38.753	38.753	100,0 %
40022970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION LAUTARO, COMUNA DE ANTOFAGASTA	49.180	8.580	17,4 %
40022971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CASA DE MAQUINA, COMUNA DE MEJILLONES	50.592	9.840	19,4 %
40023486-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CIRCUITO ESPACIOS PUBLICOS BARRIO CHUQUICAMATA, ANTOFAGASTA	14.198	13.198	93,0 %
40023739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	870.711	870.681	100,0 %
40023852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO TIERRA DE TU CORAZON, COMUNA DE CALAMA	24.356	14.014	57,5 %
40023853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CHUQUICAMATA, COMUNA DE ANTOFAGASTA	24.356	14.614	60,0 %
40024032-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DE CALLES CENTRALES Y SECUNDARIAS LOCALIDAD DE OLLAGÜE	13.969	13.167	94,3 %
40024856-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZAS SECTOR PONIENTE CALAMA	11.808	10.808	91,5 %
40024875-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EJE DE INTEGRACIÓN SARGENTO GABRIEL SILVA MEJILLONES	33.496	33.496	100,0 %
40029713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACION HEROES DE LA CONCEPCION, SECTOR LA CHIMBA	83.520	0	0,0 %
40031834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	572.819	422.161	73,7 %
40032684-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022 REGION DE ANTOFAGASTA	114.053	114.052	100,0 %
40034779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCAÑOS Y POSTACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COLÓN	0	0	0,0 %
40034780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BANDEJONES CENTRALES AVDA. ANDALICÁN	45.101	455	1,0 %
40037637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HILAY NATUR NISAYA LICKAN - SAN PEDRO DE ATACAMA - PQMB 2020	14.499	14.448	99,6 %
40037638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS - CALAMA - PQMB 2020	14.500	0	0,0 %
40037644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL GOLF - ANTOFAGASTA - PQMB 2020	14.499	0	0,0 %
40037647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRIGUEZ PUNTA ANGAMOS - ANTOFAGASTA - PQMB	14.499	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 31/12/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:33

Página : 3

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	128.254	107.244	83,6 %
	30074297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TRANSFERENCIA ASISTENCIA TECNICA PLANES DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA	128.254	107.244	83,6 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>24.134.467</b>	<b>21.582.382</b>	<b>89,4 %</b>