

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:34

Página : 10

**PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	266.772	233.986	87,7 %
	30411122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA PAN DE AZÚCAR, ALTO HOSPICIO	13.001	13.001	100,0 %
	30474734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA PAMPA, ALTO HOSPICIO	253.771	220.985	87,1 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	873.820	742.507	85,0 %
	30328473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 14 DE FEBRERO, ANTOFAGASTA	410.860	373.664	90,9 %
	30362274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA EXPLORADORA, TALTAL	1.683	0	0,0 %
	30368824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALAS CUNAS CARACOLITOS, ANTOFAGASTA	271.557	210.555	77,5 %
	30474735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VÍCTOR JARA, ANTOFAGASTA	155.003	148.702	95,9 %
	40026790-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL RÍO LOA, CALAMA	10.752	0	0,0 %
	40028051-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, SIERRA GORDA	23.965	9.586	40,0 %
	40032037-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL TORTUGUINA, ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
	40033935-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RABITO, ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	243.834	168.300	69,0 %
	30362974-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LAS FLORES, OJANCOS, TIERRA AMARILLA	2	0	0,0 %
	30468194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA CASTILLA, VALLENAR	2	0	0,0 %
	30482094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ALGARROBAL, COPIAPÓ	183.830	164.937	89,7 %
	40027816-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDIN INFANTIL ANANUCAS, COPIAPO	10.000	0	0,0 %
	40033811-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA	30.000	3.363	11,2 %
	40033843-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN PINGÜINOS DE HUMBOLDT, CHANARAL DE ACEITUNO FREIRINA	20.000	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	1.390.834	1.191.540	85,7 %
	30166074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO, COMUNA DE LA	10.273	0	0,0 %
	30403029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	20.000	0	0,0 %
	30403480-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL, EL CHINEO, COMBARBALÁ	164.751	143.762	87,3 %
	30409673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BICENTENARIO, OVALLE	18.451	0	0,0 %
	30434375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ROJAS, LA SERENA	390.946	390.945	100,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:34

Página : 10

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30462226-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN J.I. Y SALA CUNA CASTILLITO DE ARENA, GUANAQUEROS, COQUIMBO	1	0	0,0 %
30467638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CIRUJANO VIDELA, LA SERENA	136.955	128.358	93,7 %
30467683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GORROÑO, COQUIMBO	1.700	1.405	82,6 %
30479241-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CHILECITO, MONTE PATRIA	165.448	129.936	78,5 %
30480262-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS PARRONES, EL PALQUI, MONTE PATRIA	1.707	0	0,0 %
30480264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VIAL RECABARREN, ILLAPEL	277.697	256.862	92,5 %
40003767-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PIN PIN SERAFÍN, OVALLE	1.700	1.643	96,6 %
40019159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RISITAS, COQUIMBO	139.118	138.629	99,6 %
40024741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI	34.087	0	0,0 %
40024770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	18.000	0	0,0 %
40037410-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE	10.000	0	0,0 %
05 REGIÓN DE VALPARAISO	2.022.676	1.592.059	78,7 %
30132683-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ARCO IRIS, VALPARAÍSO	0	185.315	0,0 %
30132683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ARCO IRIS, VALPARAÍSO	185.315	0	0,0 %
30132690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GOLONDRINAS DE VALPARAÍSO	326.642	307.073	94,0 %
30317478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR	4.628	4.626	100,0 %
30337973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO	38.886	0	0,0 %
30339473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVEL MEDIO LOS ROBLES, SANTA MARÍA	3.587	3.586	100,0 %
30362377-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS PALMAS, VIÑA DEL MAR	37.572	28.715	76,4 %
30362524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO QUEBRADA VERDE, VALPARAÍSO	1.845	0	0,0 %
30371573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVEL MEDIO PRESIDENTE RÍOS, PUCHUNCAVÍ	8.834	7.837	88,7 %
30386524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ	96.324	0	0,0 %
30386885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ	102.200	0	0,0 %
30386922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II, PUCHUNCAVÍ	1	0	0,0 %
30431822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PICHICHE, QUILPUÉ	50.853	50.852	100,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:34

Página : 10

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30432422-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL MELODÍA, VIÑA DEL MAR	0	26.677	0,0 %
30432422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL MELODÍA, VIÑA DEL MAR	26.677	0	0,0 %
30439423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN JARDÍN INFANTIL SAN ROQUE, VALPARAÍSO	0	0	0,0 %
30440576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO EL MIRADOR, EL QUISCO	1	0	0,0 %
30465404-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS ESCUELA HOGAR SAN FELIPE	234.367	211.492	90,2 %
30466383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRALCAMAHUIDA, EL QUISCO	187.930	181.888	96,8 %
30467686-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CLUB DE LEONES COMUNA LA LIGUA	638	0	0,0 %
30467698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS PILOTO PARDO, QUILPUÉ	26.138	26.136	100,0 %
30469687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE	352.015	251.501	71,4 %
30471444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS INGENIERO HYATT, QUILPUÉ	4.052	4.051	100,0 %
30472994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SUEÑO DORADO, PANQUEHUE	16.189	9.664	59,7 %
30473483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VILLA WISCONSIN, LA LIGUA	50.302	50.300	100,0 %
30473683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SANTA ISABEL, NOGALES	14.071	14.070	100,0 %
30473790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO JOSÉ SALINAS, PUTAENDO	1	0	0,0 %
30474288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LO ABARCA, CARTAGENA	638	0	0,0 %
30479794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COLÓN, QUINTERO	214.804	193.656	90,2 %
30479797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO	3.541	0	0,0 %
30479799-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO MONTEANDINO, LOS ANDES	1	0	0,0 %
30484152-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES, OLMÚE	34.621	34.620	100,0 %
30484152-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES OLMUE	3	0	0,0 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	1.049.074	616.262	58,7 %
30357172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL FORD, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	1.415	0	0,0 %
30358572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS TORUNOS, GRANEROS	8.000	0	0,0 %
30363130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA SANTA MARÍA, MACHALÍ	18.000	0	0,0 %
30375625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL A. PEREZ CANTO, LAS CABRAS	38.000	0	0,0 %

## INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2022 - LEY REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:34

Página : 10

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30377173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARDENAL RAÚL SILVA, RANCAGUA	8.095	5.205	64,3 %
30380333-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTA DEL SOL, RANCAGUA	54.472	27.032	49,6 %
30380334-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANTONIO ZÚÑIGA, PEUMO	69.460	5.083	7,3 %
30409423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARRAL DE PURÉN, COLTAUCO	1.521	0	0,0 %
30409875-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA ESPERANZA, RENGO	5.655	1.310	23,2 %
30413025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA GAMBOINA - PARC 2, RANCAGUA	42.243	12.757	30,2 %
30413430-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN LUIS, COLTAUCO	9.675	3.193	33,0 %
30418828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, RANCAGUA	37.899	11.418	30,1 %
30422689-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARQUE LOS BARRIOS, SAN FERNANDO	10.000	968	9,7 %
30424528-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA	229.596	213.061	92,8 %
30460688-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEUCO, MOSTAZAL	219.237	191.756	87,5 %
30463923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA FLORENCIA, RANCAGUA	2.111	606	28,7 %
30468440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO	41.828	12.110	29,0 %
30468537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GALILEA, RANCAGUA	4.000	1.166	29,1 %
30475595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA DE PELEQUÉN, MALLOA	59.511	29.493	49,6 %
30478345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS LOMAS, MACHALÍ	93.994	91.497	97,3 %
30479955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA SECTOR MANZANAR, RANCAGUA	31.929	8.397	26,3 %
30480157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO	1.933	0	0,0 %
30481823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA	40.000	0	0,0 %
30481948-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PRIMAVERA ORIENTE, RENGO	6.500	1.210	18,6 %
40037279-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGARCITO, RANCAGUA	14.000	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	1.080.468	955.398	88,4 %
30363881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL JUNJI LIRCAY, COMUNA DE TALCA	1	0	0,0 %
30376477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI ALQUIHUE, SAN JAVIER	421.833	419.733	99,5 %
30377522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI DOÑA ESTELA, SAN CLEMENTE	1	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:34

Página : 10

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30432373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CAMINO REAL,	7.152	0	0,0 %
30471196-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI BICENTENARIO, HUALAÑÉ	540.596	525.121	97,1 %
30480706-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUENES	7.000	0	0,0 %
30480867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ	8.652	0	0,0 %
30485355-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA	16.357	10.544	64,5 %
40027562-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ	44.614	0	0,0 %
40027563-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, COMUNA DE SAN CLEMENTE	34.262	0	0,0 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	292.789	145.903	49,8 %
30331122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS GALAXIAS, HUALQUI	45.819	33.272	72,6 %
30359922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CENTINELA II, TALCAHUANO	1.000	0	0,0 %
30386308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CARIÑOSITOS, LOS ÁNGELES	11.000	13.946	126,8 %
30410274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CASITA DE MIS SUEÑOS, LOS ÁNGELES	141.197	42.212	29,9 %
30430474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN NIVEL MEDIO Y CONSTRUCCIÓN SALA CUNA LAS GOLONDRINAS, LOS ÁLAMOS	1.733	0	0,0 %
30470393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA, TUCAPEL	1	0	0,0 %
30480380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ	35.000	0	0,0 %
30481815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL	18.384	32.234	175,3 %
30484023-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	7.050	0	0,0 %
30484608-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ	18.104	11.739	64,8 %
40033748-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	12.500	12.500	100,0 %
40036382-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL SEMILLITAS, CANETE	1.000	0	0,0 %
40036553-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LA PERLITA, LOS ANGELES	1	0	0,0 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	2.184.037	1.735.139	79,4 %
30386927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA UNIÓN, NUEVA IMPERIAL	3.616	1.545	42,7 %
30458550-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, TEMUCO	0	4.869	0,0 %
30458550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, TEMUCO	171.942	141.920	82,5 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:34

Página : 10

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30470088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIGUEL ASTROZA, PUCÓN	376.420	352.011	93,5 %
30480246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA GENERACIÓN, TEMUCO	84.301	67.038	79,5 %
30481313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PORTAL SAN FRANCISCO, TEMUCO	434.784	297.510	68,4 %
30486787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	1.090.756	0	0,0 %
30486787-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	0	849.033	0,0 %
40026916-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN	11.719	11.718	100,0 %
40027622-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO	9.497	9.495	100,0 %
40027622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO	2	0	0,0 %
40035979-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO	1.000	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	523.099	430.136	82,2 %
30480673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AITUE, QUELLÓN	195.858	195.858	100,0 %
30483001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL UBALDO MANCILLA, CASTRO	1	0	0,0 %
30483419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT	242.516	211.781	87,3 %
40027073-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ - LOS MUERMOS	22.498	22.497	100,0 %
40027708-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS, OSORNO	62.226	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	12.192	0	0,0 %
40030487-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO	12.192	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	93.545	93.543	100,0 %
30465236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA, PUNTA ARENAS	93.545	93.543	100,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	9.332.666	6.080.213	65,1 %
30328277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO AUGUSTO D'HALMAR, LO ESPEJO	248.182	0	0,0 %
30339624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, LA CISTERNA	873.695	473.463	54,2 %
30352973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIXTO LOMAS DE EYZAGUIRRE, PUENTE ALTO	24.962	19.489	78,1 %
30369980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO CALLE RIVERA SUR, BUIN	130.415	129.103	99,0 %
30370580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CÁNDIDO GRACIA, BUIN	328.654	272.878	83,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:34

Página : 10

**PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30370779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MOISÉS GONZALEZ, BUIN	263.882	231.209	87,6 %
30377277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCIA, MELIPILLA	109.844	113.219	103,1 %
30378623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA PLAYA, SAN BERNARDO	48.101	36.353	75,6 %
30379280-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUIS EMILIO RECABARREN, MELIPILLA	39.949	32.982	82,6 %
30380923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PROFESOR JUAN CABRERA, MELIPILLA	122.159	122.087	99,9 %
30381286-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEDRO MERINO, LO ESPEJO	59.462	41.216	69,3 %
30383677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS SAN PEDRO, PUENTE ALTO	871.004	806.999	92,7 %
30386924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO	200.000	94.869	47,4 %
30401573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVEL MEDIO VISTA ALEGRE, CERRILLOS	181.029	46.135	25,5 %
30411174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTOS DUMONT, INDEPENDENCIA	478.969	0	0,0 %
30411325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA, LA PINTANA	181.681	78.555	43,2 %
30413440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL SANCHEZ, MACUL	328.000	318.075	97,0 %
30436132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RENACER, QUINTA NORMAL	210.092	195.573	93,1 %
30450227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LISZT, SAN JOAQUÍN	192.810	120.983	62,7 %
30454984-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CONCHA Y TORO, PUENTE ALTO	110.568	22.034	19,9 %
30454990-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS QUINTAS, EL BOSQUE	9.610	2.282	23,7 %
30466935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALPARAÍSO, RECOLETA	213.000	169.456	79,6 %
30467602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL P. CHACABUCO, INDEPENDENCIA	40.514	29.026	71,6 %
30467689-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL MAIPO, BUIN	4.000	0	0,0 %
30467734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALLE LOS REYES, MAIPÚ	33.407	0	0,0 %
30467736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BUCALEMU, RENCA	100.000	96.495	96,5 %
30470849-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CAUPOLICÁN, RENCA	33.508	2.570	7,7 %
30470933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARLOS DITTBORN, LO ESPEJO	1.225.598	1.224.134	99,9 %
30471441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL M. BALLESTEROS, LA CISTERNA	136.069	253	0,2 %
30471442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIO VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL	1.147.135	621.938	54,2 %

## INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2022 - LEY REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:34

Página : 10

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30471938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑO A	1	0	0,0 %
30474133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NAVIA	1	0	0,0 %
30475643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA LAURA, QUILICURA	15.683	0	0,0 %
30477084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL JUAN GÓMEZ MILLAS, ÑUÑO A	30.090	0	0,0 %
30477540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRAY ANDRESITO, RECOLETA	39.204	29.225	74,5 %
30477792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OCEANÍA, PUDAHUEL	87.847	74.871	85,2 %
30477889-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALDIVIA, LA GRANJA	473.160	301.785	63,8 %
30479188-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORONA SUECA, PUDAHUEL	2	0	0,0 %
30479736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL GENERAL YÁÑEZ, LA FLORIDA	156.413	153.059	97,9 %
30479846-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION S. CUNA Y J. INFANTIL CENTRAL LO HERMIDA DE PENALOLEN	200.000	0	0,0 %
30480935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CUATRO ÁLAMOS, MAIPÚ	57.809	253	0,4 %
30483796-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN SAN JOSÉ, LA FLORIDA	71.932	32.296	44,9 %
30487411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	0	1.208	0,0 %
30487411-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	16.418	15.210	92,6 %
40000269-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE	22.650	22.650	100,0 %
40000278-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS RAÍCES, EL BOSQUE	18.500	18.500	100,0 %
40000905-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	21.700	21.700	100,0 %
40000905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CEPILLIN DE LA COMUNA DE LA GRANJA	2	0	0,0 %
40001569-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TERNURA, QUINTA NORMAL	24.500	24.500	100,0 %
40003702-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	21.000	21.000	100,0 %
40005509-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA DE CONCHALÍ	18.000	18.000	100,0 %
40027713-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EDUARDO GARAY, MARÍA PINTO	13.950	5.580	40,0 %
40035570-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL	23.500	9.400	40,0 %
40035759-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL	23.500	9.400	40,0 %
40036105-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CACHORRITOS DE LA COMUNA DE PUDAHUEL.	1	0	0,0 %



**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:34

Página : 10

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40036211-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LUZ DEL MANANA COMUNA LA PINTANA.	1	0	0,0 %
40036350-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL, PEDRO AGUIRRE CERDA	23.000	9.200	40,0 %
40036787-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA	27.500	11.000	40,0 %
40041632-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI COPIHUES BLANCOS DE LA COMUNA DE PENALOLEN	1	0	0,0 %
40041634-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI PEQUENOS Y PEQUENAS ARTISTAS DE LA COMUNA DE PUENTE ALTO	1	0	0,0 %
40041681-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO, COMUNA DE SAN BERNARDO	1	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	933.486	864.996	92,7 %
30362226-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL SAN PEDRO, MÁFIL	68.804	64.286	93,4 %
30366825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL SECTOR EL LLOLLY, PAILLACO	5.850	3.203	54,8 %
30370407-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL SECTOR BONIFACIO, VALDIVIA	20.000	19.958	99,8 %
30378323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL URBANO, FUTRONO	288.115	267.014	92,7 %
30378426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL CALLE MIRAFLORES, RIO BUENO	434.462	424.866	97,8 %
30394676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GUACAMAYO I, VALDIVIA	32.182	12.719	39,5 %
30444726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL SECTOR RURAL DE LIQUIÑE, PANGUIPULLI	69.763	59.979	86,0 %
40027008-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, COMUNA DE RÍO BUENO	14.310	12.971	90,6 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	29.576	29.575	100,0 %
30484939-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL CON SALA CUNA CAPULLITO, ARICA	4.901	0	0,0 %
30484939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL CON SALA CUNA CAPULLITO, ARICA	0	4.900	0,0 %
30484944-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CON SALAS CUNA TORTUGUITA, ARICA	24.675	24.675	100,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	2	0	0,0 %
30472534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SAN JORGE, NIQUEN	1	0	0,0 %
30480046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES DE SAN IGNACIO, SAN IGNACIO	1	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	2.928.750	2.058.666	70,3 %
30407231-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2015	336.619	238.436	70,8 %
40014181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019	306.776	278.401	90,8 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al  
 Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40016658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO	31.188	0	0,0 %
	40026325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	1.382.850	1.095.668	79,2 %
	40033347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021	838.836	446.161	53,2 %
	40036645-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO	32.481	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>23.257.620</b>	<b>16.938.223</b>	<b>72,8 %</b>