

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/05/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Fecha : 28/06/2023

Hora : 18:41

Página : 2

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	25.416.737	2.956.833	11,6 %
	30074129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE VIALIDAD CONEXION TOPATER-EJE BALMACEDA CALAMA	1.122.697	0	0,0 %
	30075677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	3.083.768	0	0,0 %
	30299222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZAS SECTOR HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA	50.882	50.881	100,0 %
	30370825-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y PROLONGACIÓN AVENIDA ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA	40.000	0	0,0 %
	30440680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO VILLA ESPERANZA	470.287	22.903	4,9 %
	30486359-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PAR VIAL V. MACKENNA-SOTOMAYOR, CALAMA	40.215	0	0,0 %
	40005330-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PLAZA TEATRO MUNICIPAL Y ENTORNO PLAZA DE ARMAS ANTOFAGASTA	26.156	0	0,0 %
	40005331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MIRADOR FAMILIAR SECTOR ALTO BARROS ARANA, TOCOPILLA	855.475	0	0,0 %
	40005850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VÍAS ALUVIONALES CALLES O'HIGGINS Y COLÓN, TOCOPILLA	4.221.142	0	0,0 %
	40006827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO OASIS CALAMA	4.247.980	1.887.742	44,4 %
	40013932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	2.394.002	0	0,0 %
	40014173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR EX FFCC ENTORNO CALLE ESMERALDA TALTAL	508.764	0	0,0 %
	40018912-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN GENERAL O. BONILLA CON PAR VIAL CALBUCO - CARLOS O. CAVADA, ANTOFAGASTA	122.256	65.358	53,5 %
	40019080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLO VÍAS URBANAS, MEJILLONES	1.033.000	0	0,0 %
	40019115-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN ZENTENO- MONTEVIDEO, ANTOFAGASTA	77.121	0	0,0 %
	40021285-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES CASCO HISTORICO	361.550	0	0,0 %
	40022566-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION AVENIDA ECUADOR ENTRE BALMACEDA Y AVDA. GRANADEROS, CALAMA	19.534	0	0,0 %
	40022970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION LAUTARO, COMUNA DE ANTOFAGASTA	401.044	0	0,0 %
	40022971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CASA DE MAQUINA, COMUNA DE MEJILLONES	401.067	0	0,0 %
	40023486-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CIRCUITO ESPACIOS PUBLICOS BARRIO CHUQUICAMATA, ANTOFAGASTA	29.351	0	0,0 %
	40023739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	3.048.141	385.391	12,6 %
	40023852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO TIERRA DE TU CORAZON, COMUNA DE CALAMA	86.988	0	0,0 %
	40023853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CHUQUICAMATA, COMUNA DE ANTOFAGASTA	86.385	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/05/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Fecha : 28/06/2023

Hora : 18:41

Página : 2

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40024856-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZAS SECTOR PONIENTE CALAMA	31.606	0	0,0 %
40031834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	1.580.062	544.558	34,5 %
40034780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BANDEJONES CENTRALES AVDA. ANDALICÁN	177.991	0	0,0 %
40037637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HILAY NATUR NISAYA LICKAN - SAN PEDRO DE ATACAMA - PQMB 2020	52.001	0	0,0 %
40037638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS - CALAMA - PQMB 2020	26.000	0	0,0 %
40037644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL GOLF - ANTOFAGASTA - PQMB 2020	26.000	0	0,0 %
40037647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRIGUEZ PUNTA ANGAMOS - ANTOFAGASTA - PQMB	26.000	0	0,0 %
40042010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGION ANTOFAGASTA	769.272	0	0,0 %
03 REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04 REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05 REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL	25.416.737	2.956.833	11,6 %