

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Fecha : 28/11/2023

Hora : 09:53

Página : 3

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 395.019 | 400 | 0,1 % |
| | 40043776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION EDIFICIO MOP TARAPACA, IQUIQUE | 9.018 | 40 | 0,4 % |
| | 40047082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS DIRECCION DE VIALIDAD- MOP TARAPACA | 350.501 | 200 | 0,1 % |
| | 40047083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS DGA MOP TARAPACA | 35.500 | 160 | 0,5 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 92.822 | 30.350 | 32,7 % |
| | 20178475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGION DE ANTOFAGASTA | 92.822 | 30.350 | 32,7 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 468.486 | 5.222 | 1,1 % |
| | 30132033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | 92.550 | 4.579 | 4,9 % |
| | 30395227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | 75.450 | 217 | 0,3 % |
| | 40003348-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | 300.486 | 426 | 0,1 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 506.056 | 244 | 0,0 % |
| | 40039083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MOP 2023 RECINTO PROVINCIAL COQUIMBO | 195.500 | 126 | 0,1 % |
| | 40047776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VENTANAS FACHADAS EDIFICIO MOP LA SERENA | 269.036 | 61 | 0,0 % |
| | 40049554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION 1 ETAPA UNIDAD DE CRÉDITO LA SERENA | 40.500 | 57 | 0,1 % |
| | 40049952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FACHADA COLEGIO JAVIERA CARRERA Y CLÍNICA DENTAL ESCOLAR | 510 | 0 | 0,0 % |
| | 40049954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HÉROES DE LA CONCEPCIÓN | 510 | 0 | 0,0 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 1.349.743 | 957.331 | 70,9 % |
| | 20155346-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | 501 | 250 | 49,9 % |
| | 30459830-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | 411.232 | 296.037 | 72,0 % |
| | 40029845-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 357.404 | 285.530 | 79,9 % |
| | 40030439-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024 | 264.920 | 215.288 | 81,3 % |
| | 40045190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO FISCAL SEREMI MOP VALPARAISO | 315.686 | 160.226 | 50,8 % |
| 06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 111.377 | 22.245 | 20,0 % |
| | 40020660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIONAL | 66.410 | 22.245 | 33,5 % |
| | 40046995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD OHIGGINS COMUNA DE RANCAGUA | 0 | 0 | 0,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Fecha : 28/11/2023

Hora : 09:53

Página : 3

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40047002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE INSPECTORÍAS Y TALLERES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD O'HIGGINS | 44.666 | 0 | 0,0 % |
| 40056226-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL MURAL DE MARIA MARTNER | 301 | 0 | 0,0 % |
| 07 REGIÓN DEL MAULE | 7.869 | 57 | 0,7 % |
| 40038828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE VIALIDAD REGION DEL MAULE 2023-2024 | 7.869 | 57 | 0,7 % |
| 08 REGIÓN DEL BIO BIO | 86.585 | 34.396 | 39,7 % |
| 30483318-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLIMA, EDIFICIO MOP REGION DEL BIOBIO, CONCEPCION | 38.768 | 86 | 0,2 % |
| 40011575-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION Y ADECUACION EDIFICIO MOP REGIÓN DEL BIOBÍO | 47.817 | 34.310 | 71,8 % |
| 09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 517.216 | 352.817 | 68,2 % |
| 40030522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISO 6° (SEREMI OOPP) EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANIA | 391.116 | 351.857 | 90,0 % |
| 40038821-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL PROVINCIAL MALLECO DIRECCIÓN DE VIALIDAD , ANGOL 2023-2024 | 105.500 | 425 | 0,4 % |
| 40047091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS DIRECCIÓN REGIONAL OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | 20.600 | 535 | 2,6 % |
| 10 REGIÓN DE LOS LAGOS | 931.606 | 452.011 | 48,5 % |
| 40010780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESTADO DE LOS INMUEBLES MOP REGIÓN DE LOS LAGOS | 209.000 | 46.495 | 22,2 % |
| 40020701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO MOP LOS LAGOS (DS 50) | 9.770 | 0 | 0,0 % |
| 40031083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION LOS LAGOS | 75.202 | 0 | 0,0 % |
| 40036897-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO VIALIDAD PROVINCIAL PALENA CHAITEN | 100.200 | 100.000 | 99,8 % |
| 40037024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEPENDENCIAS ARQUITECTURA Y OBRAS PORTUARIAS PROVINCIA DE CHILOÉ | 395.934 | 305.041 | 77,0 % |
| 40047094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RECINTO CASCADAS MOP | 20.500 | 0 | 0,0 % |
| 40047095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LABORATORIOS VIALIDAD OSORNO | 100.500 | 475 | 0,5 % |
| 40048777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO MOP REGION LOS LAGOS 2023-2024 | 20.500 | 0 | 0,0 % |
| 11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 107.001 | 104.918 | 98,1 % |
| 40021160-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE | 501 | 205 | 40,9 % |
| 40038921-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE APOYO EDIFICIO MOP 2023 OFICINA PROVINCIAL DE VIALIDAD AYSÉN | 106.500 | 104.713 | 98,3 % |
| 12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1.181.868 | 660.883 | 55,9 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/10/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Fecha : 28/11/2023

Hora : 09:53

Página : 3

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|---|---|------------------|---------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 30310626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 648.002 | 279.189 | 43,1 % |
| | 40030424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | 503.207 | 381.616 | 75,8 % |
| | 40041259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | 30.659 | 78 | 0,3 % |
| 14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 1.277.640 | 561.773 | 44,0 % |
| | 30309972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | 756.057 | 561.773 | 74,3 % |
| | 40046330-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION LOS RIOS | 521.583 | 0 | 0,0 % |
| 15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 523.388 | 21.790 | 4,2 % |
| | 40020264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 98.358 | 21.495 | 21,9 % |
| | 40029750-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | 19.798 | 76 | 0,4 % |
| | 40047074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMPAMENTO LAS RIVERAS DOH ARICA Y PARINACOTA | 33.400 | 76 | 0,2 % |
| | 40047081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIF MOP- ARICA Y PARINACOTA | 370.830 | 143 | 0,0 % |
| | 40053823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | 1.002 | 0 | 0,0 % |
| 16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 162.989 | 162 | 0,1 % |
| | 40039094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RECINTO DOH LOS LLEUQUES 2023-2024 | 137.980 | 81 | 0,1 % |
| | 40046320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LABORATORIO REGIONAL Y RECINTO FISCAL, DRV ÑUBLE 2023-2024 | 25.009 | 81 | 0,3 % |
| 98 | INTERREGIONAL | 4.046.788 | 2.679.049 | 66,2 % |
| | 40002551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | 38.574 | 0 | 0,0 % |
| | 40030197-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | 3.859.161 | 2.532.272 | 65,6 % |
| | 40033267-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA - ETAPA 2 | 149.053 | 146.777 | 98,5 % |
| 99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | | 11.766.453 | 5.883.648 | 50,0 % |