

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/11/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 230101 MINISTERIO PÚBLICO

Fecha : 26/12/2023

Hora : 11:19

Página : 2

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|--|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 661.512 | 572.927 | 86,6 % |
| | 30124249-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION FISCALIA LOCAL DE ALTO HOSPICIO | 661.512 | 572.927 | 86,6 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 38.540 | 38.540 | 100,0 % |
| | 40011459-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN Y NORMALIZACIÓN FISCALÍA REGIONAL Y FISCALÍA LOCAL DE ANTOFAGASTA | 38.540 | 38.540 | 100,0 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 175.744 | 49.895 | 28,4 % |
| | 20195427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN FISCALÍA LOCAL DE COMBARBALÁ | 135.045 | 25.192 | 18,7 % |
| | 20195429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO FISCALÍA LOCAL DE ILLAPEL | 9.780 | 0 | 0,0 % |
| | 30125093-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION FISCALIA LOCAL ANDACOLLO | 4.216 | 0 | 0,0 % |
| | 40056228-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN FISCALÍA LOCAL DE ANDACOLLO | 26.703 | 24.703 | 92,5 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 54.126 | 41.000 | 75,7 % |
| | 20195431-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y ADQUISICIÓN FISCALÍA LOCAL DE SAN ANTONIO | 7.243 | 0 | 0,0 % |
| | 30213122-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN FISCALÍA LOCAL DE LA LIGUA | 46.883 | 41.000 | 87,5 % |
| 06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 07 | REGIÓN DEL MAULE | 1.044.403 | 793.649 | 76,0 % |
| | 20184456-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN FISCALÍA LOCAL DE CAUQUENES | 58.498 | 36.168 | 61,8 % |
| | 30000650-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO FISCALÍA LOCAL DE PARRAL | 985.905 | 757.481 | 76,8 % |
| 08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 283.297 | 92.555 | 32,7 % |
| | 30038634-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION FISCALIA LOCAL DE CARAHUE | 283.297 | 92.555 | 32,7 % |
| 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 819.292 | 342.746 | 41,8 % |
| | 30136723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION FISCALIA LOCAL DE CASTRO | 198.425 | 0 | 0,0 % |
| | 30414777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN FISCALÍA LOCAL DE RÍO NEGRO | 213.891 | 0 | 0,0 % |
| | 40008275-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN FISCALÍA LOCAL DE PUERTO VARAS | 406.976 | 342.746 | 84,2 % |
| 11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/11/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 230101 MINISTERIO PÚBLICO

Fecha : 26/12/2023

Hora : 11:19

Página : 2

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|---|---|------------------|---------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 17.018 | 7.018 | 41,2 % |
| | 40010362-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO FISCALÍA LOCAL DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | 17.018 | 7.018 | 41,2 % |
| 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 37.272 | 7.581 | 20,3 % |
| | 40024941-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA OCCIDENTE Y FISCALÍA LOCAL DE MAIPÚ - CERRILLOS | 37.272 | 7.581 | 20,3 % |
| 14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 41.473 | 0 | 0,0 % |
| | 30476233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION FISCALIA REGIONAL DE LOS RIOS | 41.473 | 0 | 0,0 % |
| 15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 77.132 | 6.000 | 7,8 % |
| | 30038628-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN FISCALÍA REGIONAL Y FISCALÍA LOCAL DE ARICA - PARINACOTA | 77.132 | 6.000 | 7,8 % |
| 16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 210.984 | 0 | 0,0 % |
| | 40030566-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN FISCALÍA LOCAL DE YUNGAY | 210.984 | 0 | 0,0 % |
| 98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| 99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | | 3.460.793 | 1.951.911 | 56,4 % |