

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Fecha : 30/01/2024

Hora : 12:19

Página : 9

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	527.245	312.065	59,2 %
	30474734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA PAMPA, ALTO HOSPICIO	4	0	0,0 %
	40035313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 3° PROCESO	518.601	312.065	60,2 %
	40036606-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIOS HUELLITAS, IQUIQUE	8.640	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	666.959	626.754	94,0 %
	30328473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL 14 DE FEBRERO, ANTOFAGASTA	305.141	297.110	97,4 %
	30362274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA EXPLORADORA, TALTAL	1	0	0,0 %
	30368824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALAS CUNAS CARACOLITOS, ANTOFAGASTA	61.003	51.273	84,0 %
	30474735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VÍCTOR JARA, ANTOFAGASTA	262.197	253.461	96,7 %
	40026790-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL RÍO LOA, CALAMA	3.303	0	0,0 %
	40028051-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, SIERRA GORDA	12.941	12.941	100,0 %
	40031323-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL CARACOLITOS I, ANTOFAGASTA	22.372	11.969	53,5 %
	40032036-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNAS Y JARDÍN INFANTIL TAMARUGO, CALAMA	1	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	53.234	13.500	25,4 %
	30362974-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LAS FLORES, OJANCOS, TIERRA AMARILLA	3.001	0	0,0 %
	30468194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA CASTILLA, VALLENAR	22.488	0	0,0 %
	40027816-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDIN INFANTIL ANANUCAS, COPIAPO	12.300	12.300	100,0 %
	40033811-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA	5.722	0	0,0 %
	40033843-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN PINGÜINOS DE HUMBOLDT, CHANARAL DE ACEITUNO FREIRINA	9.723	1.200	12,3 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	1.130.032	943.181	83,5 %
	30166074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO, COMUNA DE LA	867.601	770.837	88,8 %
	30403029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	14.748	0	0,0 %
	30403480-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL, EL CHINEO, COMBARBALÁ	20.986	20.985	100,0 %
	30434375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ROJAS, LA SERENA	17.330	1.966	11,3 %
	30462226-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN J.I. Y SALA CUNA CASTILLITO DE ARENA, GUANAQUEROS, COQUIMBO	6.227	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2024

Hora : 12:19

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30467638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CIRUJANO VIDELA, LA SERENA	39.894	39.893	100,0 %
	30479241-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CHILECITO, MONTE PATRIA	12.747	12.746	100,0 %
	30480264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VIAL RECABARREN, ILLAPEL	9.692	0	0,0 %
	40024741-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI	0	25.912	0,0 %
	40024741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI	27.310	0	0,0 %
	40024770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	51.137	39.827	77,9 %
	40025202-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PIN PON, COMUNA DE COQUIMBO	17.120	17.120	100,0 %
	40030870-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PELUSITAS DEL BRILLADOR, LA SERENA	10.632	0	0,0 %
	40037410-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE	22.608	13.895	61,5 %
	40050271-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PARCIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ARDILLITAS, COQUIMBO	12.000	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	2.278.445	1.772.222	77,8 %
	30132690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GOLONDRINAS DE VALPARAISO	12.344	7.016	56,8 %
	30317478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR	330.931	302.492	91,4 %
	30337973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO	190.480	179.331	94,1 %
	30386524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ	300.631	228.389	76,0 %
	30386885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ	381.502	304.777	79,9 %
	30386922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II, PUCHUNCAVÍ	1	0	0,0 %
	30431822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PICHICHE, QUILPUÉ	1	0	0,0 %
	30440576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO EL MIRADOR, EL QUISCO	0	0	0,0 %
	30465404-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS ESCUELA HOGAR SAN FELIPE	87.078	45.020	51,7 %
	30466383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRALCAMAHUIDA, EL QUISCO	56.996	47.986	84,2 %
	30467698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS PILOTO PARDO, QUILPUÉ	1	0	0,0 %
	30469687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE	233.968	92.116	39,4 %
	30471444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS INGENIERO HYATT, QUILPUÉ	1	0	0,0 %
	30473483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VILLA WISCONSIN, LA LIGUA	140.044	139.700	99,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2024

Hora : 12:19

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30473683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SANTA ISABEL, NOGALES	0	0	0,0 %
30473790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO JOSÉ SALINAS, PUTAENDO	9.256	7.960	86,0 %
30479794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COLÓN, QUINTERO	244.055	243.056	99,6 %
30479797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO	259.463	142.688	55,0 %
30479799-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO MONTEANDINO, LOS ANDES	0	0	0,0 %
30484152-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES, OLMÚE	0	0	0,0 %
40030569-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL MEDIA LUNA, QUILLOTA	14.304	14.304	100,0 %
40030881-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ALEGRE DESPERTAR DE LA CALERA	17.387	17.387	100,0 %
40031272-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, VALPARAÍSO	2	0	0,0 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	380.714	1.763	0,5 %
30357172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL FORD, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	50	0	0,0 %
30358572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS TORUNOS, GRANEROS	1.506	0	0,0 %
30363130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA SANTA MARÍA, MACHALÍ	11.694	0	0,0 %
30375625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL A. PEREZ CANTO, LAS CABRAS	71.815	0	0,0 %
30377173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARDENAL RAÚL SILVA, RANCAGUA	2.781	0	0,0 %
30380333-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTA DEL SOL, RANCAGUA	23.156	0	0,0 %
30380334-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ANTONIO ZÚÑIGA, PEUMO	60.000	0	0,0 %
30409423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARRAL DE PURÉN, COLTAUCO	25.000	0	0,0 %
30413025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA GAMBOINA - PARC 2, RANCAGUA	4.438	0	0,0 %
30424528-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA	3.649	0	0,0 %
30460688-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEUCO, MOSTAZAL	0	0	0,0 %
30468440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO	2.178	0	0,0 %
30475595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA DE PELEQUÉN, MALLOA	2.050	0	0,0 %
30478345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS LOMAS, MACHALÍ	25.745	1.763	6,8 %
30480157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO	115.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2024

Hora : 12:19

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30481823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA	1.651	0	0,0 %
40037279-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGARCITO, RANCAGUA	30.000	0	0,0 %
40046177-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS MANTOS, RANCAGUA	1	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	757.093	522.167	69,0 %
30363881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL JUNJI LIRCAY, COMUNA DE TALCA	128.470	0	0,0 %
30377522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI DOÑA ESTELA, SAN CLEMENTE	3.200	0	0,0 %
30432373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CAMINO REAL,	428.159	418.453	97,7 %
30480706-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUENES	5.835	0	0,0 %
30480867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ	54.469	54.468	100,0 %
30485355-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA	37.381	37.381	100,0 %
40027562-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ	30.891	5.269	17,1 %
40027563-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, COMUNA DE SAN CLEMENTE	15.940	0	0,0 %
40048302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER	52.748	6.596	12,5 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	474.190	277.638	58,5 %
30331122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS GALAXIAS, HUALQUI	23.672	0	0,0 %
30359922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CENTINELA II, TALCAHUANO	1.000	0	0,0 %
30383327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MAVIDAHUE, PENCO	1.000	0	0,0 %
30410274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CASITA DE MIS SUEÑOS, LOS ÁNGELES	151.089	62.758	41,5 %
30470393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA, TUCAPEL	302	0	0,0 %
30480380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ	115.830	83.783	72,3 %
30481815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL	78.722	70.956	90,1 %
30484023-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	7.050	7.050	100,0 %
30484023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	2	0	0,0 %
30484608-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ	37.918	19.112	50,4 %
30484609-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BARQUITO DE ILUSIONES, HUALPEN	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2024

Hora : 12:19

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40025342-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BERTA, CORONEL	0	0	0,0 %
	40030218-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN, CONCEPCIÓN	14.456	13.832	95,7 %
	40033748-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	40.148	20.147	50,2 %
	40036382-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL SEMILLITAS, CANETE	1.000	0	0,0 %
	40036553-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LA PERLITA, LOS ANGELES	1.000	0	0,0 %
	40042167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA SOL NACIENTE, TUBUL.	1.001	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	1.165.922	848.065	72,7 %
	30120194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO	7.269	0	0,0 %
	30458550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, TEMUCO	13.325	12.759	95,8 %
	30458550-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, TEMUCO	0	527	0,0 %
	30470088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIGUEL ASTROZA, PUCÓN	89.164	72.123	80,9 %
	30480246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA GENERACIÓN, TEMUCO	27.729	16.565	59,7 %
	30481313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PORTAL SAN FRANCISCO, TEMUCO	222.397	213.741	96,1 %
	30486787-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	0	525.949	0,0 %
	30486787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	584.180	161	0,0 %
	40023608-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHINKOWE TEMUCO	8.325	0	0,0 %
	40026916-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN	23.450	6.240	26,6 %
	40027622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO	178.525	0	0,0 %
	40029732-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL LUCERITO TEMUCO	0	0	0,0 %
	40035979-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO	11.558	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	200.557	39.602	19,7 %
	30483001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL UBALDO MANCILLA, CASTRO	35.000	0	0,0 %
	30483419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT	31.440	25.499	81,1 %
	40027073-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ - LOS MUERMOS	14.117	14.103	99,9 %
	40052308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION J. INFANTIL Y SALA CUNAPRINCIPITO DE OSORNO	120.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Fecha : 30/01/2024

Hora : 12:19

Página : 9

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	633.791	555.680	87,7 %
	40030487-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO	46.320	0	0,0 %
	40036407-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4° PROCESO	587.471	555.680	94,6 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	61.000	30.573	50,1 %
	40045604-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION JARDIN INFANTIL CECI DE PUNTA ARENAS 2022	61.000	30.573	50,1 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	6.355.764	4.630.946	72,9 %
	30328277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO AUGUSTO D'HALMAR, LO ESPEJO	200.590	190.688	95,1 %
	30339624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, LA CISTERNA	374.453	305.464	81,6 %
	30369980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO CALLE RIVERA SUR, BUIN	646.976	605.218	93,5 %
	30370580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CÁNDIDO GRACIA, BUIN	53.300	25.987	48,8 %
	30370779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MOISÉS GONZALEZ, BUIN	59.060	38.896	65,9 %
	30377277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCIA, MELIPILLA	29.352	17.485	59,6 %
	30380923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PROFESOR JUAN CABRERA, MELIPILLA	49.847	43.008	86,3 %
	30383677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS SAN PEDRO, PUENTE ALTO	161.296	14.760	9,2 %
	30386924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO	308.007	248.296	80,6 %
	30401573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVEL MEDIO VISTA ALEGRE, CERRILLOS	139.271	119.750	86,0 %
	30411174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTOS DUMONT, INDEPENDENCIA	100.333	0	0,0 %
	30411325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA, LA PINTANA	261.149	224.909	86,1 %
	30413440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL SANCHEZ, MACUL	85.400	35.514	41,6 %
	30450227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LISZT, SAN JOAQUÍN	63.228	44.016	69,6 %
	30454984-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CONCHA Y TORO, PUENTE ALTO	38.090	23.993	63,0 %
	30466935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALPARAÍSO, RECOLETA	42.481	23.899	56,3 %
	30467736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BUCALEMU, RENCA	811.262	742.282	91,5 %
	30470933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARLOS DITTBORN, LO ESPEJO	126.439	72.886	57,6 %
	30471441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL M. BALLESTEROS, LA CISTERNA	343.336	325.836	94,9 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2024

Hora : 12:19

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30471442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIO VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL	480.136	91.731	19,1 %
30471938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑO A	5.000	5.000	100,0 %
30474133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NAVIA	1.001	203	20,3 %
30477889-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALDIVIA, LA GRANJA	109.537	17.311	15,8 %
30479188-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORONA SUECA, PUDAHUEL	920.557	802.407	87,2 %
30479846-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION S. CUNA Y J. INFANTIL CENTRAL LO HERMIDA DE PENALOLEN	1.002	0	0,0 %
30483796-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN SAN JOSÉ, LA FLORIDA	11.400	11.331	99,4 %
30486917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI SEMILLITAS, ESTACION CENTRAL	1.002	0	0,0 %
30486959-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI NUESTRO MUNDO, ESTACION CENTRAL	1.000	0	0,0 %
30487411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	324.921	305.402	94,0 %
30488828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI DUENDECITOS Y DUENDECITAS PUENTE ALTO	1	0	0,0 %
40000269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE	1.000	0	0,0 %
40000277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	1	0	0,0 %
40000278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIS RAICES DE LA COMUNA DEL BOSQUE	5.000	0	0,0 %
40000604-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI PAIDAHUE, LA REINA	17.416	8.708	50,0 %
40000905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	1.000	0	0,0 %
40001569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TERNURA DE QUINTA NORMAL	1.000	0	0,0 %
40003702-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	0	128.915	0,0 %
40003702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	221.001	0	0,0 %
40003761-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ	20.998	8.550	40,7 %
40021104-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RUISEÑOR DEL ALBA, RENCA	19.697	9.848	50,0 %
40027713-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EDUARDO GARAY, MARÍA PINTO	0	0	0,0 %
40030257-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MILLANTÚN, LA PINTANA	14.550	7.275	50,0 %
40030497-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, PUENTE ALTO	12.750	6.375	50,0 %
40030505-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CAPULLITO DE TERNURA, RENCA	19.096	9.548	50,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2024

Hora : 12:19

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40030544-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE XIPANTU, PEDRO AGUIRRE CERDA	16.640	9.926	59,7 %
40030956-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS, ESTACIÓN CENTRAL	24.683	0	0,0 %
40030970-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CONDORES, PEÑALOLÉN	17.414	8.708	50,0 %
40031372-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, RENCA	12.840	6.420	50,0 %
40031378-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITO DE SOL, SAN JOAQUÍN	6.942	6.941	100,0 %
40031419-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FANTASÍA, CERRO NAVIA	17.208	8.603	50,0 %
40031573-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS, PEDRO AGUIRRE CERDA	22.896	9.698	42,4 %
40031797-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS PALMERAS, TALAGANTE	6.120	6.120	100,0 %
40032094-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAUCARIA, HUECHURABA	19.301	9.650	50,0 %
40032124-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, NUÑO A	11.520	5.760	50,0 %
40032527-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA, LO ESPEJO	13.200	6.600	50,0 %
40032732-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLIHUE, EL BOSQUE	7.258	0	0,0 %
40033278-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PECAS DEL MAÑANA, RENCA	12.064	6.031	50,0 %
40033345-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL EL SAUCE, LAS CONDES	5.289	0	0,0 %
40033504-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN, ESTACIÓN CENTRAL	17.596	8.798	50,0 %
40035570-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL	14.100	7.050	50,0 %
40035759-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL	25.707	0	0,0 %
40036105-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CACHORRITOS DE LA COMUNA DE PUDAHUEL.	0	0	0,0 %
40036211-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LUZ DEL MANANA COMUNA LA PINTANA.	0	0	0,0 %
40036350-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL, PEDRO AGUIRRE CERDA	13.800	6.900	50,0 %
40036787-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA	8.250	8.250	100,0 %
40041632-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI COPIHUES BLANCOS DE LA COMUNA DE PENALOLEN	0	0	0,0 %
40041634-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI PEQUENOS Y PEQUENAS ARTISTAS DE LA COMUNA DE PUENTE ALTO	0	0	0,0 %
40041681-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO, COMUNA DE SAN BERNARDO	0	0	0,0 %
40044402-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAURITA VICUÑA,EL BOSQUE	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/12/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/01/2024

Hora : 12:19

Página : 9

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40055263-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION J. I Y SALA CUNA LOS COPIHUES DE LA FLORIDA	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	314.902	186.344	59,2 %
	30370407-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL SECTOR BONIFACIO, VALDIVIA	220.050	186.344	84,7 %
	40027008-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, COMUNA DE RÍO BUENO	83.547	0	0,0 %
	40056373-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PURINGUE RICO	11.305	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	1	0	0,0 %
	30472534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SAN JORGE, NIQUEN	0	0	0,0 %
	30480046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES DE SAN IGNACIO, SAN IGNACIO	1	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	1.808.295	1.444.820	79,9 %
	30407231-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2015	1.000	0	0,0 %
	40014181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019	440.114	331.083	75,2 %
	40016658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO	161.149	33.833	21,0 %
	40026325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	496.964	384.941	77,5 %
	40033347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021	401.103	393.502	98,1 %
	40035049-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2° PROCESO 2021	301.562	301.461	100,0 %
	40036645-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO	6.403	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		16.808.144	12.205.320	72,6 %