

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182301 SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	43.470	0	0,0 %
	40061345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGIÓN DE ATACAMA 2024	43.470	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	17.144.851	4.965.162	29,0 %
	30071218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN SECTOR DIEGO DE ALMAGRO CON EL PALOMAR, COPIAPÓ	488.478	261.822	53,6 %
	30124586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN DOBLE VÍA AVDA. EL PALOMAR, COPIAPÓ	678.000	604.779	89,2 %
	30412840-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES BANDURRIAS COPIAPÓ	20.900	20.900	100,0 %
	30415736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE VIAS Y ENTORNO, REGIÓN DE ATACAMA	2.016.000	540.639	26,8 %
	30446424-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN COSTANERA NORTE Y AMPLIACIÓN CONEXIONES, COPIAPÓ	147.035	0	0,0 %
	30463227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE URBANO KAUKARI, COPIAPÓ	1.007.435	806.551	80,1 %
	30463822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE LLANOS DE OLLANTAY, COPIAPÓ	581.699	539.376	92,7 %
	30478937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN BARRIO COMERCIAL COSTERO MERINO JARPA, CHAÑARAL	447.353	517	0,1 %
	30484946-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ACCESO ORIENTE POBLACIÓN TORREBLANCA, VALLENAR	200.846	161.379	80,3 %
	30485037-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO RIBEREÑO SECTOR OJANCOS, TIERRA AMARILLA	16.560	0	0,0 %
	30485043-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO QUEBRADA CABRITO CHAÑARAL	7.147	7.147	100,0 %
	40001758-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU ATACAMA, COPIAPÓ	50.000	0	0,0 %
	40005432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANO KAUKARI, 3° ETAPA A, CON REDISEÑO FLUVIAL, RÍO COPIAPO	2.744.518	263.935	9,6 %
	40005512-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN APERTURA CAMINO CINTURA Y CONEXIONES, COPIAPÓ	101.035	0	0,0 %
	40012268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DIAGONAL ENTRE PUENTES, COPIAPO ARR	1.118.266	204.323	18,3 %
	40014632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA ALTO DEL CARMEN	207.386	1.100	0,5 %
	40020567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RUTA HISTORICA CULTURAL CHAÑARAL	25.875	0	0,0 %
	40020569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXPLANADA DE ENCUENTRO CIUDADANO MERINO JARPA, ETAPA 1, CHAÑARAL	75.400	0	0,0 %
	40023548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO ATACAMA	26.027	17.559	67,5 %
	40023565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE RUTAS PEATONALES EN LA REGIÓN DE ATACAMA	1.020.000	0	0,0 %
	40023910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BRILLA EL SOL UNIDOS EN ALTOS DE ATACAMA Y LAS DUNAS COMUNA DE CALDERA	348.066	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182301 SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40026103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN CAMPAMENTO JAIME SIERRA CASTILLO, COPIAPO	619.000	121.377	19,6 %
	40026451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRÍGUEZ COMUNA DE COPIAPÓ	377.193	0	0,0 %
	40032640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACIÓN LLANOS DE LA CANDELARIA ETAPA II, COPIAPO	3.273.650	862.997	26,4 %
	40033137-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE COPIAPO	8.470	4.235	50,0 %
	40037589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASEO RIBEREÑO VALLENAR	1.000	570	57,0 %
	40039684-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA AV. EL PALOMAR, TRAMO 3, COPIAPÓ	54.708	0	0,0 %
	40041301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO ATACAMA	689.272	301.150	43,7 %
	40041336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE KAUKARI, COPIAPO ETAPAS 1 Y 2	188.027	0	0,0 %
	40042071-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA SAN FELIX, ALTO DEL CARMEN	73.865	41.036	55,6 %
	40045618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN PASEO GANA	27.340	0	0,0 %
	40053166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 33 LLAMADO ATACAMA	504.300	203.770	40,4 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182301 SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

Fecha : 27/11/2024

Hora : 11:32

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		17.188.321	4.965.162	28,9 %