

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	830.415	563.736	67,9 %
	30474734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA PAMPA, ALTO HOSPICIO	415.185	319.689	77,0 %
	40035313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 3° PROCESO	213.763	211.911	99,1 %
	40036606-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIOS HUELLITAS, IQUIQUE	106.737	32.136	30,1 %
	40056200-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN ESTRELLITA DEL DESIERTO DE HUARA	19.102	0	0,0 %
	40063524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ELÉCTRICAS SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN 3 JARDINES INFANTILES	75.628	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	64.820	9.961	15,4 %
	30362274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA EXPLORADORA, TALTAL	22.000	0	0,0 %
	30474735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VÍCTOR JARA, ANTOFAGASTA	28.540	0	0,0 %
	40031323-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL CARACOLITOS I, ANTOFAGASTA	14.278	9.961	69,8 %
	40031526-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL SIRENITA, ANTOFAGASTA	2	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	601.649	107.181	17,8 %
	30362974-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LAS FLORES, OJANCOS, TIERRA AMARILLA	300.000	32.253	10,8 %
	30422695-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA JARDIN INFANTIL LAS TERRAZAS DE HUASCO	102.710	49.011	47,7 %
	30468194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA CASTILLA, VALLENAR	102.000	0	0,0 %
	40027816-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDIN INFANTIL ANANUCAS, COPIAPO	24.794	0	0,0 %
	40033811-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA	24.000	0	0,0 %
	40033843-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN PINGÜINOS DE HUMBOLDT, CHANARAL DE ACEITUNO FREIRINA	48.145	25.917	53,8 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	4.642.600	2.891.334	62,3 %
	30166074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO, COMUNA DE LA	1.261.067	1.021.404	81,0 %
	30344622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION J I LAS ARDILLITAS DE LA COMUNA DE COQUIMBO	0	4.000	0,0 %
	30403029-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	0	468.246	0,0 %
	30403029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO	789.827	0	0,0 %
	30434375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ROJAS, LA SERENA	838.993	475.368	56,7 %
	30462226-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN J.I. Y SALA CUNA CASTILLITO DE ARENA, GUANAQUEROS, COQUIMBO	35.938	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
05	30480262-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS PARRONES, EL PALQUI, MONTE PATRIA	1.708	0	0,0 %
	30480264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VIAL RECABARREN, ILLAPEL	252.535	23.923	9,5 %
	40024741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI	785.348	0	0,0 %
	40024741-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI	0	531.927	0,0 %
	40024770-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	0	330.431	0,0 %
	40024770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE	574.997	0	0,0 %
	40025202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PIN PON, COMUNA DE COQUIMBO	2	0	0,0 %
	40030870-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PELUSITAS DEL BRILLADOR, LA SERENA	31.558	14.278	45,2 %
	40032046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL CAMPANITA DE OVALLE	2	0	0,0 %
	40037410-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE	8.624	0	0,0 %
	40050271-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PARCIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ARDILLITAS, COQUIMBO	62.000	21.757	35,1 %
	40057405-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CONEJITOS, COMUNA DE MONTE PATRIA	1	0	0,0 %
	REGIÓN DE VALPARAISO	2.038.475	1.112.076	54,6 %
	30132690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GOLONDRINAS DE VALPARAÍSO	5.327	0	0,0 %
	30317478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR	249.498	85.772	34,4 %
	30337973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO	306.608	202.450	66,0 %
	30386524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ	275.096	200.234	72,8 %
	30386885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ	345.626	221.390	64,1 %
	30386922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II, PUCHUNCAVÍ	13.313	0	0,0 %
	30431822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PICHICHE, QUILPUÉ	100.000	0	0,0 %
	30465404-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS ESCUELA HOGAR SAN FELIPE	11.000	0	0,0 %
	30466383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRALCAMAHUIDA, EL QUISCO	8.000	0	0,0 %
	30467698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS PILOTO PARDO, QUILPUÉ	30.558	674	2,2 %
	30469687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE	58.963	0	0,0 %
	30471444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS INGENIERO HYATT, QUILPUÉ	25.376	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
06	30473483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VILLA WISCONSIN, LA LIGUA	130.893	83.522	63,8 %
	30473790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO JOSÉ SALINAS, PUTAENDO	10.350	0	0,0 %
	30479794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COLÓN, QUINTERO	26.592	20.664	77,7 %
	30479797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO	382.272	297.370	77,8 %
	30484152-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES, OLMÚE	15.000	0	0,0 %
	40030569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL MEDIA LUNA, QUILLOTA	1	0	0,0 %
	40030881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ALEGRE DESPERTAR DE LA CALERA	1	0	0,0 %
	40031272-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, VALPARAÍSO	44.000	0	0,0 %
	40055647-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE LUZ DE LOS ANDES	1	0	0,0 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	1.859.999	781.949	42,0 %
	30357172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL FORD, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	50	50	100,0 %
	30358572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS TORUNOS, GRANEROS	120.001	0	0,0 %
	30363130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA SANTA MARÍA, MACHALÍ	399.812	142.263	35,6 %
	30375625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL A. PEREZ CANTO, LAS CABRAS	200.001	0	0,0 %
	30409423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARRAL DE PURÉN, COLTAUCO	374.402	284.148	75,9 %
	30413025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA GAMBOINA - PARC 2, RANCAGUA	4.438	4.437	100,0 %
	30424528-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA	3.649	3.648	100,0 %
	30468440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO	155.804	74.554	47,9 %
	30475595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA DE PELEQUÉN, MALLOA	2.050	2.050	100,0 %
	30480157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO	484.704	268.849	55,5 %
	30481823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA	27.245	0	0,0 %
	40037279-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGARCITO, RANCAGUA	67.442	1.950	2,9 %
	40046177-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS MANTOS, RANCAGUA	20.401	0	0,0 %
	REGIÓN DEL MAULE	2.677.635	1.347.618	50,3 %
	30363881-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI LIRCAY, TALCA	0	619.918	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
08	30363881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL JUNJI LIRCAY, COMUNA DE TALCA	899.453	0	0,0 %
	30377522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI DOÑA ESTELA, SAN CLEMENTE	453.687	116.933	25,8 %
	30480706-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUENES	5.835	0	0,0 %
	30480867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ	757.353	260.333	34,4 %
	30485355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA	66.203	0	0,0 %
	40027562-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ	62.218	17.348	27,9 %
	40027563-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, COMUNA DE SAN CLEMENTE	50.680	12.206	24,1 %
	40048302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER	382.206	320.880	84,0 %
	REGIÓN DEL BIO BIO	1.467.858	490.802	33,4 %
	30331122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS GALAXIAS, HUALQUI	65.967	34.888	52,9 %
	30359922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CENTINELA II, TALCAHUANO	712.243	288.535	40,5 %
	30383327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MAVIDAHUE, PENCO	166.382	0	0,0 %
	30470393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA, TUCAPEL	204.266	0	0,0 %
	30480380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ	74.783	58.062	77,6 %
	30481815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL	105.187	70.534	67,1 %
	30484023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	98.000	0	0,0 %
	30484608-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ	18.806	18.783	99,9 %
	40030218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN, CONCEPCIÓN	3	0	0,0 %
	40030516-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LORD COCHRANE, PENCO	2	0	0,0 %
	40033748-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	20.000	20.000	100,0 %
	40033748-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN	3	0	0,0 %
	40036382-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL SEMILLITAS, CANETE	2.210	0	0,0 %
	40036553-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LA PERLITA, LOS ANGELES	2	0	0,0 %
	40042167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA SOL NACIENTE, TUBUL	2	0	0,0 %
	40061127-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL WALT DISNEY, COMUNA DE HUALPÉN	2	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	328.219	68.494	20,9 %
	30120194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO	75.932	0	0,0 %
	30470088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIGUEL ASTROZA, PUCÓN	12.180	1.799	14,8 %
	30480246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA GENERACIÓN, TEMUCO	11.156	10.482	94,0 %
	30481313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PORTAL SAN FRANCISCO, TEMUCO	5.399	4.353	80,6 %
	30486787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO	60.250	50.360	83,6 %
	40023608-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHINKOWE TEMUCO	26.526	1.500	5,7 %
	40026916-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN	17.210	0	0,0 %
	40026995-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESTRELLITA, TEMUCO	22.689	0	0,0 %
	40027622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO	21.620	0	0,0 %
	40035979-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO	32.106	0	0,0 %
	40058642-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE CHOYUN, TRAIGUEN	25.776	0	0,0 %
	40061306-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL KIMPELU, PADRE LAS CASAS	17.375	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	395.810	164.386	41,5 %
	30480673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AITUE, QUELLÓN	28.275	0	0,0 %
	30481300-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL INÉS DE BAZÁN, CASTRO	28.275	0	0,0 %
	30483001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL UBALDO MANCILLA, CASTRO	2	0	0,0 %
	30483419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT	1.255	1.254	99,9 %
	40027073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ, LOS MUERMOS	3	0	0,0 %
	40052308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION J. INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO DE OSORNO	338.000	163.132	48,3 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	248.201	225.028	90,7 %
	40030487-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO	18.391	0	0,0 %
	40036407-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4° PROCESO	229.810	225.028	97,9 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	249.160	206.243	82,8 %
	40045604-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION JARDIN INFANTIL CECI DE PUNTA ARENAS 2022	249.160	206.243	82,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	6.589.315	3.929.917	59,6 %
	30328277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO AUGUSTO D'HALMAR, LO ESPEJO	58.200	52.750	90,6 %
	30339624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, LA CISTERNA	114.002	39.910	35,0 %
	30370779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MOISÉS GONZALEZ, BUIN	3.700	0	0,0 %
	30377277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCIA, MELIPILLA	3.158	0	0,0 %
	30380923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PROFESOR JUAN CABRERA, MELIPILLA	3.223	0	0,0 %
	30386924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO	77.128	0	0,0 %
	30401573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVEL MEDIO VISTA ALEGRE, CERRILLOS	60.343	0	0,0 %
	30411174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTOS DUMONT, INDEPENDENCIA	899.122	757.008	84,2 %
	30411325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA, LA PINTANA	3.306	0	0,0 %
	30450227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LISZT, SAN JOAQUÍN	217	0	0,0 %
	30466935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALPARAÍSO, RECOLETA	3.723	0	0,0 %
	30467736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BUCALEMU, RENCA	84.263	6.871	8,2 %
	30471441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL M. BALLESTEROS, LA CISTERNA	70.016	0	0,0 %
	30471938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑO A	371.772	371.375	99,9 %
	30474133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NAVIA	50.000	0	0,0 %
	30479188-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORONA SUECA, PUDAHUEL	337.831	154.656	45,8 %
	30479846-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION S. CUNA Y J. INFANTIL CENTRAL LO HERMIDA DE PENALOLEN	50.001	0	0,0 %
	30486917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI SEMILLITAS, ESTACION CENTRAL	50.000	0	0,0 %
	30486959-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI NUESTRO MUNDO, ESTACION CENTRAL	215.156	183.459	85,3 %
	30487411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO	790.575	651.070	82,4 %
	30488828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI DUENDECITOS Y DUENDECITAS PUENTE ALTO	360.800	52.063	14,4 %
	40000269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE	50.000	0	0,0 %
	40000277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	283.932	147	0,1 %
	40000277-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE	0	244.640	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40000278-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS RAÍCES, EL BOSQUE	0	239.120	0,0 %
	40000278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIS RAICES DE LA COMUNA DEL BOSQUE	300.000	148	0,0 %
	40000604-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI PAIDAHUE, LA REINA	45.634	8.708	19,1 %
	40000905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA	50.000	0	0,0 %
	40001569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TERNURA DE QUINTA NORMAL	50.000	0	0,0 %
	40003702-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	0	1.004.126	0,0 %
	40003702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ	1.340.433	0	0,0 %
	40003761-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ	38.914	17.455	44,9 %
	40021104-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RUISEÑOR DEL ALBA, RENCA	52.122	9.848	18,9 %
	40030257-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MILLANTÚN, LA PINTANA	37.113	7.275	19,6 %
	40030497-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, PUENTE ALTO	24.979	0	0,0 %
	40030505-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CAPULLITO DE TERNURA, RENCA	39.130	0	0,0 %
	40030544-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE XIPANTU, PEDRO AGUIRRE CERDA	24.403	7.437	30,5 %
	40030956-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS, ESTACIÓN CENTRAL	41.433	6.750	16,3 %
	40030970-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CONDORES, PEÑALOLÉN	45.803	8.708	19,0 %
	40031372-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, RENCA	25.502	0	0,0 %
	40031378-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITO DE SOL, SAN JOAQUÍN	28.450	8.486	29,8 %
	40031419-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FANTASÍA, CERRO NAVIA	45.516	13.197	29,0 %
	40031573-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS, PEDRO AGUIRRE CERDA	42.670	7.572	17,7 %
	40032094-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAUCARIA, HUECHURABA	50.742	9.650	19,0 %
	40032124-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, ÑUÑO A	30.371	11.520	37,9 %
	40032527-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA, LO ESPEJO	35.727	6.600	18,5 %
	40032732-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLIHUE, EL BOSQUE	36.626	0	0,0 %
	40033278-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PECAS DEL MAÑANA, RENCA	31.725	6.031	19,0 %
	40033345-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL EL SAUCE, LAS CONDES	26.643	5.289	19,9 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40033504-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN, ESTACIÓN CENTRAL	44.229	8.798	19,9 %
	40035570-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL	36.501	7.050	19,3 %
	40035759-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL	43.157	7.050	16,3 %
	40036350-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL, PEDRO AGUIRRE CERDA	35.678	6.900	19,3 %
	40036787-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA	45.346	8.250	18,2 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	176.963	0	0,0 %
	30370407-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL SECTOR BONIFACIO, VALDIVIA	23.875	0	0,0 %
	40027008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, RÍO BUENO	141.387	0	0,0 %
	40056373-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PURINGUE RICO	11.701	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	34.981	0,0 %
	30470939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS TERRAZAS	0	34.981	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	238.833	0	0,0 %
	30480046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES DE SAN IGNACIO, SAN IGNACIO	238.833	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	1.635.828	1.152.870	70,5 %
	40014181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019	330.776	289.398	87,5 %
	40016658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO	333.390	271.991	81,6 %
	40026325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020	912.313	581.964	63,8 %
	40033347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021	9.944	0	0,0 %
	40036645-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO	49.405	9.517	19,3 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		24.045.780	13.086.576	54,4 %