

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Fecha : 30/12/2024

Hora : 09:06

Página : 8

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 830.415 | 563.736 | 67,9 % |
| | 30474734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA PAMPA, ALTO HOSPICIO | 415.185 | 319.689 | 77,0 % |
| | 40035313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 3° PROCESO | 213.763 | 211.911 | 99,1 % |
| | 40036606-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIOS HUELLITAS, IQUIQUE | 106.737 | 32.136 | 30,1 % |
| | 40056200-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN ESTRELLITA DEL DESIERTO DE HUARA | 19.102 | 0 | 0,0 % |
| | 40063524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ELÉCTRICAS SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN 3 JARDINES INFANTILES | 75.628 | 0 | 0,0 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 64.820 | 33.730 | 52,0 % |
| | 30362274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA EXPLORADORA, TALTAL | 22.000 | 0 | 0,0 % |
| | 30474735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VÍCTOR JARA, ANTOFAGASTA | 28.540 | 23.769 | 83,3 % |
| | 40031323-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL CARACOLITOS I, ANTOFAGASTA | 14.278 | 9.961 | 69,8 % |
| | 40031526-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL SIRENITA, ANTOFAGASTA | 2 | 0 | 0,0 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 601.649 | 176.975 | 29,4 % |
| | 30362974-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LAS FLORES, OJANCOS, TIERRA AMARILLA | 300.000 | 102.047 | 34,0 % |
| | 30422695-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA JARDIN INFANTIL LAS TERRAZAS DE HUASCO | 102.710 | 49.011 | 47,7 % |
| | 30468194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA CASTILLA, VALLENAR | 102.000 | 0 | 0,0 % |
| | 40027816-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDIN INFANTIL ANANUCAS, COPIAPO | 24.794 | 0 | 0,0 % |
| | 40033811-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA | 24.000 | 0 | 0,0 % |
| | 40033843-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN PINGÜINOS DE HUMBOLDT, CHANARAL DE ACEITUNO FREIRINA | 48.145 | 25.917 | 53,8 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 4.642.600 | 3.550.665 | 76,5 % |
| | 30166074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PRINCIPITO, COMUNA DE LA | 1.261.067 | 1.220.879 | 96,8 % |
| | 30344622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION J I LAS ÁRDILLITAS DE LA COMUNA DE COQUIMBO | 0 | 4.000 | 0,0 % |
| | 30403029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO | 789.827 | 0 | 0,0 % |
| | 30403029-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO | 0 | 528.266 | 0,0 % |
| | 30434375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ROJAS, LA SERENA | 838.993 | 637.694 | 76,0 % |
| | 30462226-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN J.I. Y SALA CUNA CASTILLITO DE ARENA, GUANAQUEROS, COQUIMBO | 35.938 | 0 | 0,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024

Hora : 09:06

Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 30480262-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS PARRONES, EL PALQUI, MONTE PATRIA | 1.708 | 0 | 0,0 % |
| | 30480264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VIAL RECABARREN, ILLAPEL | 252.535 | 137.230 | 54,3 % |
| | 40024741-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI | 0 | 599.021 | 0,0 % |
| | 40024741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI | 785.348 | 0 | 0,0 % |
| | 40024770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE | 574.997 | 0 | 0,0 % |
| | 40024770-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE | 0 | 387.540 | 0,0 % |
| | 40025202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PIN PON, COMUNA DE COQUIMBO | 2 | 0 | 0,0 % |
| | 40030870-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PELUSITAS DEL BRILLADOR, LA SERENA | 31.558 | 14.278 | 45,2 % |
| | 40032046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL CAMPANITA DE OVALLE | 2 | 0 | 0,0 % |
| | 40037410-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE | 8.624 | 0 | 0,0 % |
| | 40050271-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PARCIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ARDILLITAS, COQUIMBO | 62.000 | 21.757 | 35,1 % |
| | 40057405-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CONEJITOS, COMUNA DE MONTE PATRIA | 1 | 0 | 0,0 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 2.038.475 | 1.203.830 | 59,1 % |
| | 30132690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GOLONDRINAS DE VALPARAÍSO | 5.327 | 0 | 0,0 % |
| | 30317478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR | 249.498 | 111.804 | 44,8 % |
| | 30337973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO | 306.608 | 222.878 | 72,7 % |
| | 30386524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ | 275.096 | 200.234 | 72,8 % |
| | 30386885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ | 345.626 | 221.390 | 64,1 % |
| | 30386922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS VENTANAS II, PUCHUNCAVÍ | 13.313 | 0 | 0,0 % |
| | 30431822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PICHICHE, QUILPUÉ | 100.000 | 0 | 0,0 % |
| | 30465404-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS ESCUELA HOGAR SAN FELIPE | 11.000 | 0 | 0,0 % |
| | 30466383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TRALCAMAHUIDA, EL QUISCO | 8.000 | 0 | 0,0 % |
| | 30467698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS PILOTO PARDO, QUILPUÉ | 30.558 | 674 | 2,2 % |
| | 30469687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE | 58.963 | 0 | 0,0 % |
| | 30471444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS INGENIERO HYATT, QUILPUÉ | 25.376 | 0 | 0,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024

Hora : 09:06

Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 30473483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VILLA WISCONSIN, LA LIGUA | 130.893 | 118.319 | 90,4 % |
| | 30473790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO JOSÉ SALINAS, PUTAENDO | 10.350 | 0 | 0,0 % |
| | 30479794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO COLÓN, QUINTERO | 26.592 | 20.664 | 77,7 % |
| | 30479797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO | 382.272 | 307.867 | 80,5 % |
| | 30484152-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES, OLMÚE | 15.000 | 0 | 0,0 % |
| | 40030569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL MEDIA LUNA, QUILLOTA | 1 | 0 | 0,0 % |
| | 40030881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ALEGRE DESPERTAR DE LA CALERA | 1 | 0 | 0,0 % |
| | 40031272-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, VALPARAÍSO | 44.000 | 0 | 0,0 % |
| | 40055647-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE LUZ DE LOS ANDES | 1 | 0 | 0,0 % |
| 06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 1.859.999 | 949.185 | 51,0 % |
| | 30357172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MANUEL FORD, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 50 | 50 | 100,0 % |
| | 30358572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS TORUNOS, GRANEROS | 120.001 | 0 | 0,0 % |
| | 30363130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA SANTA MARÍA, MACHALÍ | 399.812 | 224.028 | 56,0 % |
| | 30375625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL A. PEREZ CANTO, LAS CABRAS | 200.001 | 0 | 0,0 % |
| | 30409423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARRAL DE PURÉN, COLTAUCO | 374.402 | 328.792 | 87,8 % |
| | 30413025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA GAMBOINA - PARC 2, RANCAGUA | 4.438 | 4.437 | 100,0 % |
| | 30424528-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA | 3.649 | 3.648 | 100,0 % |
| | 30468440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO | 155.804 | 97.862 | 62,8 % |
| | 30475595-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA DE PELEQUÉN, MALLOA | 2.050 | 2.050 | 100,0 % |
| | 30480157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO | 484.704 | 286.368 | 59,1 % |
| | 30481823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA | 27.245 | 0 | 0,0 % |
| | 40037279-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGARCITO, RANCAGUA | 67.442 | 1.950 | 2,9 % |
| | 40046177-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS MANTOS, RANCAGUA | 20.401 | 0 | 0,0 % |
| 07 | REGIÓN DEL MAULE | 2.677.635 | 1.489.585 | 55,6 % |
| | 30363881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL JUNJI LIRCAY, COMUNA DE TALCA | 899.453 | 0 | 0,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024

Hora : 09:06

Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30363881-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI LIRCAY, TALCA | 0 | 692.428 | 0,0 % |
| 30377522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI DOÑA ESTELA, SAN CLEMENTE | 453.687 | 149.340 | 32,9 % |
| 30480706-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUENES | 5.835 | 0 | 0,0 % |
| 30480867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ | 757.353 | 297.383 | 39,3 % |
| 30485355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA | 66.203 | 0 | 0,0 % |
| 40027562-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ | 62.218 | 17.348 | 27,9 % |
| 40027563-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, COMUNA DE SAN CLEMENTE | 50.680 | 12.206 | 24,1 % |
| 40048302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER | 382.206 | 320.880 | 84,0 % |
| 08 REGIÓN DEL BIO BIO | 1.467.858 | 495.152 | 33,7 % |
| 30331122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS GALAXIAS, HUALQUI | 65.967 | 34.888 | 52,9 % |
| 30359922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CENTINELA II, TALCAHUANO | 712.243 | 307.133 | 43,1 % |
| 30383327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MAVIDAHUE, PENCO | 166.382 | 0 | 0,0 % |
| 30470393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA, TUCAPEL | 204.266 | 0 | 0,0 % |
| 30480380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ | 74.783 | 58.062 | 77,6 % |
| 30481815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL | 105.187 | 56.286 | 53,5 % |
| 30484023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ | 98.000 | 0 | 0,0 % |
| 30484608-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ | 18.806 | 18.783 | 99,9 % |
| 40030218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN, CONCEPCIÓN | 3 | 0 | 0,0 % |
| 40030516-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LORD COCHRANE, PENCO | 2 | 0 | 0,0 % |
| 40033748-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN | 3 | 0 | 0,0 % |
| 40033748-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN | 20.000 | 20.000 | 100,0 % |
| 40036382-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL SEMILLITAS, CANETE | 2.210 | 0 | 0,0 % |
| 40036553-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LA PERLITA, LOS ANGELES | 2 | 0 | 0,0 % |
| 40042167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA SOL NACIENTE, TUBUL | 2 | 0 | 0,0 % |
| 40061127-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL WALT DISNEY, COMUNA DE HUALPÉN | 2 | 0 | 0,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024

Hora : 09:06

Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|--|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 328.219 | 95.911 | 29,2 % |
| | 30120194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO | 75.932 | 0 | 0,0 % |
| | 30470088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIGUEL ASTROZA, PUCÓN | 12.180 | 3.998 | 32,8 % |
| | 30480246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA GENERACIÓN, TEMUCO | 11.156 | 10.482 | 94,0 % |
| | 30481313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PORTAL SAN FRANCISCO, TEMUCO | 5.399 | 5.052 | 93,6 % |
| | 30486787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO | 60.250 | 50.539 | 83,9 % |
| | 30486787-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PINOCHO, TEMUCO | 0 | 530 | 0,0 % |
| | 40023608-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHINKOWE TEMUCO | 26.526 | 1.500 | 5,7 % |
| | 40026916-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN | 17.210 | 0 | 0,0 % |
| | 40026995-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESTRELLITA, TEMUCO | 22.689 | 9.044 | 39,9 % |
| | 40027622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO | 21.620 | 0 | 0,0 % |
| | 40035979-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO | 32.106 | 4.786 | 14,9 % |
| | 40058642-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE CHOYUN, TRAIQUEN | 25.776 | 9.980 | 38,7 % |
| | 40061306-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL KIMPELU, PADRE LAS CASAS | 17.375 | 0 | 0,0 % |
| 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 395.810 | 164.386 | 41,5 % |
| | 30480673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AITUE, QUELLÓN | 28.275 | 0 | 0,0 % |
| | 30481300-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL INÉS DE BAZÁN, CASTRO | 28.275 | 0 | 0,0 % |
| | 30483001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL UBALDO MANCILLA, CASTRO | 2 | 0 | 0,0 % |
| | 30483419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT | 1.255 | 1.254 | 99,9 % |
| | 40027073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ, LOS MUERMOS | 3 | 0 | 0,0 % |
| | 40052308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION J. INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO DE OSORNO | 338.000 | 163.132 | 48,3 % |
| 11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 248.201 | 225.028 | 90,7 % |
| | 40030487-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO | 18.391 | 0 | 0,0 % |
| | 40036407-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES JUNJI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2021 4° PROCESO | 229.810 | 225.028 | 97,9 % |
| 12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 249.160 | 206.243 | 82,8 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024

Hora : 09:06

Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--|--|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 13 | 40045604-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION JARDIN INFANTIL CECI DE PUNTA ARENAS 2022 | 249.160 | 206.243 | 82,8 % |
| | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 6.589.315 | 4.337.679 | 65,8 % |
| | 30328277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO AUGUSTO D'HALMAR, LO ESPEJO | 58.200 | 52.750 | 90,6 % |
| | 30339624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, LA CISTERNA | 114.002 | 39.910 | 35,0 % |
| | 30370779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MOISÉS GONZALEZ, BUIN | 3.700 | 0 | 0,0 % |
| | 30377277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCIA, MELIPILLA | 3.158 | 0 | 0,0 % |
| | 30380923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PROFESOR JUAN CABRERA, MELIPILLA | 3.223 | 0 | 0,0 % |
| | 30386924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO | 77.128 | 0 | 0,0 % |
| | 30401573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVEL MEDIO VISTA ALEGRE, CERRILLOS | 60.343 | 0 | 0,0 % |
| | 30411174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTOS DUMONT, INDEPENDENCIA | 899.122 | 757.008 | 84,2 % |
| | 30411325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA ROSA, LA PINTANA | 3.306 | 0 | 0,0 % |
| | 30450227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL LISZT, SAN JOAQUÍN | 217 | 0 | 0,0 % |
| | 30466935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL VALPARAÍSO, RECOLETA | 3.723 | 0 | 0,0 % |
| | 30467736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BUCALEMU, RENCA | 84.263 | 6.871 | 8,2 % |
| | 30471441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL M. BALLESTEROS, LA CISTERNA | 70.016 | 16.228 | 23,2 % |
| | 30471938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑO A | 371.772 | 371.375 | 99,9 % |
| | 30474133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NAVIA | 50.000 | 0 | 0,0 % |
| | 30479188-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORONA SUECA, PUDAHUEL | 337.831 | 154.656 | 45,8 % |
| | 30479846-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION S. CUNA Y J. INFANTIL CENTRAL LO HERMIDA DE PENALOLEN | 50.001 | 0 | 0,0 % |
| | 30486917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI SEMILLITAS, ESTACION CENTRAL | 50.000 | 0 | 0,0 % |
| 30486959-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI NUESTRO MUNDO, ESTACION CENTRAL | 215.156 | 183.459 | 85,3 % | |
| 30487411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO | 790.575 | 651.070 | 82,4 % | |
| 30488828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI DUENDECITOS Y DUENDECITAS PUENTE ALTO | 360.800 | 227.525 | 63,1 % | |
| 40000269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE | 50.000 | 0 | 0,0 % | |
| 40000277-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE | 0 | 264.806 | 0,0 % | |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024

Hora : 09:06

Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40000277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE | 283.932 | 147 | 0,1 % |
| 40000278-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS RAÍCES, EL BOSQUE | 0 | 294.641 | 0,0 % |
| 40000278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIS RAICES DE LA COMUNA DEL BOSQUE | 300.000 | 148 | 0,0 % |
| 40000604-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI PAIDAHUE, LA REINA | 45.634 | 9.847 | 21,6 % |
| 40000905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA | 50.000 | 0 | 0,0 % |
| 40001569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TERNURA DE QUINTA NORMAL | 50.000 | 0 | 0,0 % |
| 40003702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ | 1.340.433 | 0 | 0,0 % |
| 40003702-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ | 0 | 1.117.603 | 0,0 % |
| 40003761-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ | 38.914 | 17.455 | 44,9 % |
| 40021104-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RUISEÑOR DEL ALBA, RENCA | 52.122 | 10.987 | 21,1 % |
| 40030257-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MILLANTÚN, LA PINTANA | 37.113 | 9.553 | 25,7 % |
| 40030497-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, PUENTE ALTO | 24.979 | 0 | 0,0 % |
| 40030505-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CAPULLITO DE TERNURA, RENCA | 39.130 | 1.090 | 2,8 % |
| 40030544-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE XIPANTU, PEDRO AGUIRRE CERDA | 24.403 | 7.437 | 30,5 % |
| 40030956-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS, ESTACIÓN CENTRAL | 41.433 | 6.750 | 16,3 % |
| 40030970-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CONDORES, PEÑALOLÉN | 45.803 | 9.847 | 21,5 % |
| 40031372-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, RENCA | 25.502 | 0 | 0,0 % |
| 40031378-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITO DE SOL, SAN JOAQUÍN | 28.450 | 8.486 | 29,8 % |
| 40031419-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FANTASÍA, CERRO NAVIA | 45.516 | 13.197 | 29,0 % |
| 40031573-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS, PEDRO AGUIRRE CERDA | 42.670 | 8.711 | 20,4 % |
| 40032094-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAUCARIA, HUECHURABA | 50.742 | 10.789 | 21,3 % |
| 40032124-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, ÑUÑO A | 30.371 | 11.520 | 37,9 % |
| 40032527-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA, LO ESPEJO | 35.727 | 6.600 | 18,5 % |
| 40032732-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLIHUE, EL BOSQUE | 36.626 | 7.258 | 19,8 % |
| 40033278-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PECAS DEL MAÑANA, RENCA | 31.725 | 12.062 | 38,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA A NOVIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/11/2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/12/2024

Hora : 09:06

Página : 8

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 40033345-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL EL SAUCE, LAS CONDES | 26.643 | 5.289 | 19,9 % |
| | 40033504-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN, ESTACIÓN CENTRAL | 44.229 | 9.937 | 22,5 % |
| | 40035570-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL | 36.501 | 8.189 | 22,4 % |
| | 40035759-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL | 43.157 | 7.050 | 16,3 % |
| | 40036350-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL, PEDRO AGUIRRE CERDA | 35.678 | 8.039 | 22,5 % |
| | 40036787-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA | 45.346 | 9.389 | 20,7 % |
| 14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 176.963 | 0 | 0,0 % |
| | 30370407-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL SECTOR BONIFACIO, VALDIVIA | 23.875 | 0 | 0,0 % |
| | 40027008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, RÍO BUENO | 141.387 | 0 | 0,0 % |
| | 40056373-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PURINGUE RICO | 11.701 | 0 | 0,0 % |
| 15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 34.981 | 0,0 % |
| | 30470939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS TERRAZAS | 0 | 34.981 | 0,0 % |
| 16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 238.833 | 0 | 0,0 % |
| | 30480046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES DE SAN IGNACIO, SAN IGNACIO | 238.833 | 0 | 0,0 % |
| 98 | INTERREGIONAL | 1.635.828 | 1.342.702 | 82,1 % |
| | 40014181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019 | 330.776 | 289.398 | 87,5 % |
| | 40016658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO | 333.390 | 271.991 | 81,6 % |
| | 40026325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020 | 912.313 | 765.316 | 83,9 % |
| | 40033347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021 | 9.944 | 0 | 0,0 % |
| | 40036645-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTA INÉS, CHILLÁN VIEJO | 49.405 | 15.997 | 32,4 % |
| 99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | | 24.045.780 | 14.869.788 | 61,8 % |