

## INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A DICIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/01/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182301 SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

Fecha : 30/01/2025

Hora : 10:51

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	43.470	43.940	101,1 %
	40061345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGIÓN DE ATACAMA 2024	43.470	43.940	101,1 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	8.526.961	8.027.051	94,1 %
	30071218-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXION SECTOR DIEGO DE ALMAGRO CON EL PALOMAR COPIAPO	0	176.655	0,0 %
	30071218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN SECTOR DIEGO DE ALMAGRO CON EL PALOMAR, COPIAPÓ	488.478	311.822	63,8 %
	30124586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN DOBLE VÍA AVDA. EL PALOMAR, COPIAPÓ	604.779	604.779	100,0 %
	30412840-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES BANDURRIAS COPIAPÓ	20.900	20.900	100,0 %
	30415736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE VIAS Y ENTORNO, REGIÓN DE ATACAMA	640.490	620.493	96,9 %
	30446424-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN COSTANERA NORTE Y AMPLIACIÓN CONEXIONES, COPIAPÓ	114.000	114.000	100,0 %
	30463227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE URBANO KAUKARI, COPIAPÓ	1.007.435	1.003.798	99,6 %
	30463822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE LLANOS DE OLLANTAY, COPIAPÓ	581.699	581.700	100,0 %
	30478937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN BARRIO COMERCIAL COSTERO MERINO JARPA, CHAÑARAL	10.517	10.517	100,0 %
	30484946-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ACCESO ORIENTE POBLACIÓN TORREBLANCA, VALLENAR	189.284	189.284	100,0 %
	30485037-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO RIBEREÑO SECTOR OJANCOS, TIERRA AMARILLA	6.560	1.100	16,8 %
	30485043-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO QUEBRADA CABRITO CHAÑARAL	7.147	7.147	100,0 %
	40001758-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU ATACAMA, COPIAPÓ	15.000	1.319	8,8 %
	40005432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANO KAUKARI, 3° ETAPA A, CON REDISEÑO FLUVIAL, RIO COPIAPO	1.039.783	1.035.939	99,6 %
	40005512-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN APERTURA CAMINO CINTURA Y CONEXIONES, COPIAPÓ	101.035	91.035	90,1 %
	40012268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DIAGONAL ENTRE PUENTES, COPIAPO ARR	847.042	846.638	100,0 %
	40014632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA ALTO DEL CARMEN	207.386	199.135	96,0 %
	40020567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RUTA HISTORICA CULTURAL CHAÑARAL	5.875	5.875	100,0 %
	40020569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXPLANADA DE ENCUENTRO CIUDADANO MERINO JARPA, ETAPA 1, CHAÑARAL	3.400	565	16,6 %
	40023548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO ATACAMA	17.560	17.559	100,0 %
	40023565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE RUTAS PEATONALES EN LA REGIÓN DE ATACAMA	174.737	161.226	92,3 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## A DICIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/01/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182301 SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

Fecha : 30/01/2025

Hora : 10:51

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40023910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BRILLA EL SOL UNIDOS EN ALTOS DE ATACAMA Y LAS DUNAS COMUNA DE CALDERA	0	0	0,0 %
	40026103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN CAMPAMENTO JAIME SIERRA CASTILLO, COPIAPO	130.298	121.377	93,2 %
	40026451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRÍGUEZ COMUNA DE COPIAPÓ	130.000	117.419	90,3 %
	40032640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACIÓN LLANOS DE LA CANDELARIA ETAPA II, COPIAPO	1.263.253	899.414	71,2 %
	40033137-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE COPIAPO	6.370	6.370	100,0 %
	40037589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASEO RIBEREÑO VALLENAR	1.000	570	57,0 %
	40039684-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA AV. EL PALOMAR, TRAMO 3, COPIAPÓ	29.178	0	0,0 %
	40041301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO ATACAMA	301.150	301.150	100,0 %
	40041336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE KAUKARI, COPIAPO ETAPAS 1 Y 2	2.100	1.100	52,4 %
	40042071-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA SAN FELIX, ALTO DEL CARMEN	73.865	73.865	100,0 %
	40045618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN PASEO GANA	2.340	0	0,0 %
	40053166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 33 LLAMADO ATACAMA	504.300	504.300	100,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A DICIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 28/01/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182301 SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

Fecha : 30/01/2025

Hora : 10:51

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>8.570.431</b>	<b>8.070.991</b>	<b>94,2 %</b>