

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025
Hora : 12:25
Página : 4

516202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	19.536.724	6.870.600	35,2 %
	30063283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LICEO POLITECNICO C-20, COMUNA DE TALTAL	1	0	0,0 %
	30075677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. EJERCITO ENTRE H. AVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	1.215.422	558.264	45,9 %
	30076880-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL 21 DE MAYO DE TALTAL	1	0	0,0 %
	30076886-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION DEL HOSPITAL DE MEJILLONES	107.080	13.050	12,2 %
	30108048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA RURAL PEINE COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	1	0	0,0 %
	30116086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA TOCONAO, COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA	1	0	0,0 %
	30124596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE COMUNITARIO RENE SCHNEIDER	35.213	17.606	50,0 %
	30126588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO ESCOLAR CORVALLIS ANTOFAGASTA	710.000	0	0,0 %
	30128277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL PREFECTURA PROVINCIAL TOCOPILLA - PDI	1.454.457	602.804	41,4 %
	30153222-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN TENENCIA OLLAGUE (F)	0	244.660	0,0 %
	30153222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN TENENCIA OLLAGUE (F)	400.000	0	0,0 %
	30167472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, COMUNA DE SIERRA GORDA	1	0	0,0 %
	30302873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION TEATRO PEDRO DE LA BARRA, ANTOFAGASTA	3.099.898	1.627.142	52,5 %
	30402480-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BODEGA DE FARMACIA CENTRO ATENCION DEL NORTE	154.415	0	0,0 %
	30452924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, REHABILITACION DROGAS CALAMA	1	0	0,0 %
	30481623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL, CALAMA	0	19.014	0,0 %
	30485186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AVDA.P.AGUIRRE CERDA TRAMO LOS TAMARUGOS- ROTONDA, AFTA	1.085.327	0	0,0 %
	30486121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, CALAMA	1.098.368	319.995	29,1 %
	40003912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL 4TA COMPANIA DE BOMBEROS DE LA COMUNA DE TOCOPILLA	680.526	598.012	87,9 %
	40005331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MIRADOR FAMILIAR SECTOR ALTO BARROS ARANA, TOCOPILLA	1	0	0,0 %
	40005580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA PAULA JARAQUEMADA ANTOFAGASTA	1.042	0	0,0 %
	40010160-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ADQUISICION LETREROS DE MENSAJERIA VARIABLE PARA EL CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO ANTOFAGAST	332.504	332.504	100,0 %
	40013107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MULTICANCHA LUIS ADDUARD, COMUNA DE MEJILLONES	22.193	12.869	58,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025
Hora : 12:25
Página : 4

516202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40013565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RED ELECTRICA LOCALIDAD DE QUILLAGUA	485.726	466.497	96,0 %
	40018900-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y RELOCALIZACION COMPLEJO EDUCATIVO, LOCALIDAD SIERRA GORDA	103.482	50.655	49,0 %
	40021144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA B-245. KM 90,800 AL KM 113,100	1	0	0,0 %
	40024329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA ARTURO PRAT, CALAMA	1.096.775	380.644	34,7 %
	40027334-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION TENENCIA MEJILLONES, COMUNA MEJILLONES	20.550	20.550	100,0 %
	40027908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LAS ALMEJAS, COMUNA DE ANTOFAGASTA	2.235.560	862.337	38,6 %
	40029601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL DE CALAMA	22.797	22.797	100,0 %
	40031708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ACERAS BARRIO BRASIL ANTOFAGASTA (D)	1	0	0,0 %
	40033271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLES Y PASAJES BALNEARIO EL HUASCAR ANTOFAGASTA	1.028.950	216.270	21,0 %
	40034750-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO B-12, REGION ANTOFAGASTA	75.249	0	0,0 %
	40035729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AMPLIACION SISTEMA CONTROL DE UOCT REGION ANTOFAGASTA E INSTALACION SEMAFORO	1.221.926	262.939	21,5 %
	40038692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2023-2029, COMUNA DE TALTAL	60.000	21.822	36,4 %
	40039702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL BASURAL LA CHIMBA, ANTOFAGASTA	25.597	0	0,0 %
	40039890-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACIÓN SECTOR BARRIO CÍVICO, COMUNA DE MEJILLONES (D)	209.381	46.529	22,2 %
	40040456-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE TOCOPILLA	1	0	0,0 %
	40044349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE MEJILLONES	1	0	0,0 %
	40044854-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BASICO, RUTA B-383 S: CRUCE RUTA 23 CH - L MISCANTI, KM. 0,0 - KM. 6,2	1	0	0,0 %
	40045182-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COMPLEJO DE CANCHAS SECTOR 2 DEL ESTADIO MUNICIPAL DE MEJILLONES	126.474	0	0,0 %
	40045339-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO DIDECO, COMUNA DE MEJILLONES	83.562	0	0,0 %
	40047827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y CONSOLIDACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO EN CALAMA	1	0	0,0 %
	40048628-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANCHA DE FUTBOL Y MULTICANCHAS PARQUE LOS PINARES, ANTOFAGASTA	42.052	42.051	100,0 %
	40052344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COMPLEJO EDUCATIVO CARACOLE, COMUNA DE SIERRA GORDA	251.128	131.589	52,4 %
	40052530-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCUELA SAN ANTONIO DE PADUA, OLLAGÜE	1	0	0,0 %
	40053751-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LINEAS DE AGUA POTABLE ESCUELA E10 BERNARDO OHIGGINS., TOC	188.079	0	0,0 %
	40054977-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION CENTRO DE ATENCION INFANTO JUVENIL CON NECESIDAD ESPECIAL, COMUNA ANTOFAGASTA	290.914	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025
Hora : 12:25
Página : 4

516202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40054985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL LICEO MARTA NAREA A - 17, ANTOFAGASTA	200.000	0	0,0 %
	40055445-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BASICO ACCESO AL TATIO AGUAS CALIENTES, REGION DE ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
	40055453-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BASICO CASPANA - AYQUINA, REGION DE ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
	40055553-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL, RUTA B-157, KM. 22,000 AL KM. 43,152	1	0	0,0 %
	40055869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DIALISIS HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
	40055884-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RECINTO POLIDEPORTIVO CENTENARIO ANTOFAGASTA	545.000	0	0,0 %
	40057529-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO LAUTARO, COMUNA DE ANTOFAGASTA	465.000	0	0,0 %
	40058203-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EDIFICIO PARA LA INFANCIA PAKAPAKA, LOCALIDAD DE OLLAGUE	1	0	0,0 %
	40058613-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA HOSPITAL CARLOS CISTERNAS DE CALAMA	1	0	0,0 %
	40058963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LICEO RADOMIRO TOMIC ROMERO, CALAMA	1	0	0,0 %
	40059218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL ESCUELA PARANAL G-107, CALETA PAPOSO, TALTAL	1	0	0,0 %
	40062686-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN CALLE SANTA ROSA DE HUARA, ANTOFAGASTA	130.000	0	0,0 %
	40063770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO 3 PLAZAS CALLE EMILIO DE VIDTS, MEJILLONES	1	0	0,0 %
	40063982-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELECTRICA LICEO ELEUTERIO RAMIREZ, CALAMA	1	0	0,0 %
	40064007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PAVIMENTOS Y CIERRE PERIMETRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARACOL MANTA, CALAMA	1	0	0,0 %
	40064042-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA LUIS CUADRA COMUNA DE MEJILLONES	232.045	0	0,0 %
	40064384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PAVIMENTOS Y CIERRE PERIMETRAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA INTI LLACTA, CALAMA	1	0	0,0 %
	40064387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VTF NIDITO DE ANGELES, CALAMA	1	0	0,0 %
	40064616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREAS COMUNES LICEO ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA, CALAMA	1	0	0,0 %
	40064748-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE AULAS Y AMPLIACION DE COMEDOR DE ALUMNOS ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR, CALAMA	1	0	0,0 %
	40066913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ETAPA 1 SECTOR URGENCIAS CON	1	0	0,0 %
	40068457-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ETAPA 1 HOSPITAL DE MEJILLONES	1	0	0,0 %
	40069400-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN COMUNAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Fecha : 30/05/2025
Hora : 12:25
Página : 4

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

516202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		19.536.724	6.870.600	35,2 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.