INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JULIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 22/08/2025

Hora : 15:41

Página : 7

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	85.980.456	55.699.586	64,8 %
	20059863-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- INSTALACION APR GUADABA(S), NAHUELVE, PIVADENCO, NININCO, OTROS, LOS SAUCES	72.650	6.054	8,3 %
	20156148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE TOLTEN	2	0	0,0 %
	20160278-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL STA CELIA,CAMARONES Y EL MANZANO, CARAHUE	25.916	20.064	77,4 %
	20177920-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE CATRIRREHUE, SAAVEDRA	3.135.000	2.052.083	65,5 %
	20178141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CHIVILCOYAN, IMPERIAL	2	0	0,0 %
	20178172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MALLOCO LOLENCO, VILLARRICA	29.225	29.224	100,0 %
	20187802-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CONSULTORIO LAUTARO Y ADECUACION A CESFAM	2	0	0,0 %
	30036236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LEFUN, VILLARRICA	3.520.000	2.393.273	68,0 %
	30038126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CAIVICO, VILCUN	1.925.000	707.821	36,8 %
	30044383-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR DIDAICO-TEMULEMU, COMUNA DE TRAIGUEN	4.379	0	0,0 %
	30045256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE MITRAUQUEN ALTO Y BAJO LONQUIMAY	77.090	6.942	9,0 %
	30057859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE APR DE PAILACOYAN, RUCATRARO Y COYANCO. CARAHUE	2.200.000	1.352.415	61,5 %
	30061964-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR, NUEVA IMPERIAL	5.029	0	0,0 %
	30064908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION A.P.R.QUILLEM BAJO, ALTO Y QUEBRADA MOLINO, CARAHUE	48.400	0	0,0 %
	30069841-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CONSULTORIO GENERAL PERQUENCO Y ADECUACION A CESFAM	3.700.972	3.130.198	84,6 %
	30070555-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL EDIFICIO CONSISTORIAL, ANGOL	3.014.141	2.712.446	90,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JULIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 22/08/2025

Hora : 15:41

Página : 7

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30072803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL PICHPELLAHUEN - LUMACO	26.394	0	0,0 %
30072828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL LICEO DOMINGO SANTA MARIA, RENAICO	31.219	31.215	100,0 %
30075290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR VILCUN	2	0	0,0 %
30080556-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS CIUDAD DE LAUTARO	1	0	0,0 %
30080581-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE DOLLINCO ALHUECO, LAUTARO	2.200.000	1.110.101	50,5 %
30080600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-422 PTO.SAAVEDRA - EL ALMA - EL TEMO, SAAVEDRA	22.550	552	2,4 %
30081138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS S-464 Y S-488; ALMAGRO - BARROS ARANA	3.000	209	7,0 %
30084551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CESFAM CONSULTORIO GENERAL DE	313.262	30.978	9,9 %
30085715-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL DE COLLIPULLI	2	0	0,0 %
30094632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEHUENCO, VICTORIA	1.573.385	1.567.108	99,6 %
30096102-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL -	48.278	16.494	34,2 %
30096109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-222 HUALACURA LOS BOLDOS	2.542	572	22,5 %
30096407-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL DEL SECTOR DE RULO, NUEVA IMPERIAL	1.254.017	1.076.073	85,8 %
30096778-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ALPEHUE- CASABLANCA MELIPEUCO	20.626	0	0,0 %
30100107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL DE HUISCAPI COMUNA LONCOCHE	2.998.013	2.834.781	94,6 %
30100340-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PIEDRA ALTA, SAAVEDRA	9.358	4.685	50,1 %
30103883-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION ESTADIO MUNICIPAL DE PUREN	3	0	0,0 %
30103935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MONOPAINA CHAPOD, PADRE LAS CASAS	160.985	36.636	22,8 %
30104345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RED AGUAS SERVIDAS LABRANZA CENTRO, TEMUCO.	8.227	0	0,0 %
30112007-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES RURAL E INTERURBANO DE PUERTO SAAVEDRA	6.279	0	0,0 %
30112980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE 3 PONIENTE ENTRE 1 NORTE Y PASAJE EL PINAR-TEMUCO	70.600	43.200	61,2 %
30119003-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA MUNICIPAL SAN JUAN DE AILLINCO, GALVARINO	1	0	0,0 %
30119015-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA MANZANAR, COMUNA DE LUMACO	1	0	0,0 %
30121509-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA ESPECIAL NIELOL DE TEMUCO	5.571.058	4.073.192	73,1 %
30122283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO MAQUEHUE - ZANJA, PADRE LAS CASAS	938	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JULIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fecha : 22/08/2025

Hora : 15:41

Página : 7

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30126632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL QUINQUEN, LONQUIMAY	738.234	293.865	39,8 %
30126701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL QUECHEREGUAS, TRAIGUEN	530.109	204.860	38,6 %
30129336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SIS. AGUA POTABLE HUINCACARA SUR VOIPIR SECO, VILLARRICA	402	0	0,0 %
30130586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PICHIQUEPE, P. LAS CASAS	1.516.776	1.355.780	89,4 %
30131841-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM NUEVO AMANECER, TEMUCO	6.668.412	4.520.403	67,8 %
30134056-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA DE LOS HEROES, PITRUFQUEN	1.093.406	989.589	90,5 %
30135321-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA APR COM. JUAN PAINEN Y FCO.QUEUPUMIL, P.L.CASAS	79.391	52.945	66,7 %
30135685-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION LICEO GREGORIO URRUTIA, GALVARINO	250.000	134.345	53,7 %
30136315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION IGLESIA SAN JUAN EVANGELISTA, PITRUFQUEN.	8.897	0	0,0 %
30136329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL NANCUL NORTE, VILLARRICA	193.065	168.854	87,5 %
30137818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL TERCERA COMPANIA BOMBEROS,	2	0	0,0 %
30187622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA DE PAILAHUEQUE - ERCILLA	1	0	0,0 %
30221173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUEN	1.340.000	936.116	69,9 %
30236022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA ARTURO PRAT, PERQUENCO	406.705	404.720	99,5 %
30249672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA MARTIN ALONQUEO, GENERAL LÓPEZ, VILCÚN	1	0	0,0 %
30256122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS BRIGADA DE METRENCO, PLC	1	0	0,0 %
30267380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE COLLIPULLI	2	0	0,0 %
30271873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL ANILCO, VILLARRICA	23.794	3.237	13,6 %
30285772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VILLA EL BOSQUE, PADRE LAS CASAS	826.047	733.206	88,8 %
30292973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL BRIGADA FUNDO EL CARMEN, TEMUCO.	82.154	57.582	70,1 %
30301572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ARAUCO, CHUMPULLI, GUINIMO, FREIRE	2.932	1.954	66,6 %
30328827-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS NOVENA COMPANIA DE QUEPE	65.604	53.507	81,6 %
30343539-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM HUEQUEN, ANGOL	1.039.127	0	0,0 %
30348575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CECOSF EL RETIRO, ANGOL	820	819	99,9 %
30349028-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL ROSARIO, VICTORIA	795.464	381.041	47,9 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JULIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 22/08/2025

Hora : 15:41

Página : 7

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30352173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR METODISTA (MILLARAY), TEMUCO	351.240	125.958	35,9 %
30360375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL GUINDO CHICO, LOS SAUCES	401.423	273.336	68,1 %
30361046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION URGENCIA HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA, TEMUCO	149.694	38.898	26,0 %
30362077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL MAICA, COLLIPULLI	215.002	0	0,0 %
30363280-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 3° COMPANIA DE BOMBEROS DE PUERTO DOMINGUEZ-SAAVEDRA	1	0	0,0 %
30376489-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL DE LA ARAUCANIA	1	0	0,0 %
30377222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL VILLA ESPERANZA, COLLIPULLI	1.024.000	714.726	69,8 %
30378922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DE SALUD INTERCULTURAL BORO A FILULAWEN	540.013	167.886	31,1 %
30379323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SIST. AGUA POTABLE CHUCAUCO, SANTA PAULA Y NUEVE DE JULIO, FREIRE	3.808.000	2.173.566	57,1 %
30384722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA BASICA LICANCURA, CURARREHUE	1	0	0,0 %
30391825-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CONSULTORIO GENERAL RURAL CHOLCHOL Y ADECUACION A CESFAM, CHOLCHOL	100.000	60.369	60,4 %
30393933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CECOSF BAJO TRAIQUEN, VICTORIA	1.245.180	288.222	23,1 %
30396675-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CHOMIO DE PADRE LAS	1	0	0,0 %
30397777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VILLARRICA	74.093	0	0,0 %
30407223-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR, LOS SAUCES	64.000	0	0,0 %
30409922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS LONQUIMAY	17.089	4.975	29,1 %
30433475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL ANINIR- TRAIQUEN	306.850	243.915	79,5 %
30436372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL LASTARRIA, GORBEA	7.748	1.998	25,8 %
30441475-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL JUAN COLIPE, TEMUCO.	22.660	0	0,0 %
30446872-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUECHOPUDO, MITARRUCAHUE, RELUN, VILLARRICA	49.021	0	0,0 %
30459418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTADIO QUEULE, COMUNA DE TOLTEN	4	0	0,0 %
30464197-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS SEGUNDA FAJA ,VILLARRICA	22.976	8.914	38,8 %
30467433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TERMINAL DE BUSES HUALPIN, COMUNA T.SCHMIDT	1.630.768	1.385.267	84,9 %
30467604-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARQUE ESTADIO MUNICIPAL DE LAUTARO	1.922.090	1.618.912	84,2 %
30468944-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAN DE CIERRE VERTEDERO ANGOL	39.000	27.425	70,3 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JULIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 22/08/2025

Hora : 15:41

Página : 7

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30470443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTACIONES COMUNITARIAS DE SALUD RURAL, COMUNA ANGOL	273.475	113	0,0 %
30470444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTACIONES COMUNITARIAS DE SALUD RURAL, COLLIPULLI	305.394	210.220	68,8 %
30470633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE 5 ESTACIONES COMUNITARIAS DE SALUD RURAL, COMUNA LONQUIMAY	154.157	0	0,0 %
30471635-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LIUMALLA, HUALAPULLI, COLLICO , VILLARRICA	5.280	0	0,0 %
30480161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA MIGUEL HUENTELEN, COLLIPULLI	6	0	0,0 %
30483460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA SALVADOR ALLENDE DE PAILAHUEQUE, ERCILLA	5.024.000	3.752.394	74,7 %
30484502-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM VILLA ALEGRE PEDRO PASTOR ARAYA, TEMUCO	2	0	0,0 %
30484568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CIRCUITO LINEAL URBANO (FAJA EFE), ANGOL	29.843	0	0,0 %
30484569-0 -ETAPA DISEÑO- HABILITACION ANTIGUO HOSPITAL DE ANGOL PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	100.000	38.066	38,1 %
30484571-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GIMNASIO ALBERTO LARRAGUIBEL MORALES, COMUNA DE ANGOL	1	0	0,0 %
30484874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA LOCALIDAD DE PUA, VICTORIA	372.988	372.988	100,0 %
30484906-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MONTRE LLANCAMIL, PERQUENCO	1.016.367	842.745	82,9 %
30485336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA SALUD RURAL RADALCO, COMUNA DE CURACAUTIN	11.765	0	0,0 %
30485668-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CIRCUITO PATRIMONIAL, COLLIPULLI	1	0	0,0 %
30486596-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ROMOPULLI, SAAVEDRA	79.784	25.651	32,2 %
30486614-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE PUNTOS LIMPIOS EN LA REGION DE LA ARAUCANIA	111.589	0	0,0 %
40000118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY.	1	0	0,0 %
40000938-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPANIA DE BOMBEROS, NUEVA IMPERIAL	5.637	5.637	100,0 %
40001915-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS SECTOR FIN FIN - ALTO BORO A COMUNA NUEVA IMPERIAL	1	0	0,0 %
40002287-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE PITRANTU ENTRE AV. P. DE VALDIVIA Y YAUPI, TEMUCO	19.819	0	0,0 %
40002869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE TEODORO SCHMIDT	23.367	23.362	100,0 %
40004714-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO MARILUAN, VICTORIA	3	0	0,0 %
40004832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CALZADA AV. O'HIGGINS, VICTORIA	12.420	8.634	69,5 %
40005104-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR MARILEO, LAUTARO	22.233	0	0,0 %
40005682-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CANCHA ESTADIO MUNICIPAL DE CAJON, VILCUN	385.284	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A JULIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 22/08/2025

Hora : 15:41

Página : 7

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40005818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS ORIENTE ENTRE HEROES DE LA CONCEPCION Y VIA PAVIMENTADA, ANGOL	95.949	23.844	24,9 %
40006083-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIDAD DE ONCOLOGIA INTEGRAL REGION DE LA ARAUCANIA	56.302	0	0,0 %
40006966-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA ERICO HORNUNG, COLLIPULLI	24.431	0	0,0 %
40008096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN ESCUELA EGON KEUTMANN HUISCAPI, LONCOCHE	31.844	0	0,0 %
40008405-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION ESCUELA CRUZACO, COMUNA LONQUIMAY	1	0	0,0 %
40009707-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS SUR Y OESTE, REGION DE LA ARAUCANIA	13.500	0	0,0 %
40009708-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS NORTE Y ESTE, REGION DE LA ARAUCANIA	16.320	0	0,0 %
40010615-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BANDEJONES AVENIDA SUIZA, SEGUNDA ETAPA, TRAIQUEN	244.314	91.655	37,5 %
40012734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION AVDA. J. M. BALMACEDA ENTRE AVDA. VILLARRICA Y CALLE M. BULNES, LONCOCHE	1.525.127	1.042.958	68,4 %
40015138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA	2.216.621	1.836.862	82,9 %
40015334-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RETEN TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE	19.244	0	0,0 %
40015848-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL REPOCURA, CHOL CHOL	50.000	7.491	15,0 %
40016268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850	1.111.062	0	0,0 %
40019783-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA E-77 GUSTAVO VASQUEZ DIAZ, LOS SAUCES	200.000	107.287	53,6 %
40021163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN RAMON, A COLLIMALLIN, PENCHUCON Y NIGUEN, LONCOCHE	57.443	52.269	91,0 %
40021667-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIDAD DE CUIDADOS PEDIATRICOS DE APOYO HOSPITAL HHA, TEMUCO	1.100.002	1.100.000	100,0 %
40024183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. MIRAFLORES ENTRE VILLA ALEGRE Y LAS TORRES, VICTORIA	438.057	312.663	71,4 %
40024413-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CERRO CHIWAIKO	154.413	1.288	0,8 %
40026929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PIDIMA	639.027	317.905	49,7 %
40029327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL CAMPOS DEPORTIVOS , TEMUCO	973.999	637.337	65,4 %
40030398-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS OCTAVA COMPANIA DE BOMBEROS DE TEMUCO	4.320	4.319	100,0 %
40030703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y RELOCALIZACION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS PUA, VICTORIA	3.407.720	1.986.601	58,3 %
40037419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SERVICIO DE MONITOREO (PILOTO) BARRIO NORTE TEMUCO	280.701	60.811	21,7 %
40037607-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN ESTADIO VIEJO CARAHUE, COMUNA CARAHUE	4	0	0,0 %
40038582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE LOS PIONEROS ENTRE MON REPOZ Y LITTA MADONNA, LABRANZA, TEMUCO.	127.495	990	0,8 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA A JULIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/07/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 22/08/2025

Hora : 15:41

Página : 7

516902 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40040058-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION DISENO SISTEMA APR CORRIENTES BLANCAS, REPOCURA Y RUCATRARO, COMUNA DE GAVARINO	40.425	0	0,0 %
	40045174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CANCHA Y ADECUACION ESTADIO EL ALTO COMUNA DE PADRE LAS CASAS	10.003	0	0,0 %
	40049461-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR TOLTEN	250.000	124.070	49,6 %
	40050452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION REFUERZO PUENTE VIEJO PADRE LAS CASAS - TEMUCO	255.200	0	0,0 %
	40051592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 33 PROCESO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	517.396	0	0,0 %
	40055058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA	1.617.380	782.773	48,4 %
	40055698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR NEICUF - POCULON - SALTAPURA, COMUNA T. SCHMIDT	2.200.000	1.265.147	57,5 %
	40056687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA	617.989	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	70.725	32.660	46,2 %
	20189205-0 -ETAPA DISEÑO- INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE PULLALLAN Y HABILITACIÓN SERVICIO CALOF, SAAVEDRA	70.725	32.660	46,2 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		86.051.181	55.732.246	64,8 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.