

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A AGOSTO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/08/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/09/2025  
Hora : 09:32  
Página : 7

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región |                                                                                                         | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                         | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ                                                                                      | 472.212                                         | 192.553   | 40,8 %      |
|        | 30474734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA PAMPA, ALTO HOSPICIO           | 302.985                                         | 137.947   | 45,5 %      |
|        | 40036606-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIOS HUELLITAS, IQUIQUE                   | 45.455                                          | 21.178    | 46,6 %      |
|        | 40056200-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN ESTRELLITA DEL DESIERTO DE HUARA                                   | 48.144                                          | 600       | 1,2 %       |
|        | 40063524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ELÉCTRICAS SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN 3 JARDINES INFANTILES | 75.628                                          | 32.828    | 43,4 %      |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA                                                                                   | 58.759                                          | 11.200    | 19,1 %      |
|        | 40031526-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL SIRENITA, ANTOFAGASTA                              | 55.200                                          | 11.200    | 20,3 %      |
|        | 40054684-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL RAYITO DE PAZ - ANTOFAGASTA                        | 3.559                                           | 0         | 0,0 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA                                                                                       | 984.513                                         | 251.452   | 25,5 %      |
|        | 30362974-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LAS FLORES, OJANCOS, TIERRA AMARILLA          | 343.472                                         | 241.069   | 70,2 %      |
|        | 30468194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NUEVA CASTILLA, VALLENAR          | 565.389                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40033811-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DELFINCITO, CARRIZALILLO FREIRINA                  | 53.423                                          | 9.631     | 18,0 %      |
|        | 40033843-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN PINGÜINOS DE HUMBOLDT, CHANARAL DE ACEITUNO FREIRINA        | 22.229                                          | 752       | 3,4 %       |
| 04     | REGIÓN DE COQUIMBO                                                                                      | 4.172.561                                       | 1.553.224 | 37,2 %      |
|        | 30403029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MEXICO, COQUIMBO                  | 810.774                                         | 568.136   | 70,1 %      |
|        | 30434375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ROJAS, LA SERENA              | 150.243                                         | 120.028   | 79,9 %      |
|        | 30480264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VIAL RECABARREN, ILLAPEL          | 1.007.258                                       | 566.969   | 56,3 %      |
|        | 40024741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI            | 209.280                                         | 97.671    | 46,7 %      |
|        | 40024741-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS RAMADAS, PUNITAQUI               | 0                                               | 143       | 0,0 %       |
|        | 40024770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MARÍA INÉS CORRAL, OVALLE         | 490.912                                         | 140.526   | 28,6 %      |
|        | 40025202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PIN PON, COMUNA DE COQUIMBO         | 713.006                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030870-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PELUSITAS DEL BRILLADOR, LA SERENA     | 13.650                                          | 7.800     | 57,1 %      |
|        | 40032046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL CAMPANITA DE OVALLE                             | 641.360                                         | 14.259    | 2,2 %       |
|        | 40037410-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO NUBECITA, OVALLE                    | 4.246                                           | 4.246     | 100,0 %     |
|        | 40050271-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PARCIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ARDILLITAS, COQUIMBO       | 17.935                                          | 15.411    | 85,9 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A AGOSTO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

SIAP 2.0

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/08/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/09/2025  
Hora : 09:32  
Página : 7

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región |                                                                                                        | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                        | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 05     | 40057405-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CONEJITOS, COMUNA DE MONTE PATRIA | 54.947                                          | 18.035    | 32,8 %      |
|        | 40066363-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA VILLA ALEGRIA, COMUNA LA SERENA       | 58.950                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE VALPARAISO                                                                                   | 3.400.189                                       | 452.492   | 13,3 %      |
|        | 30317478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVELES MEDIOS SANTA JULIA, VIÑA DEL MAR         | 140.335                                         | 18.688    | 13,3 %      |
|        | 30337973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS EN BELLAVISTA, SAN ANTONIO      | 71.007                                          | 30.966    | 43,6 %      |
|        | 30386524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO VENTISCA, QUILPUÉ                    | 65.670                                          | 45.960    | 70,0 %      |
|        | 30386885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO TIERRAS ROJAS, QUILPUÉ               | 36.209                                          | 643       | 1,8 %       |
|        | 30431822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL PICHICHE, QUILPUÉ                              | 420.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30469687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CAROLINA OCAMPO, SAN FELIPE          | 369.289                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30479797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CERRO NEGRO, CABILDO                 | 146.085                                         | 24.588    | 16,8 %      |
|        | 30484152-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL SALA CUNA BLANCA NIEVES, OLMÚE                 | 405.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL MEDIA LUNA, QUILLOTA                           | 670.000                                         | 245.454   | 36,6 %      |
|        | 40030881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ALEGRE DESPERTAR DE LA CALERA      | 680.000                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40031272-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAPULLITO, VALPARAÍSO                 | 57.786                                          | 36.390    | 63,0 %      |
|        | 40055647-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE LUZ DE LOS ANDES                        | 55.114                                          | 19.750    | 35,8 %      |
|        | 40064923-0 -ETAPA DISEÑO- HABILITACION JARDIN INFANTIL MELODIA DE VIÑA DEL MAR                         | 114.000                                         | 30.053    | 26,4 %      |
| 06     | 40067562-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PETI MAHATU                      | 148.934                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40068727-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA TRENCITO DE LLAYLLAY                  | 20.760                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS                                                       | 3.718.954                                       | 544.541   | 14,6 %      |
|        | 30100264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL LUCERO COMUNA RANCAGUA                         | 53.268                                          | 31.341    | 58,8 %      |
|        | 30358572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS TORUNOS, GRANEROS            | 875.089                                         | 31.341    | 3,6 %       |
|        | 30363130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA SANTA MARÍA, MACHALÍ       | 531.614                                         | 124.160   | 23,4 %      |
|        | 30375625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL A. PEREZ CANTO, LAS CABRAS       | 1.043.861                                       | 31.341    | 3,0 %       |
|        | 30418828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BAQUEDANO, RANCAGUA              | 60.108                                          | 31.341    | 52,1 %      |
|        | 30424528-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA ARAUCARIA, RANCAGUA        | 53.268                                          | 31.341    | 58,8 %      |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A AGOSTO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/08/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/09/2025
Hora : 09:32
Página : 7

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región |                                                                                                              | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |           |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                              | Identificado                                 | Ejecutado | % Ejecutado |
| 07     | 30460688-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PEUCO, MOSTAZAL                        | 60.117                                       | 31.341    | 52,1 %      |
|        | 30468440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO LAS LOMAS DE SAN ISIDRO, PERALILLO         | 262.855                                      | 29.809    | 11,3 %      |
|        | 30480157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRAFLORES, CHIMBARONGO                | 209.225                                      | 108.236   | 51,7 %      |
|        | 30481823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SAN JOSÉ, CODEGUA                      | 495.651                                      | 94.290    | 19,0 %      |
|        | 40037279-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PULGARCITO, RANCAGUA                        | 65.773                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40046177-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS MANTOS, RANCAGUA                      | 8.125                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DEL MAULE                                                                                             | 3.387.962                                    | 1.127.626 | 33,3 %      |
|        | 30363881-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI LIRCAY, TALCA                                   | 0                                            | 525.397   | 0,0 %       |
|        | 30363881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL JUNJI LIRCAY, COMUNA DE TALCA                      | 590.271                                      | 33.519    | 5,7 %       |
|        | 30377522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI DOÑA ESTELA, SAN CLEMENTE                    | 619.974                                      | 308.209   | 49,7 %      |
|        | 30480706-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LOS MUÑEQUITOS DE CAUQUENES                          | 5.835                                        | 0         | 0,0 %       |
|        | 30480867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL GLOBITO DE CURICÓ                                    | 1.350.986                                    | 237.183   | 17,6 %      |
|        | 30485355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN TOTAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO PANDY, TALCA                 | 737.335                                      | 4.841     | 0,7 %       |
|        | 40027562-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI VOLCÁN ANTUCO, COMUNA DE CURICÓ                 | 44.982                                       | 9.895     | 22,0 %      |
|        | 40027563-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL JUNJI CORRALONES, COMUNA DE SAN CLEMENTE              | 38.579                                       | 8.582     | 22,2 %      |
| 08     | REGIÓN DEL BIO BIO                                                                                           | 1.848.370                                    | 120.484   | 6,5 %       |
|        | 30359922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CENTINELA II, TALCAHUANO           | 678.707                                      | 83.499    | 12,3 %      |
|        | 30383327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MAVIDAHUE, PENCO                       | 152.936                                      | 7.594     | 5,0 %       |
|        | 30470393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VILLA CORDILLERA, TUCAPEL              | 183.936                                      | 12.674    | 6,9 %       |
|        | 30480380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FRANCISCO COLOANE, SAN PEDRO DE LA PAZ | 16.721                                       | 15.370    | 91,9 %      |
|        | 30481815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDINES CORCOVADO, CORONEL                             | 48.506                                       | 1.347     | 2,8 %       |
|        | 30484023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VILLA EVANGELISTA, SAN PEDRO DE LA PAZ | 416.769                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 30484608-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BRISAS DEL MAR, TOMÉ                     | 42.553                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN, CONCEPCIÓN                    | 132.065                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40033748-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA SUR, CONCEPCIÓN                | 153.764                                      | 0         | 0,0 %       |
|        |                                                                                                              |                                              |           |             |
|        |                                                                                                              |                                              |           |             |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A AGOSTO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/08/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/09/2025
Hora : 09:32
Página : 7

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región |                                                                                                        | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                        | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 09     | 40061127-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL WALT DISNEY, COMUNA DE HUALPÉN     | 22.413                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | REGIÓN DE LA ARAUCANIA                                                                                 | 2.264.624                                       | 819.460   | 36,2 %      |
|        | 30120194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL LAS AVELLANITAS, LAUTARO                       | 1.211.439                                       | 639.017   | 52,7 %      |
|        | 30481313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PORTAL SAN FRANCISCO, TEMUCO     | 3.255                                           | 3.255     | 100,0 %     |
|        | 40026916-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QUETROLEUFU, PUCÓN                  | 41.528                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40026995-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ESTRELLITA, TEMUCO                    | 27.271                                          | 26.366    | 96,7 %      |
|        | 40027622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO | 667.299                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40027622-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA JORGE TEILLIER, TEMUCO    | 0                                               | 48.679    | 0,0 %       |
|        | 40035979-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LUCIANO FARIÑA, TEMUCO           | 40.215                                          | 29.359    | 73,0 %      |
|        | 40058642-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL WE CHOYUN, TRAIGUEN                | 0                                               | 33.194    | 0,0 %       |
|        | 40058642-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL WE CHOYUN TRAIGUEN                    | 41.320                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40061306-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL KIMPELU, PADRE LAS CASAS              | 88.871                                          | 39.590    | 44,5 %      |
|        | 40065345-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL VILLA LLAKOLEN, LAUTARO                         | 47.552                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40067462-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL PARQUE VILLARRICA 7, VILLARRICA                 | 51.033                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40068327-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TROMEN QUEPE PADRE LAS CASAS        | 44.841                                          | 0         | 0,0 %       |
| 10     | REGIÓN DE LOS LAGOS                                                                                    | 2.410.656                                       | 184.890   | 7,7 %       |
|        | 30480673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AITUE, QUELLÓN                   | 776.119                                         | 41.283    | 5,3 %       |
|        | 30481300-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL INÉS DE BAZÁN, CASTRO            | 506.599                                         | 41.283    | 8,1 %       |
|        | 30483001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL UBALDO MANCILLA, CASTRO          | 725.872                                         | 15.018    | 2,1 %       |
|        | 40027073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA POBL. SAN JOSÉ, LOS MUERMOS      | 313.266                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40052308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION J. INFANTIL Y SALA CUNA PRINCIPITO DE OSORNO                 | 88.800                                          | 87.306    | 98,3 %      |
| 11     | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO                                                      | 3.392                                           | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030487-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUERTO CHACABUCO                                | 3.392                                           | 0         | 0,0 %       |
| 12     | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA                                                         | 58.957                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 40067388-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL PUH PUNTA ARENAS                                | 58.957                                          | 0         | 0,0 %       |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A AGOSTO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/08/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/09/2025  
Hora : 09:32  
Página : 7

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región |                                                                                                                  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                                  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 13     | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO                                                                                 | 11.809.664                                      | 5.838.924 | 49,4 %      |
|        | 30339624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VICTORIA, LA CISTERNA                      | 3.511                                           | 2.041     | 58,1 %      |
|        | 30370580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CÁNDIDO GRACIA, BUIN                       | 4.574                                           | 4.390     | 96,0 %      |
|        | 30383677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNAS Y NIVELES MEDIOS SAN PEDRO, PUENTE ALTO                    | 343.708                                         | 12.530    | 3,6 %       |
|        | 30386924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTACIÓN LA OBRA, PUENTE ALTO             | 78.343                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30401573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVEL MEDIO VISTA ALEGRE, CERRILLOS            | 24.332                                          | 0         | 0,0 %       |
|        | 30411174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL SANTOS DUMONT, INDEPENDENCIA              | 143.393                                         | 75.998    | 53,0 %      |
|        | 30471442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SALAS CUNA Y NIVELES MEDIO VILLA PORTALES, ESTACIÓN CENTRAL | 190.299                                         | 38.818    | 20,4 %      |
|        | 30471938-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ISABEL RIQUELME, ÑUÑO A                                  | 803.308                                         | 777.243   | 96,8 %      |
|        | 30474133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NAVIA                                       | 996.118                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30474133-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL BAMBI, CERRO NAVIA                                          | 0                                               | 497.978   | 0,0 %       |
|        | 30479188-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORONA SUECA, PUDAHUEL                    | 129.390                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 30479736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL GENERAL YÁÑEZ, LA FLORIDA                 | 158.150                                         | 21.592    | 13,7 %      |
|        | 30486917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI SEMILLITAS, ESTACION CENTRAL                                     | 1.022.687                                       | 422.250   | 41,3 %      |
|        | 30486959-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI NUESTRO MUNDO, ESTACION CENTRAL                                  | 749.834                                         | 491.660   | 65,6 %      |
|        | 30487411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALAS CUNA PICHICHE RUKA, PUENTE ALTO                                    | 264.782                                         | 71.106    | 26,9 %      |
|        | 30488828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI DUENDECITOS Y DUENDECITAS PUENTE ALTO                            | 1.050.217                                       | 599.103   | 57,0 %      |
|        | 40000269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE                                | 810.308                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40000269-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI ESTRELLA DE LOS MORROS, EL BOSQUE                                   | 0                                               | 212.666   | 0,0 %       |
|        | 40000277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JARDIN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE                  | 546.477                                         | 0         | 0,0 %       |
|        | 40000277-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL ZAPATITO AZUL DE LA COMUNA DE EL BOSQUE                     | 0                                               | 315.040   | 0,0 %       |
|        | 40000278-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS RAÍCES, EL BOSQUE                           | 0                                               | 1.085.421 | 0,0 %       |
|        | 40000278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIS RAICES DE LA COMUNA DEL BOSQUE           | 1.246.349                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40000604-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SC Y JI PAIDAHUE, LA REINA                                                  | 36.094                                          | 9.065     | 25,1 %      |
|        | 40000905-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA                             | 0                                               | 749.032   | 0,0 %       |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A AGOSTO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/08/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/09/2025
Hora : 09:32
Página : 7

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región |                                                                                                          | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |           |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
|        |                                                                                                          | Identificado                                 | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 40000905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CEPILLÍN, LA GRANJA                  | 1.624.070                                    | 0         | 0,0 %       |
|        | 40001569-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TERNURA, QUINTA NORMAL                  | 0                                            | 126.313   | 0,0 %       |
|        | 40001569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TERNURA DE QUINTA NORMAL             | 342.535                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40003702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ           | 671.875                                      | 0         | 0,0 %       |
|        | 40003702-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS ARDILLITAS DE CONCHALÍ              | 0                                            | 214.130   | 0,0 %       |
|        | 40003761-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE CONCHALÍ  | 21.178                                       | 19.950    | 94,2 %      |
|        | 40021104-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RUISEÑOR DEL ALBA, RENCA                | 31.317                                       | 357       | 1,1 %       |
|        | 40030257-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MILLANTÚN, LA PINTANA                   | 28.729                                       | 7.632     | 26,6 %      |
|        | 40030497-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL VILLA PUENTE ALTO, PUENTE ALTO                      | 24.241                                       | 7.190     | 29,7 %      |
|        | 40030505-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN CAPULLITO DE TERNURA, RENCA                      | 28.323                                       | 357       | 1,3 %       |
|        | 40030956-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CARÍÑOSITOS, ESTACIÓN CENTRAL       | 26.563                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030970-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NIDO DE CONDORES, PEÑALOLÉN             | 35.179                                       | 9.065     | 25,8 %      |
|        | 40031372-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PETETE, RENCA                           | 24.762                                       | 7.235     | 29,2 %      |
|        | 40031419-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL FANTASÍA, CERRO NAVIA                | 22.821                                       | 961       | 4,2 %       |
|        | 40031573-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS, PEDRO AGUIRRE CERDA | 24.141                                       | 357       | 1,5 %       |
|        | 40032094-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL LA ARAUCARIA, HUECHURABA                            | 30.201                                       | 357       | 1,2 %       |
|        | 40032124-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS AMAPOLAS, ÑUÑO A                 | 18.129                                       | 1.329     | 7,3 %       |
|        | 40032527-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITA, LO ESPEJO                    | 28.677                                       | 6.957     | 24,3 %      |
|        | 40032732-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ILLIHUE, EL BOSQUE                      | 28.891                                       | 7.404     | 25,6 %      |
|        | 40033278-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUES Y PECAS DEL MAÑANA, RENCA        | 18.602                                       | 946       | 5,1 %       |
|        | 40033345-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL EL SAUCE, LAS CONDES                                | 15.505                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40033504-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL DEL EDÉN, ESTACIÓN CENTRAL                          | 34.643                                       | 9.155     | 26,4 %      |
|        | 40035570-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS, MACUL                       | 28.340                                       | 7.407     | 26,1 %      |
|        | 40035759-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NAZARETH, SAN MIGUEL                    | 35.415                                       | 7.050     | 19,9 %      |
|        | 40036350-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDITO DE SOL, PEDRO AGUIRRE CERDA      | 27.667                                       | 10.232    | 37,0 %      |

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A AGOSTO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Fecha : 26/09/2025  
Hora : 09:32  
Página : 7

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/08/2025  
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 091101 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

| Región               |                                                                                                          | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|
|                      |                                                                                                          | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 14                   | 40036787-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ROSAS, CERRO NAVIA                  | 35.986                                          | 8.607      | 23,9 %      |
|                      | REGIÓN DE LOS RIOS                                                                                       | 781.773                                         | 343.295    | 43,9 %      |
|                      | 40027008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, RÍO BUENO                 | 771.063                                         | 0          | 0,0 %       |
|                      | 40027008-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CRUCERO, COMUNA DE RÍO BUENO          | 0                                               | 343.295    | 0,0 %       |
|                      | 40056373-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PURINGUE RICO                                     | 10.710                                          | 0          | 0,0 %       |
| 15                   | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA                                                                             | 886.513                                         | 341.239    | 38,5 %      |
|                      | 40056408-2 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TORTUGUITA, COMUNA DE ARICA             | 90.684                                          | 0          | 0,0 %       |
|                      | 40056784-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CAPERUCITA, COMUNA DE ARICA             | 94.302                                          | 0          | 0,0 %       |
|                      | 40061656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PIOLÍN, COMUNA DE ARICA           | 606.403                                         | 341.239    | 56,3 %      |
|                      | 40065955-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUH NUEVO NORTE, COMUNA DE ARICA        | 95.124                                          | 0          | 0,0 %       |
| 16                   | REGIÓN DE ÑUBLE                                                                                          | 252.690                                         | 0          | 0,0 %       |
|                      | 30480046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BROTES DE SAN IGNACIO, SAN IGNACIO | 252.690                                         | 0          | 0,0 %       |
| 98                   | INTERREGIONAL                                                                                            | 1.933.106                                       | 438.549    | 22,7 %      |
|                      | 40014181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019             | 362.054                                         | 35.053     | 9,7 %       |
|                      | 40016658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019, 2° PROCESO | 384.331                                         | 95.134     | 24,8 %      |
|                      | 40026325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE JARDINES INFANTILES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2020          | 604.505                                         | 174.186    | 28,8 %      |
|                      | 40033347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN JARDINES INFANTILES JUNJI 2021                                 | 582.216                                         | 134.176    | 23,0 %      |
| 99                   | INTERNACIONAL                                                                                            | 0                                               | 0          | 0,0 %       |
| TOTAL NIVEL NACIONAL |                                                                                                          | 38.444.895                                      | 12.219.929 | 31,8 %      |