

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****A MARZO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**516202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

Fecha : 22/04/2026

Hora : 09:48

Página : 6

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	25.101.843	6.653.880	26,5 %
	30063283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LICEO POLITECNICO C-20, COMUNA DE TALTAL	800.000	749.239	93,7 %
	30076886-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION DEL HOSPITAL DE MEJILLONES	192.660	37.620	19,5 %
	30108048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA RURAL PEINE COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	3.031.729	0	0,0 %
	30116086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA TOCONAO, COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA	17.898	0	0,0 %
	30126588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO ESCOLAR CORVALLIS ANTOFAGASTA	1.007.684	164.762	16,4 %
	30128277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL PREFECTURA PROVINCIAL TOCOPILLA - PDI	1.873.310	1.312.697	70,1 %
	30129020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACION EDIFICIO CONSISTORIAL, CALAMA	1	0	0,0 %
	30153222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN TENENCIA OLLAGUE (F)	243.388	0	0,0 %
	30153222-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN TENENCIA OLLAGUE (F)	0	158.688	0,0 %
	30210972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL	1	0	0,0 %
	30302873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION TEATRO PEDRO DE LA BARRA, ANTOFAGASTA	427.312	0	0,0 %
	30370935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BALNEARIO JUAN LOPEZ, ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
	30376825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MERCADO MUNICIPAL DE TOCOPILLA ( D)	140.000	0	0,0 %
	30376825-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION MERCADO MUNICIPAL DE TOCOPILLA ( D)	0	35.000	0,0 %
	30402480-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BODEGA DE FARMACIA CENTRO ATENCION DEL NORTE	327.444	0	0,0 %
	30481623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL, CALAMA	28.576	0	0,0 %
	30485186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AVDA.P.AGUIRRE CERDA TRAMO LOS TAMARUGOS-ROTONDA, AFTA	55.000	0	0,0 %
	30486108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION BASILICA CORAZON DE MARIA DE ANTOFAGASTA	2	0	0,0 %
	30486121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, CALAMA	1.035.873	295.188	28,5 %
	40003912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL 4TA COMPANIA DE BOMBEROS DE LA COMUNA DE TOCOPILLA	475.078	0	0,0 %
	40005580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA PAULA JARAQUEMADA ANTOFAGASTA	18.001	0	0,0 %
	40013107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MULTICANCHA LUIS ADDUARD, COMUNA DE MEJILLONES	2.227	2.227	100,0 %
	40013168-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZAS COMUNITARIAS CALAMA	1	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****A MARZO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**516202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

Fecha : 22/04/2026

Hora : 09:48

Página : 6

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40014638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASEO COSTUMBRISTA Y CULTURAL OLLAGUE	902.532	326.320	36,2 %
40018900-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y RELOCALIZACION COMPLEJO EDUCATIVO, LOCALIDAD SIERRA GORDA	52.827	52.827	100,0 %
40024329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA ARTURO PRAT, CALAMA	504.853	0	0,0 %
40027908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LAS ALMEJAS, COMUNA DE ANTOFAGASTA	1.320.920	0	0,0 %
40027939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MULTICANCHA BELLAVISTA, TOCOPILLA	58.612	58.612	100,0 %
40029410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION 1A COMISARIA CALAMA, COMUNA DE CALAMA	3	0	0,0 %
40029601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL DE CALAMA	22.797	0	0,0 %
40029713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACION HEROES DE LA CONCEPCION, SECTOR LA CHIMBA	700.000	0	0,0 %
40031708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ACERAS BARRIO BRASIL ANTOFAGASTA (D)	1	0	0,0 %
40033354-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCUELA REPUBLICA DE CHILE, CALAMA	1	0	0,0 %
40034750-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO B-12, REGION ANTOFAGASTA	75.250	0	0,0 %
40035179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE BALMACEDA 3ERA. ETAPA, TRAMO ESTACIÓN ENTRE CALLE ANTOFAGASTA - ECUADOR	718.000	0	0,0 %
40035729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AMPLIACION SISTEMA CONTROL DE UOCT REGION ANTOFAGASTA E INSTALACION SEMAFORO	901.414	66.115	7,3 %
40038393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE	249.000	0	0,0 %
40038692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2023-2029, COMUNA DE TALTAL	24.357	0	0,0 %
40039702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL BASURAL LA CHIMBA, ANTOFAGASTA	25.597	0	0,0 %
40039890-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACIÓN SECTOR BARRIO CÍVICO, COMUNA DE MEJILLONES (D)	46.529	0	0,0 %
40040456-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE TOCOPILLA	147.498	88.499	60,0 %
40041675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO RENE SCHNEIDER ETAPA 1- CALAMA	30.001	0	0,0 %
40044962-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE OLLAGUE	30.946	0	0,0 %
40046296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RECINTOS DEPORTIVOS COMUNALES, CALAMA	1	0	0,0 %
40047827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y CONSOLIDACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO EN CALAMA	3	0	0,0 %
40052530-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCUELA SAN ANTONIO DE PADUA, OLLAGÜE	190.476	59.695	31,3 %
40053751-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LINEAS DE AGUA POTABLE ESCUELA E10 BERNARDO OHIGGINS., TOC	7.934	0	0,0 %
40053804-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION ONCOLOGICA AMBULATORIA HOSPITAL DR. C.CISTERNAS DE CALAMA	2	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****A MARZO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**516202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

Fecha : 22/04/2026

Hora : 09:48

Página : 6

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40054977-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION CENTRO DE ATENCION INFANTO JUVENIL CON NECESIDAD ESPECIAL, COMUNA ANTOFAGASTA	90.282	8.337	9,2 %
40054985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL LICEO MARTA NAREA A - 17, ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
40054990-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL LICEO TECNICO A - 14, ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
40054996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL JARDIN INFANTIL LOS ENANITOS- CALAMA	1	0	0,0 %
40055002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL JARDIN INFANTIL QUILLANTAY, COMUNA CALAMA	1	0	0,0 %
40055553-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL, RUTA B-157, KM. 22,000 AL KM. 43,152	3.092.996	3.000.445	97,0 %
40055590-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA CALETA HORNITOS, COMUNA DE MEJILLONES	3	0	0,0 %
40055869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DIALISIS HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA	655.000	0	0,0 %
40055884-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RECINTO POLIDEPORTIVO CENTENARIO ANTOFAGASTA	1.000.000	229.414	22,9 %
40057529-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO LAUTARO, COMUNA DE ANTOFAGASTA	200.000	0	0,0 %
40058142-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y RELOCALIZACION EDIFICIO DIRECCION REGIONAL SENAPRED ANTOFAGASTA	3.145	0	0,0 %
40058203-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EDIFICIO PARA LA INFANCIA PAKAPAKA, LOCALIDAD DE OLLAGUE	140.995	0	0,0 %
40058613-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA HOSPITAL CARLOS CISTERNAS DE CALAMA	16.200	8.195	50,6 %
40058963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LICEO RADOMIRO TOMIC ROMERO, CALAMA	1	0	0,0 %
40058997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEDE SOCIAL VILLA EL SALAR, ANTOFAGASTA	257.407	0	0,0 %
40059218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL ESCUELA PARANAL G-107, CALETA PAPOSO, TALTAL	350.000	0	0,0 %
40060792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMAS DESEMBARQUE CALETA ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
40060797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INSTALACIONES TURÍSTICAS EN EL MONUMENTO NATURAL LA PORTADA, ANTOFAGASTA	1.966	0	0,0 %
40061034-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA TRAMO 1	1.031	0	0,0 %
40063088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN PLAN DE ACCIÓN CAMBIO CLIMÁTICO, COMUNA SIERRA GORDA	1	0	0,0 %
40063517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCUELA VICTOR HUGO CARVAJAL MEZA E-105, TALTAL	1	0	0,0 %
40063770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO 3 PLAZAS CALLE EMILIO DE VIDTS, MEJILLONES	309.687	0	0,0 %
40063982-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELECTRICA LICEO ELEUTERIO RAMIREZ, CALAMA	1	0	0,0 %
40064007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PAVIMENTOS Y CIERRE PERIMETRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARACOL MANTA, CALAMA	1	0	0,0 %
40064384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PAVIMENTOS Y CIERRE PERIMETRAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA INTI LLACTA, CALAMA	1	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****A MARZO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**516202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

Fecha : 22/04/2026

Hora : 09:48

Página : 6

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40064387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VTF NIDITO DE ANGELES, CALAMA	1	0	0,0 %
40064748-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE AULAS Y AMPLIACION DE COMEDOR DE ALUMNOS ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR, CALAMA	1	0	0,0 %
40065752-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ELABORACION PLAN DE ACCION COMUNAL DE CAMBIO CLIMATICO, CALAMA	1	0	0,0 %
40066474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE ACERAS Y CALZADAS, COMUNA DE TALTAL	1.514.999	0	0,0 %
40066913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ETAPA 1 SECTOR URGENCIAS CON	6.345	0	0,0 %
40067712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN PLAN DE ACCIÓN CAMBIO CLIMÁTICO, COMUNA TOCOPILLA.	1.291	0	0,0 %
40067874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO R. P. GUSTAVO LEPAIGE DE SPA	1	0	0,0 %
40068368-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ELABORACION DEL PLAN DE ACCION COMUNAL CAMBIO CLIMATICO, COMUNA DE TALTAL	2.888	0	0,0 %
40069400-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN COMUNAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA ANTOFAGASTA	141.458	0	0,0 %
40069437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS, CALLES PERIFERIA PONIENTE CALAMA, PROVINCIA EL LOA	10.745	0	0,0 %
40069745-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE ALUMBRADO PÚBLICO BANDEJÓN AVDA GRECIA CALAMA	1	0	0,0 %
40070312-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE MEJILLONES, COMUNA DE MEJILLONES	1	0	0,0 %
40070575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL CAMAR	6.748	0	0,0 %
40070576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL TALABRE	1	0	0,0 %
40070578-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL SOCAIRE	2	0	0,0 %
40071127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ESPACIO PÚBLICO KAMAC MAYU PONIENTE, CALAMA	1	0	0,0 %
40072701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA GOOFY, COMUNA DE MEJILLONES	1	0	0,0 %
40073013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS, RUTA SR-B-896 QUEBRADA HUESO Y RUTA SR-B-880 VERTEDERO TALTAL	11.303	0	0,0 %
40073072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEDE SOCIAL RUBÉN INFANTA ANTOFAGASTA	219.379	0	0,0 %
40073549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION BODEGA EDIFICIO EX MOLINERA REGION DE ANTOFAGASTA	335.042	0	0,0 %
40073719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION SEDE SOCIAL EL ANCLA	173.275	0	0,0 %
40074315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION SEDE SOCIAL COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO UNIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE, ANT	225.183	0	0,0 %
40074378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO MANTENCIÓN MULTICANCHA ANTONIO RENDIC, COMUNA DE ANTOFAGASTA	336.469	0	0,0 %
40074392-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO COMUNITARIO 5, COMUNA DE MEJILLONES	1	0	0,0 %
40075148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA LAS GAVIOTAS, COMUNA DE MEJILLONES	1	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****A MARZO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**516202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

Fecha : 22/04/2026

Hora : 09:48

Página : 6

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40075229-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACRO URBANIZACIÓN SECTOR LA NEGRA, ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
	40075690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR A 5000 UTM CONSERVACION DE DESARENADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL	70.154	0	0,0 %
	40076573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CESFAM CORVALLIS COMUNA DE ANTOFAGASTA	1	0	0,0 %
	40076983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA, LICEO MARTA NAREA A-17, ANTOFAGASTA	242.085	0	0,0 %
	40077551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION PISCINA INFILTRACIÓN PTAS SAN PEDRO DE ATACAMA	1	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	3.637	0	0,0 %
	40073308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PISCINA SEMI OLIMPICA TALTAL	3.637	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	264.493	0	0,0 %
	40035333-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO, MEJILLONE	1	0	0,0 %
	40042106-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA BICENTENARIO ANTOFAGASTA (D)	106.492	0	0,0 %
	40050008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE MACROURBANIZACIÓN BARRIO INDUSTRIAL ANTIGUO, CALAMA (D)	158.000	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
A MARZO DE 2026 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/03/2026

Moneda Nacional - Miles de Pesos

516202 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Fecha : 22/04/2026

Hora : 09:48

Página : 6

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>	<b>25.369.973</b>	<b>6.653.880</b>	<b>26,2 %</b>