

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS	CAPÍTULO	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Grandes y Medianas Obras de Riego</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Construcción de Obras de Riego: Consiste en la ejecución de la infraestructura de riego, definida en los estudios, que permitan aumentar la disponibilidad hídrica para permitir un cierto nivel de seguridad de riego de una zona determinada.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Cobertura de Nuevo Riego Potencial Ejecutado, respecto a la Superficie de Riego Potencial de las Obras Proyectadas al año 2010.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Hectáreas Potenciales, Acumuladas al Período Vigente/Número de Hectáreas Potenciales, Proyectadas al Año 2010)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	41.4 %	3.0 %	SI	1386%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Base de Datos de Avance de la DOH.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Grandes y Medianas Obras de Riego</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Conservación Obras de Riego: Consiste en un conjunto de actividades que permiten mantener el correcto funcionamiento de los sistemas de regadío de propiedad fiscal, de manera que mantengan el nivel de servicio para los que fueron diseñados.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Cobertura de conservación en obras de riego</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Obras de riego conservadas en el año t/Número total de Obras de riego en poder del Fisco)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	13.6 %	13.6 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Base de datos de Avance de la DOH.</p>	2
<p>•Grandes y Medianas Obras de Riego</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Construcción de Obras de Riego: Consiste en la ejecución de la infraestructura de riego, definida en los estudios, que permitan aumentar la disponibilidad hídrica para permitir un cierto nivel de seguridad de riego de una zona determinada.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Aumentos de Plazos en la Ejecución en Contratos de Construcción de Obras de Riego.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria Plazos Finales - Sumatoria Plazos Originales)/Sumatoria de los plazos Originales)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	12.1 %	14.6 %	SI	121%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Base de datos de Avance de la DOH.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Grandes y Medianas Obras de Riego</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Construcción de Obras de Riego: Consiste en la ejecución de la infraestructura de riego, definida en los estudios, que permitan aumentar la disponibilidad hídrica para permitir un cierto nivel de seguridad de riego de una zona determinada.</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Aumentos del Gasto en la Ejecución de Contratos de Construcción de Obras de Riego.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((\text{Sumatoria de Montos Finales} - \text{Sumatoria Montos Originales}) / \text{Sumatoria de los Montos Originales}) * 100$</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	19.8 %	21.7 %	SI	109%	10%	Reportes/Informes Base de datos de Avance de la DOH.	4
<p>●Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Ejecución de Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias: Corresponde a la construcción de la infraestructura de red primaria, destinada a mitigar los problemas de drenaje urbano, identificados en los Planes Maestros.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Avance en la Ejecución de Planes Maestros</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((\text{Avance Efectivo en la Construcción de redes Primarias al Período de Evaluación (m)} / \text{Deficit detectado en Planes Maestros (m)}) * 100$</p>	n.m.	n.m.	0.00 %	0.36 %	0.36 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Contrato de obra terminada.	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas. Apoyar y Promover la Autosustentabilidad de los Servicios Existentes (Transferencia): Corresponde a las actividades de asesoría y supervisión a los comités y cooperativas a través de Unidades Técnicas externas, en temas de asesoría técnica (construcción, licitación y/o estudios de ingeniería), comunitaria, financiera-contables y de administración.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de Capacitación para la Autosustentabilidad.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Comités o Cooperativas de Mediana y Baja Autosustentabilidad Capacitados en Jornadas Durante el Período/Número Total de Comités de Mediana y Baja Autosustentabilidad (Nivel Nacional))*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	56.9 %	45.0 %	SI	126%	10%	Reportes/Informes Listado de Asistencia Comité.	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</p> <p>Construcción de Servicios de Agua Potable Rural: Corresponde a la etapa de construcción de las obras que compone un servicio de APR. Además se desarrollan obras de mejoría y ampliación de los servicios existentes.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Cobertura de Localidades Atendidas y Pertenecientes al Déficit Definido en el Año 2002.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Localidades Atendidas y Pertenecientes al Déficit/Número de Localidades Pertenecientes al Déficit (84 localidades))*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	94.0 %	91.7 %	SI	103%	30%	<p>Reportes/Informes Informe de Análisis de lo ejecutado en el periodo, confeccionado por el Departamento de Programas Sanitarios</p>	7

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El Sobrecumplimiento de este indicador, se debe principalmente a que las hectáreas del proyecto Laja Diguillín a incorporar en el período 2006, y que eran parte del universo correspondiente al indicador, actualmente eliminado del SIG, "Porcentaje de superficie equivalente riego potencial ejecutado, respecto del porcentaje de superficie equivalente riego potencial planificado para el período", fueron incorporadas y consideradas en la definición del universo de este nuevo indicador, el que considera la cobertura de hectáreas, para el período 2007-2010. Estas modificaciones, responden a las solicitudes DIPRES y de la Subdirección de Riego, mediante la página de intranet DIPRES y el ORD DOH N°3529 del 26/07/07, respectivamente.

2.-Para el período 2008, se ha considerado mantener el nivel de servicio. Por otra parte, el universo de las obras que se considerarán son de 12 Obras, ya que se han considerado aquellas obras que además de estar en poder del fisco, son administradas por él.

3.-Dado que este año se presentó un clima óptimo (especialmente seco) para la ejecución de las obras de reparación emplazadas en la VIII región, los contratos involucrados pudieron terminar antes del plazo programado, lo que para efectos de este indicador, no se registra como una desviación de plazo, influyendo entonces positivamente en el cumplimiento de la meta comprometida.

4.-Para el período 2008, se mantiene el nivel de exigencia de este indicador. Además, se precisa la nota al indicador respecto de los aspectos que se deben considerar, para la medición de éste.

5.-Para el período 2008, este indicador no forma parte del Formulario F. El Centro de Responsabilidad asociado “Subdirección de Cauce y Drenaje Urbano”, actualmente se encuentra evaluado la conveniencia de seguir con la medición de este Indicador SIG.

6.-A diferencia de períodos anteriores, donde la capacitación nacional, se realizaba mediante la colaboración de Trabajadores Sociales del Nivel Central y Regionales, durante el año 2007, se consideró la realización de un Seminario “Zona Central” realizado en la ciudad de Talca, en conjunto con la Universidad Católica del Maule, lo que permitió una amplia convocatoria de Comités y Cooperativas desde la V hasta la VIII región, facilitando así la cobertura de las capacitaciones, para la autosustentabilidad de los Servicios de APR y por lo tanto el cumplimiento del indicador relacionado.

7.-Para el período 2008, la meta de este indicador aumenta a un 95,2% de cobertura, lo cual representa un avance en la cobertura de localidades atendidas y pertenecientes al déficit de APR.