

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/07/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	26.279.513	9.937.940	37,8 %
	30303923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION , MANTENCION Y SEGURIDAD PARQUE LA AGUADA, SAN MIGUEL	325.000	0	0,0 %
	30304773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION , MANTENCION Y SEGURIDAD ZOOLOGICO NACIONAL, PMS	888.154	260.373	29,3 %
	30392131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA HONDONADA, CERRO NAVIA	1.697.854	803.813	47,3 %
	30399831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCION PARQUE PIERRE DUBOIS, PEDRO AGUIRRE CERDA	594.306	310.547	52,3 %
	30459437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE ANDRE JARLAN, PAC	528.276	256.834	48,6 %
	30459438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE BERNARDO LEIGHTON, ESTACION CENTRAL	352.611	206.641	58,6 %
	30459440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA CASTRINA, SAN JOAQUIN	523.911	226.993	43,3 %
	30459460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE PEÑALOEN	538.640	301.348	55,9 %
	30459493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE RENATO POBLETE, QUINTA NORMAL	938.666	528.462	56,3 %
	30459541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA BANDERA, SAN RAMON	579.291	305.234	52,7 %
	30459542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LO VARAS, RENCA	201.100	113.703	56,5 %
	30459544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE SANTA MONICA,	230.479	128.283	55,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/07/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:48

Página : 3

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30459546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE VIOLETA PARRA, LO	356.221	150.115	42,1 %
30459549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAHUIDAHUE, RECOLETA	383.511	212.510	55,4 %
30459585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRILLOS, CERRILLOS	1.368.308	763.043	55,8 %
30459586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAPOCHO PONIENTE, CERRO NAVIA	458.847	0	0,0 %
30459589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE BICENT. DE LA INFANCIA, RECOLETA	448.098	250.184	55,8 %
30459591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE QUEBRADA DE MACUL, LA FLORIDA	311.343	185.051	59,4 %
30459592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA PLATINA, LA PINTANA	339.726	194.895	57,4 %
30459652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRO SAN CRISTOBAL	2.785.267	987.815	35,5 %
30484547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	285.000	0	0,0 %
30484880-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE BRASIL, LA GRANJA	535.559	176.490	33,0 %
30484940-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ZOO NACIONAL ETAPA 1 (A Y B) CHILE NATIVO, RECOLETA	3.785.454	1.259.338	33,3 %
40005816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED ELECTRICA Y LUMINARIAS PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	215.000	0	0,0 %
40005827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES HIDRICAS Y ALCANTARILLADO	48.000	47.995	100,0 %
40008385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCION Y SEGURIDAD PARQUE HUECHURABA, COMUNA DE HUECHURABA	442.468	253.768	57,4 %
40008386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE CERRO BLANCO, COMUNA DE RECOLETA	357.585	154.104	43,1 %
40008388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE MAPUHUE, COMUNA DE LA PINTANA	252.892	143.234	56,6 %
40010708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ACCESO ECOPARQUE ETAPA A, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	1.568.888	61.096	3,9 %
40014592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE AREAS FORESTALES PARQUEMET	972.762	377.333	38,8 %
40014656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA HIDRICO PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	529.817	39.107	7,4 %
40014657-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS OPERATIVAS PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	442.271	231.767	52,4 %
40014658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y SEGURIDAD PARQUE LA SERENA, COMUNA DE LA PINTANA	329.726	141.605	42,9 %
40014659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SENDEROS Y RUTAS PEATONALES AL INTERIOR DEL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	472.088	422.976	89,6 %
40014661-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE JARDINES PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	717.854	182.474	25,4 %
40014664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BALNEARIOS TUPAHUE Y ANTILEN, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	224.817	0	0,0 %
40017482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE JUEGOS AL INTERIOR DE PARQUEMET	195.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/07/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 180201 PARQUE METROPOLITANO

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:48

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40020820-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SENDEROS ECOPARQUE, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	132.533	14.400	10,9 %
	40031764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y SEGURIDAD DE CONEXIÓN DE INSTALACIONES DE REDES, PMS.	231.000	71.901	31,1 %
	40032891-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y SEGURIDAD CHILE NATIVO, PMS	322.621	0	0,0 %
	40033910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESIBILIDAD FUNICULAR PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	368.569	174.508	47,3 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		26.279.513	9.937.940	37,8 %