

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 10

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	2.491.369	1.279.195	51,3 %
	40008180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE	498.329	148.244	29,7 %
	40016173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5)	514.502	300.972	58,5 %
	40021573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ	726.303	624.620	86,0 %
	40027944-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	362.935	115.986	32,0 %
	40042205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SSR LOCALIDADES DE CHAPIQUILTA, MOQUELLA Y MILQUILJAWA. REGIÓN DE TARAPACÁ	389.300	89.373	23,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	2.669.138	908.818	34,0 %
	40027918-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	892.710	146.825	16,4 %
	40033081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUNCHURI II ETAPA 2021-2022	224.497	224.497	100,0 %
	40033087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FLOR DEL ALFALFA, CALAMA RURAL 2021-2022	225.333	225.332	100,0 %
	40033090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO II ETAPA 2021-2022	312.165	312.164	100,0 %
	40038636-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	200.300	0	0,0 %
	40038637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR QUILLAGUA - COMUNA DE MARÍA ELENA	85.850	0	0,0 %
	40038638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL APR LASANA - COMUNA DE CALAMA	136.728	0	0,0 %
	40040847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE TALABRE	74.454	0	0,0 %
	40040850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE SOCAIRE II ETAPA	128.522	0	0,0 %
	40040851-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAPOSO II ETAPA	110.381	0	0,0 %
	40040852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE CHIU-CHIU	78.198	0	0,0 %
	40040856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	200.000	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	3.189.699	303.256	9,5 %
	40010742-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACIÓN SISTEMA APR LONGOMILLA, LA FLORIDA, MAITENCILLO Y QUEBRADA HONDA, VALLENAR	163.849	163.576	99,8 %
	40016156-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN DE ATACAMA (GLOSA 5)	24.850	3.402	13,7 %
	40029254-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	301.000	118	0,0 %
	40029545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DOMEYKO, VALLENAR	1.950.000	136.160	7,0 %
	40030584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CAMARONES COMUNA DE VALLENAR ATACAMA 2022	125.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 10

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40037701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR LAS BREAS Y SSR LA HIGUERITA COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022	250.000	0	0,0 %
	40037702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR CHANCHOQUIN CHICO Y SSR CONAY COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022	250.000	0	0,0 %
	40037712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PIEDRAS JUNTAS COMUNA ALTO DEL CARMEN ATACAMA 2022	125.000	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	10.761.590	1.774.601	16,5 %
	30392034-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA	335.297	140.575	41,9 %
	30393122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, COMUNA DE LOS VILOS	30.743	0	0,0 %
	30434423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS, COMUNA DE OVALLE	26.643	23.212	87,1 %
	30435476-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA	894.245	0	0,0 %
	30478137-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS BREAS, COMUNA DE RIO HURTADO	378.664	321.844	85,0 %
	30478246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA	1.180.863	0	0,0 %
	30484560-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR EL CHILCAL, COMUNA CANELA	220.328	220.325	100,0 %
	40016160-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5)	2.688.088	353.576	13,2 %
	40027703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGUERA	1.124.859	0	0,0 %
	40027919-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	3.881.850	715.069	18,4 %
	40038271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO	10	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	9.007.536	4.578.572	50,8 %
	30069977-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO APR LA VEGA-LA VIÑA, COMUNA DE CABILDO	1.515.165	399.926	26,4 %
	30103535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA	10	0	0,0 %
	30402084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SISTEMA APR LA TETERA - PUEBLO DE INDIOS COMUNA QUILLOTA	227.221	109.024	48,0 %
	30464535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA APR EL PASO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ	200.769	196.326	97,8 %
	30470140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SSR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO	553.735	309.409	55,9 %
	40002361-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAÍSO	34.521	34.520	100,0 %
	40017219-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)	1.380.421	455.743	33,0 %
	40020293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE SERVICIO APR LO OVALLE, COMUNA DE CASABLANCA	637.327	330.816	51,9 %
	40020457-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA	10	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 10

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40023250-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO	659.353	646.728	98,1 %
40027921-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	2.653.133	1.640.663	61,8 %
40033411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AGUA POTABLE SSR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA	1.145.861	455.417	39,7 %
40037946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO	10	0	0,0 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	13.616.378	5.539.250	40,7 %
30071469-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA, PAREDONES	35.182	32.398	92,1 %
30134238-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO	137.429	0	0,0 %
30240872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA	68.700	0	0,0 %
30457325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CANTARRANA, MALLOA	458.000	0	0,0 %
30458777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA	0	0	0,0 %
30463917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE	57.250	0	0,0 %
30466943-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES	3	0	0,0 %
30471850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU	173.491	20.790	12,0 %
30481016-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES	35.495	0	0,0 %
30482851-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA DEL CARMEN, LAS CABRAS	80.084	0	0,0 %
40002556-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MANUEL LARRAIN, LOLOL	29.357	29.357	100,0 %
40002853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ	0	0	0,0 %
40004050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ	172.042	163.559	95,1 %
40005934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PATAGUA CERRO, PICHIDEGUA	516.510	516.509	100,0 %
40010858-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT	874.554	784.428	89,7 %
40012170-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL	1.038.840	0	0,0 %
40017159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5)	1.067.791	646.928	60,6 %
40019320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ	1.130.000	376.191	33,3 %
40020047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA	57.250	0	0,0 %
40023499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O'HIGGINS	103.215	73.738	71,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 10

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40024026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA	171.750	0	0,0 %
	40027013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION SONDAJE SISTEMA APR TRINIDAD LOS MAITENES, MARCHIGUE	66.358	66.347	100,0 %
	40027067-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS - LA PEDRINA, PICHIDEGUA	572.500	250.078	43,7 %
	40027184-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PUQUILLAY BAJO, NANCAGUA	705.605	637.953	90,4 %
	40027775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE	0	0	0,0 %
	40027924-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	966.341	585.354	60,6 %
	40028345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA	2.147.000	894.217	41,6 %
	40028419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA-LA CABRERÍA, CHÉPICA	343.500	0	0,0 %
	40029550-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT	791.000	153.596	19,4 %
	40029552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL HUIQUE, PALMILLA	384.921	140.211	36,4 %
	40031343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA	791.000	167.596	21,2 %
	40033934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL	286.250	0	0,0 %
	40034551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI	343.500	0	0,0 %
	40035712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA	0	0	0,0 %
	40037100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS	11.450	0	0,0 %
	40038019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS	10	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	8.353.301	4.848.750	58,0 %
	30465833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES	43.854	43.654	99,5 %
	40011586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS, LINARES	106.505	106.405	99,9 %
	40012414-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS, LINARES	19.158	19.157	100,0 %
	40012993-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR QUERI, SAN CLEMENTE	11.588	11.585	100,0 %
	40016181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5)	3.614.628	2.505.480	69,3 %
	40016653-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES	56.000	0	0,0 %
	40023364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE	1.543.011	1.169.357	75,8 %
	40023489-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR CATILLO, PARRAL	695.340	223.276	32,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 10

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
08	40027925-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.690.707	433.867	25,7 %
	40030981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA SEXTA-SAN JOSÉ-ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ	572.500	335.969	58,7 %
	40037927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE	10	0	0,0 %
	REGIÓN DEL BIO BIO	11.044.238	7.447.379	67,4 %
	40015153-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VAQUERIA - ARTURO PRAT - SANTA ROSA, COMUNA NEGRETE	12.771	12.769	100,0 %
	40015169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS, COMUNA DE TOME	3.272.361	3.085.474	94,3 %
	40018531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO	55.815	48.747	87,3 %
	40020346-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5)	1.749.627	1.072.491	61,3 %
	40020359-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS CAMELIAS, LOS ANGELES	442.292	327.864	74,1 %
	40020363-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COLIUMO, TOME	1.542.479	1.123.918	72,9 %
	40020368-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA Y VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA LAJA	451.588	226.610	50,2 %
	40023573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO	1.028.291	307.361	29,9 %
	40025725-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO, COMUNA DE NACIMIENTO	784.620	765.137	97,5 %
	40027929-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	695.627	477.008	68,6 %
	40031621-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE VILLA LOS RÍOS, COMUNA LOS ÁLAMOS	282.073	0	0,0 %
	40035356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TURQUÍA, COMUNA DE SAN ROSENDO	218.484	0	0,0 %
	40037913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO	10	0	0,0 %
	40041762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS	35.200	0	0,0 %
	40042150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	66.000	0	0,0 %
	40042151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIOBIO	407.000	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	12.072.178	7.939.290	65,8 %
	30045445-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PARCIAL SAPR HUALACURA, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL	362.583	311.791	86,0 %
	30068020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, P. LAS CASAS	470.220	463.159	98,5 %
	30094237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO	165.989	165.205	99,5 %
	30096766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU, VICTORIA	1.519.342	1.384.580	91,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 10

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30348928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN	787.814	664.039	84,3 %
30459967-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CONFINES, ANGOL	57.792	57.791	100,0 %
30460684-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA	297.000	278.227	93,7 %
30472185-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA APR LINCO ORIENTE PONIENTE, COLLIPULLI	458.000	0	0,0 %
30485885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE	234.375	0	0,0 %
30488759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE	343.506	0	0,0 %
40001909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIQUEN	370.702	0	0,0 %
40006345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU Y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA	24.045	0	0,0 %
40007081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE	308.202	63.769	20,7 %
40016167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5)	1.153.657	203.368	17,6 %
40021127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RADALCO, CURACAUTIN	64.093	0	0,0 %
40021869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO	6.870	0	0,0 %
40023375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	1.913.425	1.141.905	59,7 %
40027952-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	3.519.489	3.205.456	91,1 %
40031680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOICA PULON, PITRUFQUEN	15.064	0	0,0 %
40037945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	10	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	7.366.127	4.313.825	58,6 %
40017074-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5)	1.475.974	264.836	17,9 %
40018488-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SECTOR ASTILLEROS-PUNAHUEL .DALCAHUE	1.305.495	1.267.695	97,1 %
40018517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MALITO, COMUNA DE PALENA	190.502	165.119	86,7 %
40018522-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TERAQ, COMUNA DE CHONCHI	512.350	478.849	93,5 %
40018527-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHEÑUE PUNTA PIUTIL, HUALAIHUE	132.820	0	0,0 %
40019118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN	85.875	0	0,0 %
40019119-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RÍO CHICO, COMUNA DE PUERTO MONTT	702.873	516.441	73,5 %
40019238-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION DEL SISTEMA APR CURANUE, COMUNA DE QUELLON	97.325	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 10

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40027914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ	206.302	0	0,0 %
	40027928-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	604.984	444.942	73,5 %
	40029557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CANÁN, COMUNA DE CHONCHI	811.695	710.179	87,5 %
	40029731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUAYÚN, COMUNA DE CALBUCO	675.550	465.764	68,9 %
	40029773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO	281.557	0	0,0 %
	40033638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE APR COLONIA 3 PUENTES COMUNA DE PUERTO VARAS	68.700	0	0,0 %
	40033639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO	214.115	0	0,0 %
	40037882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS	10	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	4.174.695	2.984.923	71,5 %
	40000926-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE	225.637	223.386	99,0 %
	40002455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FACHINAL, COMUNA DE CHILE CHICO	404.179	392.552	97,1 %
	40003460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE	234.409	0	0,0 %
	40003461-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, COYHAIQUE	1.301.562	1.301.134	100,0 %
	40003463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA RESERVA, COMUNA DE COYHAIQUE	539.070	0	0,0 %
	40017070-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5)	1.009.505	637.715	63,2 %
	40027923-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSÉN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	460.323	430.136	93,4 %
	40039024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN	10	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	1.026.889	143.664	14,0 %
	40017218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5)	552.850	24.747	4,5 %
	40027920-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	353.496	118.917	33,6 %
	40030559-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA	120.543	0	0,0 %
	40030562-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CERRO CASTILLO, COMUNA TORRES DEL PAINE	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	17.958.532	7.822.750	43,6 %
	30388173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN	1.665.636	0	0,0 %
	30431973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL, PADRE HURTADO	1.556	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 10

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30482856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA	714.540	513.169	71,8 %
40000690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, QUILICURA	663.483	217.576	32,8 %
40001283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SANTA MATILDE TIL TIL	758.736	509.014	67,1 %
40003798-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR SAN JOSÉ DE MELIPILLA, MELIPILLA	911.993	859.035	94,2 %
40006591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MANUEL RODRIGUEZ,COLINA	1.014.303	1.001.020	98,7 %
40006910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION APR EL TACO, COMUNA DE LAMPA	752.770	0	0,0 %
40009342-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR EL PAICO,EL MONTE	226.865	225.103	99,2 %
40013290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE	550.000	0	0,0 %
40013759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA DE IBACACHE COMUNA DE MARIA PINTO	900.754	504.656	56,0 %
40016428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI	1.622.733	1.085.445	66,9 %
40017073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5)	816.879	88.191	10,8 %
40024575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA	2.050.452	1.303.439	63,6 %
40027401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE	893.017	0	0,0 %
40027523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA	875.269	360.754	41,2 %
40027634-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APR CHOROMBO, COMUNA DE MARIA PINTO	946.502	788.379	83,3 %
40027922-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.210.432	329.693	27,2 %
40028324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA	1.041.152	37.276	3,6 %
40031792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO	330.000	0	0,0 %
40036376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO	11.450	0	0,0 %
40037872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA	10	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	11.777.043	4.890.513	41,5 %
40006860-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SAPR FOLILCO, RIO BUENO	53.529	53.529	100,0 %
40009040-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE HUAPE, CORRAL	197.911	197.910	100,0 %
40014262-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA	203.078	9.651	4,8 %
40014307-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE APR DE LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA	33.224	28.268	85,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 10

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40016169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5)	1.291.990	781.790	60,5 %
40019372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LITRAN, RÍO BUENO	196.296	196.295	100,0 %
40023310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE APR DE PUFUDI, MARIQUINA	1.168.692	738.241	63,2 %
40024633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA	280.525	250.599	89,3 %
40027926-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	3.274.348	1.127.646	34,4 %
40029728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	10	0	0,0 %
40031786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE PUNAHUE, PANGUIPULLI	1.035.706	998.005	96,4 %
40033597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	1.263.691	0	0,0 %
40034910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE CUDICO, LANCO	343.691	0	0,0 %
40036418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	461.674	0	0,0 %
40036781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE CAUNAHUE, FUTRONO	531.607	0	0,0 %
40036829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE PON PON, MARIQUINA	743.568	508.579	68,4 %
40037193-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO	697.493	0	0,0 %
40037868-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023, REGIÓN DE LOS RÍOS	10	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	4.323.336	1.935.974	44,8 %
40007203-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE ACHA, COMUNA DE ARICA	4.008	4.006	100,0 %
40007261-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE	413.997	352.644	85,2 %
40016163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5)	1.046.257	899.451	86,0 %
40020278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR SECTOR PAMPA CONCORDIA, COMUNA DE ARICA	452.275	0	0,0 %
40020289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA	366.400	0	0,0 %
40027917-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	1.175.924	679.873	57,8 %
40028428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA	440.825	0	0,0 %
40028460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAMPA SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA	423.650	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	12.272.074	3.201.265	26,1 %
30376288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ISABEL - EL TORREON, SAN CARLOS	5.451	690	12,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120212 AGUA POTABLE RURAL

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40003295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS	517.388	0	0,0 %
	40010200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUECHUPIN - COLLIGUAY, COMUNA DE CHILLÁN	604.779	553.108	91,5 %
	40017220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5)	3.801.703	383.486	10,1 %
	40021463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS CARMELITAS - LAS NIEVES, COMUNA DE BULNES	694.959	0	0,0 %
	40022320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS	676.713	517.640	76,5 %
	40022600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON	550.000	0	0,0 %
	40024931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ÑUBLE	22.628	0	0,0 %
	40027927-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	4.848.443	1.197.233	24,7 %
	40032999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL CIPRÉS, COMUNA DE CHILLÁN	550.000	549.108	99,8 %
	40037864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE	10	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	7.487.162	4.962.104	66,3 %
	27000007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL	6.910.801	4.822.110	69,8 %
	40022343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MIGUEL DE ABLEMO, COMUNA DE SAN CARLOS	576.361	139.994	24,3 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		139.591.285	64.874.129	46,5 %