

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 3

| Región |   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|---|---|------------|-------------|
|        |   | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 04     | REGIÓN DE COQUIMBO  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 05     | REGIÓN DE VALPARAISO  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 06     | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS   | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 07     | REGIÓN DEL MAULE  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 08     | REGIÓN DEL BIO BIO  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 09     | REGIÓN DE LA ARAUCANIA  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 10     | REGIÓN DE LOS LAGOS   | 25.854.495                                      | 17.953.678 | 69,4 %      |
|        | 30092104-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL CENTRO PONIENTE, PUERTO MONTT           | 198.000   | 126.000    | 63,6 %      |
|        | 30123182-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO                                   | 2.477.318                                       | 1.733.841  | 70,0 %      |
|        | 30283230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. EJERCITO, TRAMO YURASZECK-SEMINARIO, PUERTO MONTT | 2.945.000                                       | 1.661.303  | 56,4 %      |
|        | 30283474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. PTE IBANEZ DE PTO MONTT, TRAMO CARDONAL-INDUSTRIA | 561.888   | 3.309      | 0,6 %       |
|        | 30286822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COSTANERA COMO ESPACIO PUBLICO INTEGRAL,CHAITEN         | 1.018.153                                       | 1.018.152  | 100,0 %     |
|        | 30291173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEX ALERCE-PTO MONTT, SENDA CENTRAL-AV AUSTRAL   | 3.255.764                                       | 2.417.409  | 74,3 %      |
|        | 30386724-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE ARNOLDO KEIM, OSORNO                                | 104.500   | 41.800     | 40,0 %      |
|        | 30390822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA CHILE COMUNA DE CALBUCO                           | 27.230  | 26.817     | 98,5 %      |
|        | 30442072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO                              | 209.033   | 161.677    | 77,3 %      |
|        | 30462952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BARRIO COMERCIAL LYNCH                                  | 112.513   | 0          | 0,0 %       |
|        | 30484454-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHONCHI                                    | 26.600  | 26.600     | 100,0 %     |
|        | 30484455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CONTAO, HUALAIHUE                       | 163.465   | 846        | 0,5 %       |
|        | 30485764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARQUE LA TOMA, RÍO NEGRO                  | 42.000  | 0          | 0,0 %       |
|        | 40005895-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION 30 VIVIENDAS ADULTO MAYOR ALERCE NORTE, PUERTO MONTT       | 23.797  | 1.385      | 5,8 %       |
|        | 40012220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE COSTANERA DE PUERTO MONTT                        | 8.280.790                                       | 7.335.765  | 88,6 %      |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS**

| Región  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|---|---|-----------|-------------|
|   | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40014163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO REGION DE LOS LAGOS | 33.016  | 32.506    | 98,5 %      |
| 40014766-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PATRIMONIAL ACHAO, COMUNA QUINCHAO                  | 53.100  | 6.628     | 12,5 %      |
| 40014768-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE LA IGLESIA, DALCAHUE                                | 82.880  | 12.432    | 15,0 %      |
| 40020321-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO AITUE, COMUNA DE QUELLON                           | 196.535   | 86.550    | 44,0 %      |
| 40020425-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS | 3.002.100                                       | 2.500.936 | 83,3 %      |
| 40023577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2021 REGION LOS LAGOS   | 60.635  | 60.635    | 100,0 %     |
| 40023873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ERARDO WERNER, COMUNA DE LLANQUIHUE                | 71.566  | 846       | 1,2 %       |
| 40023902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE                             | 317.752   | 177.861   | 56,0 %      |
| 40023907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO PICHU PELLUCO, PUERTO MONTT                        | 105.662   | 1.364     | 1,3 %       |
| 40023914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BERNARDO OHIGGINS, PUERTO MONTT                    | 468.888   | 949       | 0,2 %       |
| 40023917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO DALCAHUE, DALCAHUE                                 | 494.500   | 256       | 0,1 %       |
| 40025594-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZUELA YUNGAY, OSORNO                                   | 51.046  | 51.046    | 100,0 %     |
| 40031575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS | 769.027   | 212.373   | 27,6 %      |
| 40032180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS AGUAS LLUVIAS 2022-2023                 | 206.731   | 96.047    | 46,5 %      |
| 40032181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS REGIÓN DE LOS LAGOS                               | 266.429   | 155.362   | 58,3 %      |
| 40034914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA DE ARMAS DE ANCUD                                   | 45.101  | 1.673     | 3,7 %       |
| 40034915-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE MIRASOL, PUERTO MONTT                              | 45.101  | 1.310     | 2,9 %       |
| 40036520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RIO NEGRO DE ALERCE, PUERTO MONTT                  | 138.375   | 0         | 0,0 %       |
| 11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO  | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA   | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO   | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 14 REGIÓN DE LOS RIOS   | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA   | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 16 REGIÓN DE ÑUBLE  | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 98 INTERREGIONAL  | 0   | 0         | 0,0 %       |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA  
AL 31/10/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183001 SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:17

Página : 3

| Región                      |               | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |                   |               |
|-----------------------------|---------------|---|-------------------|---------------|
|                             |               | Identificado                                    | Ejecutado         | % Ejecutado   |
| 99                          | INTERNACIONAL | 0   | 0                 | 0,0 %         |
| <b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b> |               | <b>25.854.495</b>                               | <b>17.953.678</b> | <b>69,4 %</b> |