

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/07/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

| Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|--|---|-----------|-------------|
|        |  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ   | 1.049.481                                       | 201.820   | 19,2 %      |
|        | 40001975-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE                   | 5.350   | 0         | 0,0 %       |
|        | 40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ   | 259.431   | 104.446   | 40,3 %      |
|        | 40020939-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA LOGISTICO PARA HELICOPTEROS, ZAPIGA, COMUNA DE HUARA           | 685.200   | 29        | 0,0 %       |
|        | 40031105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA                           | 21.000  | 20.558    | 97,9 %      |
|        | 40032168-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION  | 28.800  | 27.986    | 97,2 %      |
|        | 40034902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA  | 49.700  | 48.801    | 98,2 %      |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA  | 9.731.345                                       | 2.841.786 | 29,2 %      |
|        | 30436325-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA           | 43.701  | 35.492    | 81,2 %      |
|        | 40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA  | 210.832   | 0         | 0,0 %       |
|        | 40006817-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA             | 112.851   | 0         | 0,0 %       |
|        | 40009109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA      | 10.668  | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA                                      | 10.000  | 1.662     | 16,6 %      |
|        | 40030907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION         | 505.369   | 170.676   | 33,8 %      |
|        | 40040899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA                                       | 1.152.100                                       | 261.027   | 22,7 %      |
|        | 40046564-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA AEROPUERTO ANDRES SABELLA DE ANTOFAGASTA                       | 421.050   | 81        | 0,0 %       |
|        | 40046565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA AÑO 2023                                  | 1.102.294                                       | 86        | 0,0 %       |
|        | 40046566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO BARRILES DE TOCOPILLA  | 2.952.600                                       | 1.856.702 | 62,9 %      |
|        | 40046567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS DE TAL TAL   | 2.252.600                                       | 515.964   | 22,9 %      |
|        | 40046568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2023-2024                                  | 957.280   | 96        | 0,0 %       |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA  | 1.140.819                                       | 81        | 0,0 %       |
|        | 40006840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA             | 21.847  | 0         | 0,0 %       |
|        | 40038817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR REGION DE ATACAMA AÑO 2023-2024 | 1.118.972                                       | 81        | 0,0 %       |
| 04     | REGIÓN DE COQUIMBO   | 3.062.448                                       | 65.627    | 2,1 %       |
|        | 40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA   | 719.850   | 63.302    | 8,8 %       |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/07/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 29/08/2023

Hora : 10:03

Página : 6

| Región |   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|---|---|------------|-------------|
|        |   | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
|        | 40033178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION                      | 2.766   | 2.253      | 81,5 %      |
|        | 40037966-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, 2023  | 1.416.591                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40037969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, 2023  | 923.241   | 72         | 0,0 %       |
| 05     | REGIÓN DE VALPARAISO  | 33.239.260                                      | 20.325.496 | 61,1 %      |
|        | 30462638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO                      | 90.000  | 4.583      | 5,1 %       |
|        | 30480162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN                       | 205.000   | 39.246     | 19,1 %      |
|        | 30486549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI                                | 27.548.490                                      | 18.323.972 | 66,5 %      |
|        | 40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO              | 142.804   | 0          | 0,0 %       |
|        | 40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE  | 502.704   | 76.702     | 15,3 %      |
|        | 40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI                     | 747.562   | 37.984     | 5,1 %       |
|        | 40038560-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, REGION DE VALPARAISO                          | 2.602.700                                       | 1.026.635  | 39,4 %      |
|        | 40045531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO MATAVERI RAPANUI 2022                                  | 1.400.000                                       | 816.374    | 58,3 %      |
| 06     | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS  | 803.000   | 702.708    | 87,5 %      |
|        | 40032227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN        | 803.000   | 702.708    | 87,5 %      |
| 07     | REGIÓN DEL MAULE  | 828.950   | 114.351    | 13,8 %      |
|        | 30446422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION                        | 693.300   | 81         | 0,0 %       |
|        | 40030955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, PLAN DE RECUPERACIÓN          | 135.650   | 114.270    | 84,2 %      |
| 08     | REGIÓN DEL BIO BIO  | 12.814.687                                      | 6.497.911  | 50,7 %      |
|        | 40003574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES REGIÓN DEL BIOBIO                             | 2.214.712                                       | 1.012.546  | 45,7 %      |
|        | 40003936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | 2.308.342                                       | 0          | 0,0 %       |
|        | 40009728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION                        | 2.272.500                                       | 158.714    | 7,0 %       |
|        | 40029474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL  | 247.762   | 91.638     | 37,0 %      |
|        | 40036352-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023                           | 5.611.031                                       | 5.148.927  | 91,8 %      |
|        | 40036659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA DEL AERÓDROMO MARÍA DOLORES                      | 160.340   | 86.086     | 53,7 %      |
| 09     | REGIÓN DE LA ARAUCANIA  | 3.198.289                                       | 979.371    | 30,6 %      |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/07/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 29/08/2023

Hora : 10:03

Página : 6

| Región   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--|---|-----------|-------------|
|  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30227878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN              | 97.318  | 0         | 0,0 %       |
| 30485932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA            | 1.936.839                                       | 430.515   | 22,2 %      |
| 40006839-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | 28.540  | 0         | 0,0 %       |
| 40019910-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN                            | 96.654  | 46.234    | 47,8 %      |
| 40030148-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL                 | 12.796  | 2.074     | 16,2 %      |
| 40036655-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION PUNTO DE POSADA DE HELICÓPTEROS MALALCAHUELLO, CURACAUTIN       | 392.969   | 390.169   | 99,3 %      |
| 40037871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY                              | 3.731   | 3.731     | 100,0 %     |
| 40038729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PUCÓN 2023                                | 520.900   | 0         | 0,0 %       |
| 40039741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA                       | 263   | 0         | 0,0 %       |
| 40050331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA AERÓDROMO DE VICTORIA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA      | 108.279   | 106.648   | 98,5 %      |
| 10 REGIÓN DE LOS LAGOS   | 15.632.831                                      | 6.963.807 | 44,5 %      |
| 30465589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO              | 446.879   | 398       | 0,1 %       |
| 30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO                                       | 1.957.310                                       | 0         | 0,0 %       |
| 30467388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS                      | 230.000   | 212.751   | 92,5 %      |
| 30468388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA                   | 218.655   | 134.004   | 61,3 %      |
| 30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT                             | 36.202  | 143       | 0,4 %       |
| 40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS      | 163.071   | 114.416   | 70,2 %      |
| 40017761-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO                  | 75.362  | 15.314    | 20,3 %      |
| 40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE   | 356.569   | 239.775   | 67,2 %      |
| 40027663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERODROMO PUEPULDE, ANCUD                     | 293.181   | 291.282   | 99,4 %      |
| 40033052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN                       | 7.775   | 7.762     | 99,8 %      |
| 40033054-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN                   | 2.100   | 2.093     | 99,7 %      |
| 40034256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN                     | 946.493   | 801.124   | 84,6 %      |
| 40039046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022 - 2023                    | 1.766.932                                       | 1.374.813 | 77,8 %      |
| 40039047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022 - 2023                | 1.517.200                                       | 1.100.898 | 72,6 %      |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/07/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 29/08/2023

Hora : 10:03

Página : 6

| Región  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 |           |             |
|---|--|-----------|-------------|
|   | Identificado                                 | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40039048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2022 - 2023                                   | 1.670.500                                    | 712.810   | 42,7 %      |
| 40039077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2022 - 2023                                      | 670.700                                      | 311.432   | 46,4 %      |
| 40039079-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMOS QUENAC Y APIAO, QUINCHAO.                         | 611.568                                      | 0         | 0,0 %       |
| 40039672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022.   | 315.563                                      | 272.600   | 86,4 %      |
| 40046584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2023  | 1.653.611                                    | 61        | 0,0 %       |
| 40047410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023                                  | 2.413.160                                    | 1.372.131 | 56,9 %      |
| 40048317-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, RED AEROPORTUARIA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2024  | 280.000                                      | 0         | 0,0 %       |
| 11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO  | 2.054.590                                    | 999.328   | 48,6 %      |
| 40020097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR AERODROMOS AÑOS 2021-2027 - REGION DE AYSÉN                               | 305.785                                      | 136.391   | 44,6 %      |
| 40020100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSÉN - PLAN DE RECUPERACION            | 321.333                                      | 300.112   | 93,4 %      |
| 40026169-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA   | 242.222                                      | 160.300   | 66,2 %      |
| 40039660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - REGION DE AYSÉN                                 | 384.050                                      | 272.238   | 70,9 %      |
| 40045985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA AERODROMO BALMACEDA - AÑO 2023                                       | 801.200                                      | 130.287   | 16,3 %      |
| 12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA   | 26.400.144                                   | 4.062.048 | 15,4 %      |
| 30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12                            | 15.918.590                                   | 2.951.587 | 18,5 %      |
| 30480664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021                   | 168.000                                      | 85.734    | 51,0 %      |
| 40009039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS                            | 1.546.410                                    | 479.683   | 31,0 %      |
| 40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN                      | 488.296                                      | 239.740   | 49,1 %      |
| 40033095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN)               | 1.230.948                                    | 105.085   | 8,5 %       |
| 40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES                   | 559.240                                      | 199.804   | 35,7 %      |
| 40036540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS EN VILLA PUNTA DELGADA                        | 771.869                                      | 86        | 0,0 %       |
| 40043387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | 2.672.371                                    | 186       | 0,0 %       |
| 40046670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS                             | 3.044.420                                    | 143       | 0,0 %       |
| 13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO   | 5.124.173                                    | 2.632.624 | 51,4 %      |
| 30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA   | 106.171                                      | 85.670    | 80,7 %      |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/07/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 29/08/2023

Hora : 10:03

Página : 6

| Región |   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|---|---|-----------|-------------|
|        |   | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 30100481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB  | 3.876.825                                       | 2.237.296 | 57,7 %      |
|        | 40011580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA                                    | 215.000   | 30.671    | 14,3 %      |
|        | 40011616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA        | 405.588   | 0         | 0,0 %       |
|        | 40011616-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA           | 45.589  | 33.484    | 73,4 %      |
|        | 40040537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2    | 475.000   | 245.503   | 51,7 %      |
| 14     | REGIÓN DE LOS RIOS  | 6.336.353                                       | 1.909.852 | 30,1 %      |
|        | 30453826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHROY                                | 33.818  | 0         | 0,0 %       |
|        | 40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHROY VALDIVIA   | 132.070   | 71.911    | 54,4 %      |
|        | 40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHROY, VALDIVIA                                  | 10  | 0         | 0,0 %       |
|        | 40031330-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHROY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA                 | 33.361  | 33.361    | 100,0 %     |
|        | 40036316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AERÓDROMO LAS MARIAS                    | 9.623   | 9.622     | 100,0 %     |
|        | 40037999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CALLE DE RODAJE, AERÓDROMO LAS MARIAS                                 | 1.820.200                                       | 151       | 0,0 %       |
|        | 40038020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARIAS  | 606.180   | 577.581   | 95,3 %      |
|        | 40038058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHROY, COMUNA DE SAN JOSE DE LA MARIQU | 2.100.891                                       | 1.217.070 | 57,9 %      |
|        | 40046375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARIAS, SEGUNDA ETAPA                                 | 1.600.200                                       | 156       | 0,0 %       |
| 15     | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA  | 3.188.200                                       | 2.293.541 | 71,9 %      |
|        | 40007010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS CODPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA             | 149.000   | 148.091   | 99,4 %      |
|        | 40026092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA                                  | 20.400  | 0         | 0,0 %       |
|        | 40037141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO FASE II AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA                   | 2.052.000                                       | 1.990.973 | 97,0 %      |
|        | 40038986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 94.000  | 0         | 0,0 %       |
|        | 40039675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CALETA VITOR  | 272.800   | 154.477   | 56,6 %      |
|        | 40039676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA 02-20, AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA                     | 600.000   | 0         | 0,0 %       |
| 16     | REGIÓN DE ÑUBLE   | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 98     | INTERREGIONAL   | 192.274   | 81        | 0,0 %       |
|        | 40010356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO.                        | 105.795   | 0         | 0,0 %       |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 31/07/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 29/08/2023

Hora : 10:03

Página : 6

| Región                      |   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |                   |               |
|-----------------------------|---|---|-------------------|---------------|
|                             |   | Identificado                                    | Ejecutado         | % Ejecutado   |
|                             | 40023099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC                       | 23.300  | 0                 | 0,0 %         |
|                             | 40037023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 63.179  | 81                | 0,1 %         |
| 99                          | INTERNACIONAL   | 0   | 0                 | 0,0 %         |
| <b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b> |   | <b>124.796.844</b>                              | <b>50.590.432</b> | <b>40,5 %</b> |