

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 7

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

| Región |   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--------|---|---|------------|-------------|
|        |   | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 01     | REGIÓN DE TARAPACÁ  | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 02     | REGIÓN DE ANTOFAGASTA   | 1.724.689                                       | 1.570.257  | 91,0 %      |
|        | 40000717-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VERDES CAMPIÑAS                                  | 1.167.069                                       | 1.166.584  | 100,0 %     |
|        | 40030304-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATA                     | 557.620   | 403.673    | 72,4 %      |
| 03     | REGIÓN DE ATACAMA   | 1.075.042                                       | 86.007     | 8,0 %       |
|        | 40029349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN APR CHOLLAY REGIÓN DE ATACAMA                                  | 86.007  | 86.007     | 100,0 %     |
|        | 40036726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA | 421.572   | 0          | 0,0 %       |
|        | 40037699-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUE METÁLICO SSR CACHIYUYO, SSR HDA. B. ESPERANZA Y SSR PERALES VIEJOS | 567.463   | 0          | 0,0 %       |
| 04     | REGIÓN DE COQUIMBO  | 9.218.447                                       | 2.895.473  | 31,4 %      |
|        | 30478237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUEN, COMUNA MONTE PATRIA                                   | 1.640.062                                       | 289.409    | 17,6 %      |
|        | 40029378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR HUENTELAUQUÉN NORTE  | 186.011   | 0          | 0,0 %       |
|        | 40029391-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR QUELÉN ALTO                                     | 102.845   | 0          | 0,0 %       |
|        | 40030351-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO                | 3.207.804                                       | 1.891.055  | 59,0 %      |
|        | 40035369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE                                | 393.308   | 0          | 0,0 %       |
|        | 40035406-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL NUEVA AURORA  | 348.725   | 0          | 0,0 %       |
|        | 40035442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL COLLIGUAY   | 301.780   | 0          | 0,0 %       |
|        | 40035444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LA HIGUERA, COMUNA DE LA SERENA                                 | 781.062   | 487.934    | 62,5 %      |
|        | 40035446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CALETA HORNOS   | 228.425   | 182.999    | 80,1 %      |
|        | 40035448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CHUNGUNGO   | 228.425   | 44.076     | 19,3 %      |
|        | 40038271-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE COQUIMBO                     | 1.800.000                                       | 0          | 0,0 %       |
| 05     | REGIÓN DE VALPARAISO  | 26.634.888                                      | 10.482.732 | 39,4 %      |
|        | 30103535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA                                   | 282.640   | 0          | 0,0 %       |
|        | 40020457-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA                | 536.210   | 0          | 0,0 %       |
|        | 40029412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU  | 3.721   | 3.720      | 100,0 %     |
|        | 40029414-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR EL OLIVO PURUTUN COMUNA DE LA CALERA                                    | 69.781  | 20.640     | 29,6 %      |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 7

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

| Región   |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |            |             |
|--|--|---|------------|-------------|
|  |  | Identificado                                    | Ejecutado  | % Ejecutado |
| 06   | 40030354-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO       | 15.783.136                                      | 10.458.372 | 66,3 %      |
|  | 40037946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO                              | 9.959.400                                       | 0          | 0,0 %       |
|  | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS  | 6.257.150                                       | 2.006.044  | 32,1 %      |
|  | 30485713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE                  | 18.110  | 0          | 0,0 %       |
|  | 40002294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SISTEMA APR AGUA BUENA A PUEBLO HUNDIDO, SAN FERNANDO                  | 34.482  | 0          | 0,0 %       |
|  | 40002676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LO DE LOBOS,                                | 931.641   | 317.221    | 34,0 %      |
|  | 40002812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO                  | 228.384   | 0          | 0,0 %       |
|  | 40009604-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGÓ   | 1.044.594                                       | 394.697    | 37,8 %      |
|  | 40017094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR                      | 1.257.506                                       | 982.697    | 78,1 %      |
|  | 40029369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CALIFORNIA, COMUNA DE DOÑIHUE                            | 60.924  | 16.695     | 27,4 %      |
|  | 40029370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR RINCONADA DE DOÑIHUE, COMUNA DE DOÑIHUE                  | 90.749  | 22.049     | 24,3 %      |
|  | 40029371-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR DE CHUMACO, COMUNA DE REQUINOA                           | 0   | 0          | 0,0 %       |
|  | 40029373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CARMEN BAJO LA MEDIA LUNA, COMUNA DE CODEGUA             | 52.676  | 20.000     | 38,0 %      |
|  | 40029377-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR ALCONES EL SAUCE, COMUNA DE MARCHIGUE                    | 96.742  | 33.320     | 34,4 %      |
|  | 40029380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CAHUIL. COMUNA DE PICHILEMU                              | 137.400   | 0          | 0,0 %       |
|  | 40029382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR DE PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO                        | 139.143   | 70.883     | 50,9 %      |
|  | 40030010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR QUELENTARO LITUECHE                                      | 400.750   | 0          | 0,0 %       |
|  | 40030357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE O'HIGGINS        | 183.071   | 148.482    | 81,1 %      |
|  | 40035548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESTRELLA, LA ESTRELLA                    | 276.250   | 0          | 0,0 %       |
|  | 40036962-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HABILITACIÓN FUENTE SSR LA GONZALINA, RANCAGUA                       | 0   | 0          | 0,0 %       |
| 40038019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | 1.304.728  | 0   | 0,0 %      |             |
| 07   | REGIÓN DEL MAULE   | 4.257.578                                       | 3.014.623  | 70,8 %      |
|  | 40010492-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA, YERBAS BUENAS               | 65.952  | 65.952     | 100,0 %     |
|  | 40011145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS LOMAS, SAN CLEMENTE                     | 18.521  | 5.445      | 29,4 %      |
|  | 40011426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO | 1.256.008                                       | 743.080    | 59,2 %      |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 7

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

| Región   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--|---|-----------|-------------|
|  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40012719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY, SAN CLEMENTE                     | 418.917   | 206.817   | 49,4 %      |
| 40027258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, RAUCO                                 | 972.579   | 806.275   | 82,9 %      |
| 40029403-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE FILTROS APR LORA, COMUNA DE LICANTEN                                    | 13.590  | 13.589    | 100,0 %     |
| 40030359-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE                 | 1.337.112                                       | 1.173.465 | 87,8 %      |
| 40037927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE  | 174.899   | 0         | 0,0 %       |
| 08 REGIÓN DEL BIO BIO  | 4.003.736                                       | 1.689.343 | 42,2 %      |
| 40021327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA                           | 343.339   | 336.161   | 97,9 %      |
| 40029295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS COMUNA DE ARAUCO                  | 39.110  | 39.092    | 100,0 %     |
| 40029298-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE                 | 51.078  | 40.898    | 80,1 %      |
| 40029299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL EL PROGRESO COMUNA DE CABRERO                      | 2.015   | 2.015     | 100,0 %     |
| 40029313-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CAMPAMENTO COMUNA DE QUILACO                       | 108.360   | 98.607    | 91,0 %      |
| 40029315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL RUCALHUE COMUNA DE QUILACO                         | 104.415   | 76.343    | 73,1 %      |
| 40029482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL COLLICO, COMUNA DE CAÑETE                          | 11.762  | 11.747    | 99,9 %      |
| 40029483-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI COMUNA DE CAÑETE                   | 50.451  | 39.809    | 78,9 %      |
| 40029484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL TIRUA COMUNA DE TIRUA                              | 229.000   | 0         | 0,0 %       |
| 40030362-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO               | 638.196   | 400.338   | 62,7 %      |
| 40033196-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL UNIHUE, COMUNA DE HUALQUI                          | 150.533   | 143.177   | 95,1 %      |
| 40034111-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DEL BÍO BÍO                                   | 563.702   | 501.156   | 88,9 %      |
| 40037913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DEL BIOBIO                     | 1.711.775                                       | 0         | 0,0 %       |
| 09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA  | 3.453.800                                       | 1.386.223 | 40,1 %      |
| 30068174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA APR ICALMA, Y AMPLIACION A SECTOR PEHUENCHE, COMUNA DE LONQUIMAY     | 572.500   | 457.311   | 79,9 %      |
| 30101514-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA APR TRIHUECHE Y AMPLIACIÓN A VILLA BALDOMERO, NUEVA IMPERIAL | 333.382   | 184.474   | 55,3 %      |
| 30132104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA, PITRUFQUEN                  | 916.000   | 250.281   | 27,3 %      |
| 40000183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SISTEMA APR TRANAPUENTE, COMUNA DE CARAHUE                                   | 0   | 0         | 0,0 %       |
| 40001395-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SAPR ENTRE RÍOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL                                    | 956.918   | 494.157   | 51,6 %      |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 7

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

| Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|--|---|-----------|-------------|
|        |  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 40037945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA                                      | 675.000   | 0         | 0,0 %       |
| 10     | REGIÓN DE LOS LAGOS  | 3.372.063                                       | 1.777.384 | 52,7 %      |
|        | 40018435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUYAQUEN, COMUNA DE MAULLÍN                  | 46.501  | 29.042    | 62,5 %      |
|        | 40018505-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUEMPELEO - ALTO BONITO, COMUNA DE FRESIA        | 195.972   | 194.934   | 99,5 %      |
|        | 40018784-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION DEL SISTEMA APR LLAICHA HACIA POLLOLLO Y PERGÜE, ISLA PULUQUI, COMUNA DE CALBUCO | 592.172   | 576.422   | 97,3 %      |
|        | 40019309-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT            | 741.393   | 595.006   | 80,3 %      |
|        | 40029307-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO                                 | 121.631   | 115.645   | 95,1 %      |
|        | 40029309-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CHOPE-CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO                                   | 41.890  | 26.263    | 62,7 %      |
|        | 40029310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO  | 240.500   | 0         | 0,0 %       |
|        | 40029320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LIUCURA SAN AGUSTIN, COMUNA DE PUQUELDON                           | 72.127  | 61.616    | 85,4 %      |
|        | 40029333-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CHAYAHUE ABTAO, COMUNA DE CALBUCO                                  | 5.515   | 5.514     | 100,0 %     |
|        | 40029346-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR EL YALE, COMUNA DE CALBUCO   | 84.413  | 52.348    | 62,0 %      |
|        | 40033817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN   | 167.389   | 120.594   | 72,0 %      |
|        | 40034116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE LOS LAGOS                                      | 432.810   | 0         | 0,0 %       |
|        | 40037882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE LOS LAGOS  | 629.750   | 0         | 0,0 %       |
| 11     | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO  | 1.931.886                                       | 325.581   | 16,9 %      |
|        | 40029297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REPOLLAL, REGION DE AYSEN                        | 70.376  | 0         | 0,0 %       |
|        | 40029321-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR VILLA OHIGGINS, REGION DE AYSEN                                 | 139.009   | 0         | 0,0 %       |
|        | 40029329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR RAUL MARIN, REGION DE AYSEN                                     | 7.601   | 0         | 0,0 %       |
|        | 40029334-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR CHACRAS DE CISNES, REGION DE AYSEN                              | 79.412  | 0         | 0,0 %       |
|        | 40029339-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO SANCHEZ, REGION DE AYSEN                                 | 82.540  | 20.282    | 24,6 %      |
|        | 40029343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO BERTRAND, REGION DE AYSEN                                | 24.197  | 0         | 0,0 %       |
|        | 40029347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE APR ALTO BAGUALES, REGION DE AYSEN                                  | 42.104  | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR RIO CLARO, REGION DE AYSEN   | 139.301   | 137.953   | 99,0 %      |
|        | 40030283-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR CERRO NEGRO, REGION DE AYSEN                                       | 74.149  | 23.601    | 31,8 %      |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 7

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

| Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|--|---|-----------|-------------|
|        |  | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 40030284-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LOS TORREONES, REGION DE                                   | 77.606  | 69.177    | 89,1 %      |
|        | 40030286-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR EL SALTO AYSÉN, REGION DE                                  | 27.161  | 15.111    | 55,6 %      |
|        | 40034117-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE AYSÉN                                  | 188.705   | 59.457    | 31,5 %      |
|        | 40039024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGIÓN DE AYSÉN                   | 979.725   | 0         | 0,0 %       |
| 12     | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA   | 27.903  | 27.902    | 100,0 %     |
|        | 40030238-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUNTA CARRERA, COMUNA PUNTA ARENAS, 2021 | 27.903  | 27.902    | 100,0 %     |
| 13     | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO   | 9.237.665                                       | 3.609.604 | 39,1 %      |
|        | 40013252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL BOLLENAR, COMUNA DE MELIPILLA                          | 1.057.342                                       | 412.304   | 39,0 %      |
|        | 40013635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR COLONIA KENNEDY, COMUNA DE PAINE                      | 2.105.730                                       | 755.076   | 35,9 %      |
|        | 40013637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO                      | 1.611.977                                       | 726.537   | 45,1 %      |
|        | 40022913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA                        | 702.997   | 0         | 0,0 %       |
|        | 40030360-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA         | 2.545.119                                       | 1.715.687 | 67,4 %      |
|        | 40034067-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SSR PELVÍN, COMUNA DE PEÑAFLORES                                       | 93.850  | 0         | 0,0 %       |
|        | 40034084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR MIRAFLORES, COMUNA DE CURACAVI                             | 403.000   | 0         | 0,0 %       |
|        | 40034085-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR LA ISLITA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO                         | 285.150   | 0         | 0,0 %       |
|        | 40034092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA APR QUILAPILUN. COMUNA DE COLINA                               | 218.000   | 0         | 0,0 %       |
|        | 40037872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA                                  | 214.500   | 0         | 0,0 %       |
| 14     | REGIÓN DE LOS RIOS   | 9.485.071                                       | 3.813.424 | 40,2 %      |
|        | 40022371-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR NONTUELA, FUTRONO                            | 954.559   | 715.723   | 75,0 %      |
|        | 40023867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE CATRIPULLI, VALDIVIA                                | 75.481  | 75.480    | 100,0 %     |
|        | 40024558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACIÓN MARIQUINA, MARIQUINA         | 416.004   | 66.868    | 16,1 %      |
|        | 40024936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, LAGO RANCO             | 227.156   | 214.232   | 94,3 %      |
|        | 40027798-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, VALDIVIA                                 | 917.744   | 537.361   | 58,6 %      |
|        | 40029399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR DE QUILQUILCO, LOS LAGOS                                  | 32.032  | 32.032    | 100,0 %     |
|        | 40029428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO RIO BUENO                      | 47.344  | 35.601    | 75,2 %      |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:55

Página : 7

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

| Región |   | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |           |             |
|--------|---|---|-----------|-------------|
|        |   | Identificado                                    | Ejecutado | % Ejecutado |
|        | 40029433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION APR QUIMAN COMUNA FUTRONO   | 34.977  | 34.977    | 100,0 %     |
|        | 40029435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR DE SANTA FILOMENA 2, PAILLACO                                    | 11.722  | 11.721    | 100,0 %     |
|        | 40029436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR TRUMAO COMUNA DE LA UNION  | 63.968  | 63.471    | 99,2 %      |
|        | 40029438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR CIRUELOS DOLLINCO  | 23.799  | 23.799    | 100,0 %     |
|        | 40029439-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR AMARGO SAN CARLOS  | 5.067   | 5.067     | 100,0 %     |
|        | 40029442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION APR DOLLINCO FUTRONO   | 10.941  | 10.938    | 100,0 %     |
|        | 40029443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SISTEMA APR NELTUME   | 6.415   | 6.415     | 100,0 %     |
|        | 40029444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SISTEMA APR DE PAILLAO, VALDIVIA  | 50.614  | 44.706    | 88,3 %      |
|        | 40029447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO APR CAYURRUCA COMUNA RIO BUENO                                       | 20.493  | 20.492    | 100,0 %     |
|        | 40029719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO APR DE HUIPEL-MUCÚN, LANCO   | 330.117   | 291.561   | 88,3 %      |
|        | 40029728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN                                  | 1.365.245                                       | 0         | 0,0 %       |
|        | 40029744-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, LAGO RANCO                              | 1.976.960                                       | 673.094   | 34,0 %      |
|        | 40029785-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE, LOS LAGOS                                | 1.037.189                                       | 794.909   | 76,6 %      |
|        | 40034086-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE ÑANCUL, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS      | 290.630   | 91.018    | 31,3 %      |
|        | 40034089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SERVICIO DE APR DE LAS GAVIOTAS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS   | 279.423   | 63.959    | 22,9 %      |
|        | 40034115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTANQUES 2021 - 2022 REGIÓN DE LOS RÍOS                                      | 162.191   | 0         | 0,0 %       |
|        | 40037868-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023, REGIÓN DE LOS RÍOS  | 1.145.000                                       | 0         | 0,0 %       |
| 15     | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA  | 233.314   | 166.404   | 71,3 %      |
|        | 40030459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUTRE  | 233.314   | 166.404   | 71,3 %      |
| 16     | REGIÓN DE ÑUBLE   | 5.075.177                                       | 2.662.614 | 52,5 %      |
|        | 40010068-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN                            | 309.795   | 278.837   | 90,0 %      |
|        | 40010073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LA CABAÑA SANTA TERESA TRES RANCHOS, COMUNA YUNGAY         | 199.012   | 119.188   | 59,9 %      |
|        | 40029351-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS | 26.645  | 17.931    | 67,3 %      |
|        | 40029352-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BERNARDO O'HIGGINS COMUNA DE COIHUECO   | 5.881   | 5.880     | 100,0 %     |
|        | 40029353-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SSR GENERAL CRUZ COMUNA DE PEMUCO REGIÓN DE ÑUBLE                | 6.518   | 0         | 0,0 %       |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120262 AGUA POTABLE RURAL FET - COVID - 19

| Región                      |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado<br>Subt 31 |                   |               |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---------------|
|                             |  | Identificado                                    | Ejecutado         | % Ejecutado   |
|                             | 40029357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE DIGUILLIN<br>COMUNA DE PEMUCO REGIÓN DE ÑUBLE | 6.280   | 0                 | 0,0 %         |
|                             | 40030361-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022,<br>REGIÓN DE ÑUBLE                 | 2.811.630                                       | 2.240.778         | 79,7 %        |
|                             | 40037864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE  | 1.709.416                                       | 0                 | 0,0 %         |
| 98                          | INTERREGIONAL  | 3.343.275                                       | 2.373.438         | 71,0 %        |
|                             | 40026219-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS<br>SERVIDAS 2021-2022                  | 3.343.275                                       | 2.373.438         | 71,0 %        |
| 99                          | INTERNACIONAL  | 0   | 0                 | 0,0 %         |
| <b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b> |  | <b>89.331.684</b>                               | <b>37.887.053</b> | <b>42,4 %</b> |