

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/11/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	554.685	551.504	99,4 %
	40026964-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION C. RECREACIONAL COLONIA PELANCURA	554.685	551.504	99,4 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	79.752.505	44.786.038	56,2 %
	30074297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TRANSFERENCIA ASISTENCIA TECNICA PLANES DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA	48.000	18.397	38,3 %
	30112513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONEXION VIAL GABRIELA - EL PENON, COMUNA PUENTE ALTO	445.699	393.294	88,2 %
	30112517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA SUR PONIENTE ENTRE BALMACEDA Y VESPUCIO	4.914.531	2.539.678	51,7 %
	30116752-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EJE SARGENTO MENADIER, COMUNA DE PUENTE ALTO	1.403.569	205.768	14,7 %
	30261924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZAS RESIDENCIALES ZONA SUR, COMUNA DE LA GRANJA	866.579	728.609	84,1 %
	30302723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS FCO COLOANE Y CERRO MORADO, PUENTE ALTO,	84.197	29.165	34,6 %
	30302727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBLACION PARINACOTA QUILICURA	281.609	15.022	5,3 %
	30371723-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CANAL TRONCAL SAN FRANCISCO	167.079	74.088	44,3 %
	30391879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE PADRE HURTADO (GRAN AVDA.- AVDA. EL MARISCAL)	176.130	176.130	100,0 %
	30483518-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EJE GABRIELA COMUNA DE LA PINTANA	23.450	23.450	100,0 %
	30485566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE REPUBLICA DE BRASIL ETAPA 1, LA GRANJA	1.446.000	796.374	55,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/11/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40003903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION AREA VERDE EN PARQUE DEPORTIVO Y RECREACIONAL COMUNA DE SAN PEDRO	351.000	203.676	58,0 %
40004606-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA AÑO 2019 REGION METROPOLITANA	134.574	112.363	83,5 %
40004885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 28 LLAMADO RM	1.315.354	1.249.362	95,0 %
40005451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA LA MONTANA, COMUNA DE LAMPA	537.890	322.382	59,9 %
40005721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CAPACITACION DESARROLLO COMUNITARIO PARA REGENERACION CONJUNTOS HABITACIONALES R.M.	221.542	74.970	33,8 %
40008547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION Y RECUPERACION DE TERRENOS SERVIU RM	503.000	163.484	32,5 %
40011602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TELEFERICO PIO NONO, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	14.341.147	6.153.566	42,9 %
40013221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FUNICULAR PARQUE METROPOLITANO	121.761	112.207	92,2 %
40013579-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VEREDAS INCLUSIVAS COMUNA DE SANTIAGO	335.335	161.450	48,1 %
40014050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2020-2021 RM	2.423.475	1.550.755	64,0 %
40014057-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA AÑO 2020-2021 RM	856.925	779.614	91,0 %
40014091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENO POBLACION VOLCAN SAN JOSE III MANZANA E, COMUNA DE PUENTE ALTO	105.292	2.916	2,8 %
40014683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DON CLAUDIO MATTE PEREZ BARRIO MATADERO FRANKLIN COMUNA DE SANTIAGO	1.050.893	744.188	70,8 %
40016367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE MAPOCHO RIO - CERRO NAVIA Y QUINTA NORMAL.	24.294.143	15.874.024	65,3 %
40017757-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASEO PEATONAL BULNES	56.022	0	0,0 %
40018324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBL. MARTA BRUNET, ETAPA B, SECTOR BAJOS DE MENA, PTE. ALTO	1.988.400	1.260.195	63,4 %
40019157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION REDES SANITARIAS SERVIU METROPOLITANO, SANTIAGO	6.663	0	0,0 %
40020315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FACHADAS EDIFICIO SERVIU REGIÓN METROPOLITANA	861.000	583.733	67,8 %
40020712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO RM	4.153.625	2.705.205	65,1 %
40022357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION DE LA URBANIZACION CALLE 1 Y 5 ETAPA 1, CIUDAD PARQUE BICENTENARIO, CERRILLOS	160.051	159.533	99,7 %
40022696-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA AVDA. PARQUE PORTAL ORIENTE Y TRAMO LAS AMERICAS	89.600	89.600	100,0 %
40023800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2021-2022 RM	3.029.000	2.128.994	70,3 %
40023802-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SECTOR POBLACIÓN FEDERICO SANTA MARIA, CERRO NAVIA	394.599	293.000	74,3 %
40023814-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CLARA SOLOVERA I - II, COMUNA DE TALAGANTE	299.450	457	0,2 %
40023815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ENEAS GONEL SECTOR 2, CONCHALI	300.500	212.389	70,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

AL 30/11/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:26

Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40023819-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO VILLA LAS MERCEDES, ESTACION	479.553	450.000	93,8 %
40023822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CACIQUE CALOLANQUE, CURACAVI	297.350	457	0,2 %
40023826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CONCILIO VATICANO II, COMUNA DE SAN RAMÓN	102.500	457	0,4 %
40023827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SECTOR EL LLANO, MELIPILLA	297.350	1.006	0,3 %
40023829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION SAN JOAQUIN, PEDRO AGUIRRE CERDA	297.350	915	0,3 %
40023963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS CONJUNTO HABITACIONAL VILLA NACIMIENTO, LA PINTANA	1.745.517	1.621.959	92,9 %
40024019-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO VICUNA MACKENNA ENTRE PROVIDENCIA Y TOMAS ANDREWS, PROVIDENCIA	8.753	0	0,0 %
40024059-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU METROPOLITANO AÑO 2021	94.748	7.705	8,1 %
40024071-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL LOCALIDAD DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE TIL TIL	53.482	50.809	95,0 %
40027049-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE AREAS VERDES SALVADOR GUTIERREZ CON 3 DE JULIO	171.000	171.000	100,0 %
40027398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AV. EL VALLE ENTRE VESPUCIO Y AFLUENTE	45.000	457	1,0 %
40029237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASEO PANAMERICANO, LOTE0 VILLA PANAMERICANA, COMUNA DE CERRILLOS	700.000	457	0,1 %
40030954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO RM	18.500	1.561	8,4 %
40031733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO 2022 - 2025	1.388.262	1.184.614	85,3 %
40031920-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE REPUBLICA DE BRASIL ETAPA 2, COMUNA DE LA GRANJA	50.530	15.000	29,7 %
40032045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO MANTENCION 2022 - 2024	689.249	304.798	44,2 %
40032290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS SECTOR LA LEGUA, COMUNA DE SAN JOAQUIN	926.751	4.639	0,5 %
40032293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS EN EL ENTORNO DE AVDA 9 DE AGOSTO, SECTOR BAJOS DE MENA, PUENTE ALTO	1.002.026	0	0,0 %
40032301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBLACIÓN PARINACOTA, ETAPA II, COMUNA DE QUILICURA	1.657.000	0	0,0 %
40032448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA RM, AÑO 2022-2023	911.203	538.547	59,1 %
40032460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL RM, AÑO 2022 - 2023	567.120	444.920	78,5 %
40032711-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVÍA EJE SALVADOR GUTIERREZ - MENDOZA COMUNAS DE CERRO NVIA Y QUINTA NORMAL	5.000	0	0,0 %
40033153-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO DE VIVIENDAS TUTELADAS DE ADULTO MAYOR, COMUNA DE RENCA	16.819	0	0,0 %
40033154-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO VIVIENDAS TUTELADAS DE ADULTO MAYOR, COMUNA DE LO ESPEJO	17.568	0	0,0 %
40033155-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO DE VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR, COMUNA DE LA GRANJA	18.743	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/11/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:26

Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40034210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA LO ESPINO COMUNA DE LO BARNECHEA	45.202	457	1,0 %
	40037893-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022	200.545	915	0,5 %
	40044637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO LA GLORIA, COMUNA DE SANTIAGO	157.300	47.327	30,1 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		80.307.190	45.337.542	56,5 %