

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/11/2022 - PROGRAMAS COVID**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:27

Página : 3

PROGRAMA: 120257 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS FET - COVID - 19

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	2.160.974	1.950.299	90,3 %
	40030400-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2021/2022, PLAN RECUPERACION	1.408.209	1.407.896	100,0 %
	40032168-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION	752.765	542.403	72,1 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	6.576.572	4.809.378	73,1 %
	40030904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION	813.751	76.152	9,4 %
	40030907-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION	3.250.119	2.226.469	68,5 %
	40033264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AP ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACION	2.512.702	2.506.757	99,8 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	1.592.933	1.585.595	99,5 %
	40029865-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE, PLAN DE RECUPERACIÓN	284.991	284.989	100,0 %
	40033965-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION	891.624	891.622	100,0 %
	40033968-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE RECUPERACION	416.318	408.984	98,2 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	4.461.862	2.775.976	62,2 %
	40031192-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION	737.500	325.941	44,2 %
	40033041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN	726.581	726.578	100,0 %
	40033178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION	2.102.569	828.246	39,4 %
	40033978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION	895.212	895.211	100,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
	40044994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO MATAVERI RAPANUI 2022, PLAN DE RECUPERACION	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	1.105.000	322.623	29,2 %
	40032227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN	1.105.000	322.623	29,2 %
07	REGIÓN DEL MAULE	972.069	430.487	44,3 %
	40030955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, PLAN DE RECUPERACIÓN	526.885	275.241	52,2 %
	40031269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE - PLAN DE RECUPERACIÓN	445.184	155.246	34,9 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	7.637.107	4.786.208	62,7 %
	40009728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION	4.422.261	1.571.616	35,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/11/2022 - PROGRAMAS COVID**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120257 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS FET - COVID - 19

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31			
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado	
	40027138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, PLAN DE RECUPERACIÓN.	3.214.846	3.214.592	100,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	5.384.568	5.372.211	99,8 %
	40031050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN.	276.495	275.749	99,7 %
	40033023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACION.	688.587	688.585	100,0 %
	40033048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN.	1.780.143	1.773.796	99,6 %
	40033052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN	1.519.458	1.515.582	99,7 %
	40033054-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN	1.119.885	1.118.499	99,9 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	4.343.682	3.502.701	80,6 %
	40011266-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO CABO 1° JUAN ROMAN - PTO AYSEN	349.273	349.272	100,0 %
	40020100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN - PLAN DE RECUPERACION	1.398.261	932.003	66,7 %
	40020104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERODROMO BALMACEDA	1.315.148	1.143.843	87,0 %
	40033035-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. VIDAL ETAPA III - PLAN DE RECUPERACION	1.281.000	1.077.583	84,1 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	9.973.860	8.182.740	82,0 %
	30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	8.260.363	6.656.479	80,6 %
	30485530-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS F. BIANCO, CERRO SOMBRERO, PRIMAVERA (PLAN DE RECUPERACIÓN)	452.043	451.812	99,9 %
	40027097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE RECUPERACIÓN	1.261.454	1.074.449	85,2 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	2.247.499	2.245.376	99,9 %
	40027127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA ESTAC.. DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AP. AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN	768.380	766.258	99,7 %
	40027135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN	1.191.884	1.191.883	100,0 %
	40030402-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ AÑOS 2021/2022, PLAN DE RECUPERACION	287.235	287.235	100,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	955.667	921.844	96,5 %
	40031234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA DE MOV. AD. LOS MAITENES DE VILLA VIEJA, DE LA UNIÓN- PLAN DE RECUPERACIÓN	19.865	19.865	100,0 %
	40032982-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS MARÍAS-PLAN RECUPERACIÓN	677.060	646.345	95,5 %
	40033073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTA AGUA POTABLE AERÓDROMO PICHYOY- PLAN RECUPERACIÓN	258.742	255.634	98,8 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/11/2022 - PROGRAMAS COVID**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:27

Página : 3

PROGRAMA: 120257 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS FET - COVID - 19

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	2.774.709	2.294.371	82,7 %
	40026092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA	351.207	330.153	94,0 %
	40038963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE PUTRE, PLAN DE RECUPERACIÓN	2.423.502	1.964.218	81,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	1.001.670	272.975	27,3 %
	40030766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO O'HIGGINS DE CHILLÁN, PLAN DE RECUPERACION	1.001.670	272.975	27,3 %
98	INTERREGIONAL	1.220.730	1.156.738	94,8 %
	40009993-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRO-NORTE	240.650	240.616	100,0 %
	40010002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA-SUR	93.182	93.181	100,0 %
	40010004-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTO AEROPORTUARIO RED-SECUNDARIA ZONA-SUR	199.475	199.400	100,0 %
	40010005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, RED PRIMARIA ZONA -SUR	277.440	277.289	99,9 %
	40010356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO.	198.000	134.271	67,8 %
	40030399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUENOS AERODROMOS ZONA CENTRAL 2021/2022, PLAN DE RECUPERACION	211.983	211.981	100,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		52.408.902	40.609.522	77,5 %