

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/12/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183401 SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:33

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	19.515.020	16.680.904	85,5 %
	30036986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION SECTOR GUACAMAYO VALDIVIA	0	0	0,0 %
	30072487-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RED PUBLICA ALCANT A.SERVIDAS GUACAMAYO VALDIVIA	0	14.631	0,0 %
	30072676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE VIAL CALLES PINTO Y SCHMIDT DE VALDIVIA	3.421.000	242	0,0 %
	30072676-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE VIAL CALLES PINTO Y SCHMIDT DE VALDIVIA	0	3.388.499	0,0 %
	30086459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. BALMACEDA, ENTRE CALLES CHORRILLOS Y FRAY BENITO DELGADO, RÍO BUENO	3.000	0	0,0 %
	30100931-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION 2° PUENTE DE ACCESO VALDIVIA CENTRO - ISLA TEJA	0	130.212	0,0 %
	30100931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 2° PUENTE DE ACCESO VALDIVIA CENTRO - ISLA TEJA	1.957.019	1.537.652	78,6 %
	30108890-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE PEREZ ROSALES , VALDIVIA	2.030.000	1.716.757	84,6 %
	30117232-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. SAN LUIS / VALDIVIA	2.575.244	2.570.442	99,8 %
	30131756-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE ARICA, VALDIVIA	1.887.113	1.881.289	99,7 %
	30291323-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CALLE YERBAS BUENAS, VALDIVIA	24.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/12/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183401 SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:33

Página : 3

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30392972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO LOS CASTAÑOS - FUTRONO	562.000	5.330	0,9 %
30392972-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO LOS CASTAÑOS - FUTRONO	0	464.811	0,0 %
30392981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DIVERSAS DE ÁREAS VERDES SECTOR NORTE -	422.386	0	0,0 %
30392981-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM SAGRADA FAMILIA	0	422.386	0,0 %
30453123-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCION-SEGURIDAD PARQUE CATRICO, SECCION LONG. SUR	312.183	238.401	76,4 %
30463173-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RED PUBLICA AGUA POTABLE SECTOR PAILLAO - VALDIVIA	15.000	14.631	97,5 %
30463174-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAILLAO - VALDIVIA	15.000	0	0,0 %
30484365-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO SECTOR LIBERTAD - COSTANERA RIO INAQUE, MAFIL	0	476.948	0,0 %
30484365-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO SECTOR LIBERTAD - COSTANERA RIO INAQUE, MAFIL	476.948	0	0,0 %
40004785-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CALLE BERNARDO O'HIGGINS - FUTRONO	8.000	7.854	98,2 %
40004789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESPACIO PÚBLICO BANDEJÓN CENTRAL AV. COLÓN - MARIQUINA	189.065	893	0,5 %
40004789-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION ESPACIO PÚBLICO BANDEJÓN CENTRAL AV. COLÓN - MARIQUINA	0	107	0,0 %
40004798-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA 21 DE MAYO - RÍO BUENO	43.320	43.120	99,5 %
40011536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACERAS Y BARRIO HISTORICO REGION DE LOS	501.000	409.038	81,6 %
40013296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALLE PEREZ ROSALES_VALDIVIA	1.020.000	1.118.403	109,6 %
40014588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU REGION DE LOS RIOS	110.619	20.500	18,5 %
40014964-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VALDIVIA CIUDAD INCLUSIVA	394.299	329.844	83,7 %
40017268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POLIDEPORTIVO GUACAMAYO	141.941	4.938	3,5 %
40018913-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RED VIAL BASICA SECTOR GUACAMAYO	35.115	1.985	5,7 %
40019540-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE ANÍBAL PINTO ENTRE BUERAS Y LORD COCHRANE, VALDIVIA	2.045	1.852	90,6 %
40021731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30 LLAMADO REGIÓN DE LOS RÍOS	1.508.000	1.001.808	66,4 %
40024155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS	401.000	387.593	96,7 %
40024157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIAS EJES O'HIGGINS - AV. ALEMANIA Y S. BUERAS- HAVERBECK	278.120	1.806	0,6 %
40024477-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CALLE UNION DE LANCO	17.038	577	3,4 %
40031887-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO REGION DE LOS RIO	593.577	69.027	11,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/12/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183401 SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:33

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40034370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VEREDAS CALLE GERMAN RIESCO - FUTRONO	99.000	98.674	99,7 %
	40034845-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCION-SEGURIDAD PARQUE URBANO CATRICO SECCION ORIENTE	471.988	320.654	67,9 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		19.515.020	16.680.904	85,5 %