

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 30/05/2025
Hora : 12:25
Página : 6

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ 40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ 40047454-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2023 - 2024 40049976-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHANAVAYITA 40049981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA 40049989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025 40049992-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2024 40051202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA 40060441-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE 40064720-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA SAN MARCOS 40064722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA EL LOA	6.882.556 29.772 1.975.000 311.697 7.000 1.564.600 1.086.606 11.600 1.269.029 308.848 318.404	2.400.205 2.235 1.125.124 0 6.390 0 687.277 0 579.179 0 0	34,9 % 7,5 % 57,0 % 0,0 % 91,3 % 0,0 % 63,2 % 0,0 % 45,6 % 0,0 % 0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA 40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 40050656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 40057181-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA 40058171-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 40059691-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA 40059692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA 40059700-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA 40059746-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 40060343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 40060344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 40067807-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 40068549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	11.473.151 80.000 1.000 279.196 502.991 451.000 60.200 752.643 626.530 6.738.027 20 1.247.082 734.462	2.129.911 0 706 142.594 187.185 415.659 22.151 735.014 626.519 83 0 0 0	18,6 % 0,0 % 70,6 % 51,1 % 37,2 % 92,2 % 36,8 % 97,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	2.893.708	806.413	27,9 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025
Hora : 12:25
Página : 6

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
04	40038818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA	1.011.753	768.551	76,0 %
	40059949-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA	45.000	37.862	84,1 %
	40060627-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025	680.000	0	0,0 %
	40060705-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025	835.955	0	0,0 %
	40060771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA	321.000	0	0,0 %
	REGIÓN DE COQUIMBO	3.843.075	1.340.590	34,9 %
	40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA	501.630	0	0,0 %
	40051102-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO	188.327	167.214	88,8 %
	40051124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA	910.086	863.518	94,9 %
	40056908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO	60.189	56.739	94,3 %
	40061567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA	119.283	116.173	97,4 %
	40065608-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COIRON	309.732	0	0,0 %
	40066466-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO	701.849	0	0,0 %
	40066493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO	730.979	136.946	18,7 %
05	40069604-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO	321.000	0	0,0 %
	REGIÓN DE VALPARAISO	11.172.157	3.130.309	28,0 %
	40007451-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	1.011.530	552.054	54,6 %
	40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	0	64.825	0,0 %
	40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE	71.828	0	0,0 %
	40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	253.611	0	0,0 %
	40038558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE	1.879.833	1.609.662	85,6 %
	40054128-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025	220	0	0,0 %
	40057558-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO	955.135	903.768	94,6 %
	40059813-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI	7.000.000	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	1.000.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025
Hora : 12:25
Página : 6

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
07	40061009-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE OHIGGINS	1.000.000	0	0,0 %
	REGIÓN DEL MAULE	10.580.971	7.735.941	73,1 %
	30446422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION	10.120.549	7.735.941	76,4 %
08	40060735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA FARO CABO CARRANZA, REGIÓN DEL MAULE	460.422	0	0,0 %
	REGIÓN DEL BIO BIO	8.145.355	669.406	8,2 %
	30370325-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE	102.750	0	0,0 %
	40030667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO	2.021.538	667.291	33,0 %
	40036741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO	360.317	0	0,0 %
	40051190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO	5.387.686	85	0,0 %
09	40054792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO	273.064	2.030	0,7 %
	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	7.628.999	1.130.457	14,8 %
	30485932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	4.564.420	861.520	18,9 %
	40030148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	1.635.000	0	0,0 %
	40039741-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA	75.632	6.889	9,1 %
	40050638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA	184.646	82.509	44,7 %
	40054658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE SAAVEDRA	0	0	0,0 %
	40059794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON	663.401	0	0,0 %
	40059979-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO	185.000	179.539	97,0 %
10	40061138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PUCON 2025	320.900	0	0,0 %
	REGIÓN DE LOS LAGOS	7.162.957	1.787.021	24,9 %
	30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	10	0	0,0 %
	30468388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA	505.663	456.585	90,3 %
	30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	25.500	7.858	30,8 %
	40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	347.864	0	0,0 %
	40031053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDÓN	471.280	470.852	99,9 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025

Hora : 12:25

Página : 6

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
11	40050082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024	591.800	301.344	50,9 %
	40050092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024	1.243.276	335.123	27,0 %
	40054643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN	497.659	210.000	42,2 %
	40060994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025, REGIÓN DE LOS LAGOS	1.903.272	89	0,0 %
	40063209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN, COMUNA DE SAN PABLO	6.200	5.081	82,0 %
	40066393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025	1.249.443	89	0,0 %
	40068154-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ENTRE LAGOS, PUYEHUE	320.990	0	0,0 %
	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	6.668.632	153.209	2,3 %
	40026169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	2.664.928	0	0,0 %
	40048004-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS ÑIREHUAO	733.946	0	0,0 %
	40050704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL	42.609	41.573	97,6 %
	40050707-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA, 2024-2025	114.419	111.636	97,6 %
	40060162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CERCOS PERIMETRALES RED PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE AYSEN	1.248.531	0	0,0 %
	40060166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN	10	0	0,0 %
	40060185-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AD. FACHINAL, REGION DE AYSEN	543.389	0	0,0 %
	40060931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PERIODICA AERODROMO BALMACEDA REGIÓN DE AYSEN	10	0	0,0 %
	40067778-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN	391.402	0	0,0 %
	40069347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS LOCALIDAD LA JUNTA	303.400	0	0,0 %
	40069348-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO	319.434	0	0,0 %
	40069349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA HELICOPTEROS P.NACIONAL JEINIMENI	306.554	0	0,0 %
	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	20.595.006	7.952.886	38,6 %
	30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	13.893.798	5.479.059	39,4 %
	40026165-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES	500.000	0	0,0 %
	40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN	210.011	0	0,0 %
	40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES	53.000	9.161	17,3 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 30/05/2025
Hora : 12:25
Página : 6

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
13	40043387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	1.350.527	933.183	69,1 %
	40046670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	1.955.000	1.110.960	56,8 %
	40047542-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	479.471	109.193	22,8 %
	40049674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS.	150.199	0	0,0 %
	40060017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES	782.000	196.360	25,1 %
	40060499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA	900.000	0	0,0 %
	40064071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES	321.000	114.970	35,8 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	20.231.427	9.449.531	46,7 %
	30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA	801.156	47.230	5,9 %
	40011616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA	13.337.949	7.123.442	53,4 %
	40039151-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024	141.855	118.700	83,7 %
	40050462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA	2.016.994	0	0,0 %
	40050469-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA	1.761.464	1.181.746	67,1 %
14	40055447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM	1.100.069	978.413	88,9 %
	40056421-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ	20	0	0,0 %
	40061010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M.	1.071.800	0	0,0 %
	40061029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA	120	0	0,0 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	17.905.562	10.820.175	60,4 %
	40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHROY, VALDIVIA	3.509.920	0	0,0 %
	40033179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS	2.000	1.308	65,4 %
	40046390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN	55.000	0	0,0 %
	40049589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA	1.500	952	63,5 %
	40054069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHROY	14.148.642	10.814.999	76,4 %
	40055073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS	1.500	1.210	80,7 %
	40055561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN	2.000	1.706	85,3 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A ABRIL DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 30/04/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 30/05/2025
Hora : 12:25
Página : 6

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
15	40055566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA	185.000	0	0,0 %
	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	4.808.998	1.347.279	28,0 %
	40042073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICOPTEROS CHUNGARA	451.998	0	0,0 %
	40054060-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA	1.700.000	1.347.279	79,3 %
	40060203-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL BUITRE, REGION DE ARICA Y PARINACOTA	2.336.000	0	0,0 %
16	40062267-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA	321.000	0	0,0 %
	REGIÓN DE ÑUBLE	494.949	163.529	33,0 %
	30481514-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA VALLE LAS TRANCAS, REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
	40058872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS	296.825	85	0,0 %
	40060758-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE	198.124	163.444	82,5 %
98	INTERREGIONAL	337.928	32.915	9,7 %
	40037023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	137.928	32.915	23,9 %
	40059941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA	200.000	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		141.825.431	51.049.777	36,0 %