INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 260201 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:44

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	818.153	810.331	99,0 %
	30136110-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTADIO TIERRA DE CAMPEONES, IQUIQUE	817.153	810.331	99,2 %
	40021201-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE IQUIQUE	1.000	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	204.274	203.271	99,5 %
	40010347-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO CENTENARIO ANTOFAGASTA	152.256	152.253	100,0 %
	40021205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE TOCOPILLA	1.000	0	0,0 %
	40023425-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA PISCINA EDMUNDO ZIEDE ANTOFAGASTA	51.018	51.018	100,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	629.894	629.894	100,0 %
	40020005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN LUMINARIAS EXTERIORES ESTADIO L.V.H.	629.894	629.894	100,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	100.000	98.976	99,0 %
	40024738-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE LA SERENA	1.000	0	0,0 %
	40031426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION 4 AREAS CENDYR LA SERENA	49.000	48.993	100,0 %
	40033248-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA DIRT JUMP CENDYR LA SERENA	25.000	24.999	100,0 %
	40033251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA ELÉCTRICO 4 TORRES CENDYR TONGOY	25.000	24.984	99,9 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	54.274	0	0,0 %
	40023325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MULTICANCHA ENTRENAMIENTO COMPLEJO H. LIZANA, DIRECCION REGIONAL IND O'HIGGINS	54.274	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	361.533	361.526	100,0 %
	30093537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DIRECCION REGIONAL DEL IND REGION MAULE	361.533	361.526	100,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	2.000	0	0,0 %
	30460175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GIMNASIO FISCAL DE CHONCHI	1.000	0	0,0 %
	40014587-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GIMNASIO IND DE ACHAO	1.000	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	571.065	520.704	91,2 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 260201 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:44

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
12	40006133-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CENTRO DEPORTIVO POLIFUNCIONAL IND COYHAIQUE	134.530	129.265	96,1 %
	40011214-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PISO Y RECINTOS ANEXOS GIMNASIO IND COYHAIQUE	436.535	391.439	89,7 %
	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	80.949	80.949	100,0 %
	40006185-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN HOTEL DEPORTIVO COMPLEJO DEPORTIVO FISCAL, P. ARENAS	32.051	32.051	100,0 %
13	40015196-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CALEFACCIÓN AMBIENTAL PISCINA TEMPERADA FISCAL, P. ARENAS	48.898	48.898	100,0 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	14.713.999	14.121.158	96,0 %
	40009235-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PISTA BMX, ESTADIO NACIONAL	23.248	23.247	100,0 %
	40009293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RESIDENCIA CENTRO ALTO RENDIMIENTO	95.597	77.497	81,1 %
	40009296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CAR, POLIDEPORTIVO Y CENTRO ACUÁTICO ESTADIO NACIONAL	0	0	0,0 %
	40009304-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SECTOR PACÍFICO TERCER Y CUARTO PISO DEL COLISEO ESTADIO NACIONAL	278.260	242.340	87,1 %
	40015145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ARCHIVO DOCUMENTAL DRM ESTADIO NACIONAL	269	268	99,6 %
	40016130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO ESTADIO NACIONAL	6.180.584	6.097.935	98,7 %
	40021062-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE ENTRENAMIENTO HOCKEY CESPED, ESTADIO NACIONAL	4.909.663	4.909.212	100,0 %
	40021192-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PAVIMENTOS CANCHA PATIN HOCKEY, ESTADIO NACIONAL	172.970	172.970	100,0 %
	40021207-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CENTRO ENTRENAMIENTO PARALÍMPICO, ESTADIO NACIONAL	931.546	848.618	91,1 %
	40021210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CENTRO DE DEPORTES DE CONTACTO, ESTADIO NACIONAL	593.774	328.719	55,4 %
	40024142-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA ELECTRICO COLISEO Y COURT CENTRAL, ESTADIO NACIONAL	312.202	312.201	100,0 %
	40025457-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CIERRE CENTRO ACUÁTICO Y RESIDENCIA CAR,ESTADIO NACIONAL,	294.762	294.691	100,0 %
	40026327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN TALLERES DE MANTENCIÓN Y SERVICIOS OPERATIVOS, ESTADIO NACIONAL,L ÑU	153.322	137.145	89,4 %
	40026328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN ESTADIO NACIONAL, ÑUÑO A	102.844	102.813	100,0 %
40026329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SALA Y ÁREA DE PRENSA PUERTA 7, ESTADIO NACIONAL ÑUÑO A	32.565	32.564	100,0 %	
40026466-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ESPACIOS EXTERIORES RESIDENCIA DEPORTIVA CAR	499.019	474.763	95,1 %	
40032614-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RESIDENCIA CAR ETAPA II	1.000	0	0,0 %	
40033684-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO INSTITUCIONAL DEL IND NIVEL CENTRAL 4TO PISO	132.374	66.175	50,0 %	
14	REGIÓN DE LOS RIOS	188.490	187.776	99,6 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 260201 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Fecha : 30/12/2024

Hora : 11:44

Página : 3

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40031885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CUBIERTA GIMNASIO CENDYR VALDIVIA	188.490	187.776	99,6 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		17.724.631	17.014.585	96,0 %