

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 057602 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ÑUBLE

Fecha : 09/01/2025

Hora : 11:54

Página : 4

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|------------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0,0 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0,0 % |
| 08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 17.953.585 | 14.849.625 | 82,7 % |
| | 20119065-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS COMUNA DE SAN IGNACIO | 27.040 | 0 | 0,0 % |
| | 30002297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE COIHUECO | 1.173.529 | 1.042.544 | 88,8 % |
| | 30119286-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM FEDERICO PUGA BORNE, CHILLAN VIEJO | -39.821 | 11.100 | -27,9 % |
| | 30132368-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVDA. VICENTE MENDEZ, PAUL HARRIS Y LAS ROSAS, CHILLAN | 10.245 | 0 | 0,0 % |
| | 30133087-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM DE SANTA CLARA, | 18.535 | 0 | 0,0 % |
| | 30133425-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACERAS SECTOR CENTRO, CHILLAN | 3.172.114 | 3.116.429 | 98,2 % |
| | 30202824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN FABIAN DE ALICO | 0 | 34.791 | 0,0 % |
| | 30202824-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN FABIAN DE ALICO | 77.851 | 0 | 0,0 % |
| | 30245474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS COMUNA DE SAN NICOLAS | 7.858 | 0 | 0,0 % |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 057602 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ÑUBLE

Fecha : 09/01/2025

Hora : 11:54

Página : 4

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30286222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN CARLOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 30318924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACERAS AV. OHIGGINS COMUNA SAN NICOLAS | 971.994 | 970.494 | 99,8 % |
| 30386411-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION LICEO A-17 COMUNA DE YUNGAY | 140.000 | 33.000 | 23,6 % |
| 30386411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION LICEO A-17 COMUNA DE YUNGAY | 25.000 | 99.000 | 396,0 % |
| 30391922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PISTA BMX QUILAMAPU, CHILLAN. | 36.108 | 7.925 | 21,9 % |
| 30451574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION PLAZA Y FERIA LIBRE EMILIO BASTIAS, SAN CARLOS | 1 | 0 | 0,0 % |
| 30462481-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MEJORAMIENTO CALLE CHIPANA, COMUNA DE YUNGAY | 1 | 0 | 0,0 % |
| 30479895-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE SARITA GAJARDO, CHILLAN | 34.240 | 34.240 | 100,0 % |
| 30479905-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO APR CAPILLA COX, CHILLÁN | 12.356 | 0 | 0,0 % |
| 30480682-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION APERTURA Y PAVIMENTACION CALLE SCHLEYER, CHILLAN | 4.237 | 0 | 0,0 % |
| 30480903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS SAN NICOLAS | 537.633 | 497.727 | 92,6 % |
| 30480963-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CESFAM COMUNA DE PORTEZUELO | 213.077 | 197.147 | 92,5 % |
| 30483692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION ELECTRIFICACION DOMIC. DIVERSOS SECTORES SAN CARLOS | 48.495 | 48.495 | 100,0 % |
| 30484444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO DE TURISMO, SAN FABIAN | 24.720 | 24.720 | 100,0 % |
| 30485780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO, BANDEJON CENTRAL AVENIDA COLLIN, CHILLAN | 1 | 0 | 0,0 % |
| 30485888-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE Y CALZADA PONIENTE EN AV. BRASIL, CHILLAN | 33.075 | 0 | 0,0 % |
| 40001573-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) DE SAN GREGORIO, COMUNA NIQUEN | 54.436 | 0 | 0,0 % |
| 40001573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) DE SAN GREGORIO, COMUNA NIQUEN | 0 | 25.124 | 0,0 % |
| 40001916-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE QUIRIHUE | 63.963 | 34.070 | 53,3 % |
| 40002118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXTENSION RED ELECTRICA EN DIVERSOS SECTORES, EL CARMEN | 1 | 0 | 0,0 % |
| 40002331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DE YUNGAY | 66.375 | 66.335 | 99,9 % |
| 40002737-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION ESTUDIO ELABORACION PLADATUR COMUNA DE PINTO | 17.984 | 17.984 | 100,0 % |
| 40004175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS CONEXION RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | 662.413 | 278.352 | 42,0 % |
| 40004289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | 350.000 | 258.055 | 73,7 % |
| 40007511-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL COMUNA DE NINHUE | 13.590 | 13.590 | 100,0 % |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 057602 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ÑUBLE

Fecha : 09/01/2025

Hora : 11:54

Página : 4

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40007647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENDYR NAUTICO, QUILLON | 430.913 | 275.646 | 64,0 % |
| 40008261-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS OFERTA Y DEMANDA DE PASAJEROS PARA SERVICIOS FERROVIARIOS REGIONALES ZONA CENTRO | 33.736 | 28.888 | 85,6 % |
| 40008541-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL Y GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL DE PORTEZUELO | 312.682 | 312.682 | 100,0 % |
| 40009975-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CUARTEL DE 2º COMPANIA DE BOMBEROS DE PINTO | 369.591 | 235.822 | 63,8 % |
| 40010023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNA DE NINHUE | 6.965 | 6.965 | 100,0 % |
| 40010037-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANCHA 16 DE JULIO SECTOR SANTA ELVIRA, EL CARMEN | 799 | 0 | 0,0 % |
| 40010038-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PINTO | 0 | 43.240 | 0,0 % |
| 40010038-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PINTO | 50.740 | 7.500 | 14,8 % |
| 40010398-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION LABORATORIO REGIONAL SAG REGION DE NUBLE | 11.200 | 1.174 | 10,5 % |
| 40010470-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION COMPLEJO POLICIAL REGION DE NUBLE - PDI | 0 | 2.772 | 0,0 % |
| 40010470-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION COMPLEJO POLICIAL REGION DE NUBLE - PDI | 12.773 | 0 | 0,0 % |
| 40010478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS INCLUSIVOS EN AVENIDA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO, NINHUE. | 830.290 | 767.271 | 92,4 % |
| 40011142-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS Y CARACTERIZACION DEL ACUIFERO DE LA CUENCA DEL RIO ITATA | 1.000 | 0 | 0,0 % |
| 40011215-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE SAN IGNACIO, COMUNA DE CHILLAN | 42.091 | 39.169 | 93,1 % |
| 40011235-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DONA ROSA, CHILLAN | 21.360 | 8.010 | 37,5 % |
| 40011254-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO A LAS MARIPOSAS | 1.075.948 | 711.766 | 66,2 % |
| 40011276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PAVIMENTO AV. SEPULVEDA BUSTOS, CHILLAN | 726.555 | 256.570 | 35,3 % |
| 40011412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BASICO SAN CARLOS – TRAPICHE - CRUCE N-730-M (POCILLAS) | 74.170 | 74.168 | 100,0 % |
| 40011424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BASICO CRUCE RUTA 5 (SAN GREGORIO) – NIQUEN - CRUCE - M-750 (SAN PEDRO) | 382.000 | 355.038 | 92,9 % |
| 40011449-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BASICO CRUCE N-643 (TRES ESQUINAS) - LOS MARCOS - CRUCE N-773 (LOS TILOS) | 801.933 | 771.033 | 96,1 % |
| 40012252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS DIVERSAS COMUNAS DE LA REGION DE NUBLE, ETAPA I. | 20 | 19 | 95,0 % |
| 40012960-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS Y DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE GESTION DE TTO EN EL SECTOR ORIENTE DE CHILLAN | 1 | 0 | 0,0 % |
| 40013162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AREAS VERDES Y ARBORIZACION, COMUNA DE CHILLAN | 0 | 0 | 0,0 % |
| 40013267-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DISENO DE LA ARQUITECTURA DE LAS TIC PARA RED DE SALUD NUBLE | 500 | 0 | 0,0 % |
| 40013777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION BIBLIOTECA PUBLICA DE COELEMU | 1 | 0 | 0,0 % |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

A DICIEMBRE DE 2021 - LEY DE PRESUPUESTOS

Estado de Decreto: Totalmente Tramitado al 31/01/2022

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 057602 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ÑUBLE

Fecha : 09/01/2025

Hora : 11:54

Página : 4

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 40013819-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL DIVERSOS SECTORES DE TREHUACO | 1 | 0 | 0,0 % |
| | 40013967-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL DE SAN NICOLAS | 5.281 | 0 | 0,0 % |
| | 40014260-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE SARGENTO ALDEA, COMUNA DE COIHUECO | 37.500 | 37.500 | 100,0 % |
| | 40014384-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE INTERCOMUNAL ULTRAESTACION, CHILLAN | 85.423 | 31.181 | 36,5 % |
| | 40015132-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE COIHUECO | 1.000 | 0 | 0,0 % |
| | 40015342-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS PINTO | 717.564 | 645.107 | 89,9 % |
| | 40015344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RETEN DE CARABINEROS CATO, COMUNA DE COIHUECO | 40.282 | 7.025 | 17,4 % |
| | 40015346-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SUBCOMISARIA HUAMBALI | 1.215.000 | 1.211.293 | 99,7 % |
| | 40016548-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR RINCONADA DE CATO, CHILLAN | 13.950 | 13.950 | 100,0 % |
| | 40016564-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE BULNES | 1.082.779 | 1.027.432 | 94,9 % |
| | 40016701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HCHM | 144.844 | 125.915 | 86,9 % |
| | 40019013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA N-684, CRUCE RUTA 5 (LOS COLIHUES)-PELEHUITO | 468.764 | 384.145 | 81,9 % |
| | 40019524-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA BRIGADA HELITRANSPORTADA, AERODROMO BERNARDO O'HIGGINS, CHILLAN | 2.409 | 0 | 0,0 % |
| | 40019625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA N-884, CRUCE RUTA 5 (SANTA CLARA) - PUENTE PAL PAL- Balsa Cerro Negro | 2.501 | 2.500 | 100,0 % |
| | 40019695-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES VILLA PRIMAVERA I Y II, PUEBLO SECO, COMUNA DE SAN IGNACIO | 861.280 | 652.222 | 75,7 % |
| | 40021626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA N-70-M CAUQUENES – TORRECILLAS – SAN CARLOS, COMUNA DE SAN CARLOS | 322.500 | 2.500 | 0,8 % |
| | 40024561-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION REGISTRO CIVIL DE SAN FABIAN | 6.093 | 0 | 0,0 % |
| | 40027004-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VEREDAS URBANAS DIVERSOS SECTORES, COMUNAS ASOCIACION PUNILLA | 4.095 | 0 | 0,0 % |
| 98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| 99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | | 17.953.585 | 14.849.625 | 82,7 % |

Las iniciativas de inversión de los Gobiernos Regionales no se identifican por Decreto del Ministerio de Hacienda, sino por Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tales Resoluciones se publican en el sitio web institucional de dicha entidad pública.