

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/03/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:18

Página : 4

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	4.702.250	0	0,0 %
	40031105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA	4.702.250	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	1.163.980	62.613	5,4 %
	30436325-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	38.759	0	0,0 %
	40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA	688.590	62.613	9,1 %
	40006817-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	68.975	0	0,0 %
	40009109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA	178.797	0	0,0 %
	40021172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL AERODROMOS LAS BREAS Y BARRILES	220	0	0,0 %
	40030838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA	188.639	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	1.620.382	0	0,0 %
	40006840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA	18.382	0	0,0 %
	40030985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA	1.602.000	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	690.415	0	0,0 %
	40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA	690.415	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	18.151.620	3.692.215	20,3 %
	30462638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO	95.000	0	0,0 %
	30480162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN	205.000	0	0,0 %
	30486549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI	15.171.499	2.542.294	16,8 %
	40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	189.039	0	0,0 %
	40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE	237.384	0	0,0 %
	40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	500.698	0	0,0 %
	40034983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON	1.753.000	1.149.921	65,6 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	4.597.965	50.170	1,1 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/03/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40003574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES REGIÓN DEL BIOBIO	2.131.236	0	0,0 %
40029474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL	260.000	50.170	19,3 %
40030667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBIO	364.615	0	0,0 %
40030685-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBIO	326.360	0	0,0 %
40030715-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO	379.600	0	0,0 %
40036352-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBIO, 2022-2023	1.136.154	0	0,0 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	1.066.404	172.996	16,2 %
30227878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN	239.043	0	0,0 %
30485932-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	100	0	0,0 %
40006839-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA	24.701	0	0,0 %
40019910-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN	484.736	83.900	17,3 %
40030148-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	317.824	89.096	28,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	12.510.766	257.846	2,1 %
30465589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO	370.133	53.279	14,4 %
30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	8.286.300	0	0,0 %
30467388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS	500.000	68.093	13,6 %
30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	60.989	0	0,0 %
40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	235.500	0	0,0 %
40017761-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	49.660	0	0,0 %
40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE	614.092	136.474	22,2 %
40020355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO	622.529	0	0,0 %
40034256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN	1.404.563	0	0,0 %
40035053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022.	367.000	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	1.918.784	336.702	17,5 %
30463922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2020	86.500	86.500	100,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/03/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40019547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN	1.382.698	250.202	18,1 %
40020097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR AERODROMOS AÑOS 2021-2027 - REGION DE AYSEN	158.500	0	0,0 %
40026169-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	291.086	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	1.632.456	42.362	2,6 %
30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	30	0	0,0 %
30451033-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH DE LA ANTÁRTICA. XII REGIÓN DE MAGALLANES	60.501	0	0,0 %
30480664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021	250.000	40.958	16,4 %
40009039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS	1.321.925	1.404	0,1 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	2.079.265	226.550	10,9 %
30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA	278.328	18.434	6,6 %
40011580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA	200.000	14.519	7,3 %
40011616-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN	44.937	0	0,0 %
40035043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA	1.556.000	193.597	12,4 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	6.251.474	0	0,0 %
30453826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHROY	45.091	0	0,0 %
40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHROY VALDIVIA	4.525.040	0	0,0 %
40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHROY, VALDIVIA	560.716	0	0,0 %
40031330-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHROY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	1.120.627	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	3.210.770	223.949	7,0 %
40020821-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA	1.717.204	223.949	13,0 %
40037141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO FASE II AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA	1.493.566	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	111.991	0	0,0 %
40023099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC	111.991	0	0,0 %
99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**  
**AL 31/03/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>	<b>59.708.522</b>	<b>5.065.403</b>	<b>8,5 %</b>