

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/03/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182801 SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0,0 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0,0 % |
| 08 | REGIÓN DEL BIO BÍO | 32.813.678 | 3.924.122 | 12,0 % |
| | 30112465-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAR VIAL COLLAO / GENERAL NOVOA, CONCEPCION | 3.117.881 | 269.719 | 8,7 % |
| | 30123633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CORREDOR TRANSP. PUBLICO COLON: PERALES - ALESSANDRI | 7.962.640 | 481.207 | 6,0 % |
| | 30123647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CORREDOR TRANSP. PUBLICO 21 DE MAYO: ALESSANDRI-VICUÑA | 863.602 | 0 | 0,0 % |
| | 30126880-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SAN PEDRO DE LA PAZ | 73.590 | 0 | 0,0 % |
| | 30126885-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARQUE LOS ESPAÑOLES, COMUNA CONCEPCION | 17.644 | 0 | 0,0 % |
| | 30126886-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASO SOBRE NIVEL ESMERALDA Y VIALIDAD ASOCIADA, CONCEPC | 83.750 | 1.034 | 1,2 % |
| | 30126888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE HUMEDAL BOCA MAULE, CORONEL | 93.060 | 101.342 | 108,9 % |
| | 30134246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CORREDOR TRANSP. PUBLICO CORONEL: LABOREOS - P. AGUIRRE | 178.157 | 500 | 0,3 % |
| | 30134247-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CALLE VALDIVIA, TALCAHUANO | 49.400 | 0 | 0,0 % |
| | 30134399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION EJE CIVICO CURANILAHUE | 78.856 | 25.354 | 32,2 % |
| | 30134446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE CICLO RUTAS LOS ANGELES | 189.119 | 82.329 | 43,5 % |
| | 30134465-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE ARTURO PRAT, COMUNA DE CURANILAHUE | 1.010.000 | 1.000 | 0,1 % |
| | 30282333-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, CHIGUAYANTE | 13.846 | 0 | 0,0 % |
| | 30282472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, LEBU | 659.257 | 0 | 0,0 % |
| | 30295273-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA DE ARMAS LOCALIDAD DE RAFAEL, COMUNA DE TOME | 14.837 | 5.920 | 39,9 % |
| | 30394024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE LOTA | 649.965 | 206.511 | 31,8 % |
| | 30404422-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION EDIFICIO DELEGACION SERVIU PROVINCIA DE ARAUCO, COMUNA DE LEBU | 40.880 | 0 | 0,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/03/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182801 SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:18

Página : 4

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|---|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30404477-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y REMODELACION DELEGACION SERVIU BIOBIO, LOS ANGELES | 17.511 | 0 | 0,0 % |
| 30407378-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO CIUDAD DE CAÑETE | 19.580 | 0 | 0,0 % |
| 30407381-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE TUCAPEL, CAÑETE | 11.787 | 0 | 0,0 % |
| 30408972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION URBANIZACION POBLACION AURORA DE CHILE, CONCEPCION | 508.457 | 577 | 0,1 % |
| 30408975-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO AURORA, CONCEPCION | 41.132 | 500 | 1,2 % |
| 30410672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE EL CARBON DE LEBU | 350.000 | 87.010 | 24,9 % |
| 30447672-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE LEIVA, CAÑETE | 6.372 | 0 | 0,0 % |
| 30463035-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DICHATO - VEGAS DE COLIUMO, TOME | 639.000 | 124.596 | 19,5 % |
| 30463043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FLORIDA | 238.759 | 0 | 0,0 % |
| 30463623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. ALL. M. RODRIGUEZ CON ANIBAL PINTO, CONCEPCION | 31.107 | 0 | 0,0 % |
| 30464003-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE VILLA FUTURO CHIGUAYANTE | 35.513 | 0 | 0,0 % |
| 30484378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE METROPOLITANO CERRO CARACOL 2018 2020 | 785.828 | 109.267 | 13,9 % |
| 30484386-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE, LOS ANGELES | 55.000 | 0 | 0,0 % |
| 30484387-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAR VIAL VILLAGRAN - ALMAGRO, LOS ANGELES | 42.000 | 0 | 0,0 % |
| 30484388-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAR VIAL RODRIGUEZ, MENDOZA - SAN MARTIN, VALDIVIA, LOS ANGELES | 61.400 | 0 | 0,0 % |
| 30484411-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIA CAMINO LENGUA DE HUALPÉN | 4.535 | 0 | 0,0 % |
| 40001169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA CONTROL DE TRANSITO SCAT LOS ANGELES | 2.007.573 | 139.943 | 7,0 % |
| 40002289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVDA. CAMINO EL VENADO, SECTOR ANDALUE, SAN PEDRO DE LA PAZ | 473.367 | 151 | 0,0 % |
| 40002520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTENCIÓN DE SUELO Y PASAJES, SECTOR SAN JUAN, COMUNA DE TOMÉ | 31.606 | 0 | 0,0 % |
| 40004627-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO FERROVIARIO, SAN ROSENDO | 15.497 | 15.496 | 100,0 % |
| 40004637-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO MARIMAN RIBERA BIOBIO, NEGRETE | 30.060 | 0 | 0,0 % |
| 40005381-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO NORTE, COMUNA DE CURANILAHUE | 29.463 | 0 | 0,0 % |
| 40005382-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PROLONGACIÓN RICARDO VICUÑA PONIENTE, LOS ANGELES | 32.250 | 0 | 0,0 % |
| 40010237-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASEO SEMIPEATONAL SAN MARTIN - LASTRA, NACIMIENTO. | 18.040 | 0 | 0,0 % |
| 40012981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO DE TERRENO ALTOS MIRAMAR, TOME | 9.429 | 9.428 | 100,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/03/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182801 SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:18

Página : 4

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|---|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40013431-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, CONTULMO | 11.920 | 0 | 0,0 % |
| 40013959-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROG. PAV. PART. VIGESIMONOVENO LLAMADO REGION DEL BIOBIO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 40019045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL URBANA 2019 - 2020 VARIOS EJES DE LA REGION DEL BIOBIO | 155.000 | 33.470 | 21,6 % |
| 40019146-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS RECONSTRUCCION POST CRISIS SOCIAL, PROVINCIA DE CONCEPCION | 1.458.872 | 140.639 | 9,6 % |
| 40022498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROG. PAV. PART. TRIGESIMO LLAMADO REGION DEL BIOBIO | 5.728.932 | 1.994.619 | 34,8 % |
| 40023361-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASEO PATRIMONIAL Y CULTURAL, CALLES LUIS SAEZ M. Y J. A. RIOS LOS ALAMOS | 59.520 | 0 | 0,0 % |
| 40024125-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, CONCEPCION | 23.888 | 0 | 0,0 % |
| 40026597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATABANDA LOS HEROES, CHIGUAYANTE | 40.391 | 33.600 | 83,2 % |
| 40026913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIO PARQUE AVENIDA MATTA,MULCHEN | 45.101 | 0 | 0,0 % |
| 40029859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA REGION DEL BIOBIO 2021-2022 | 240.000 | 59.910 | 25,0 % |
| 40031418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROG. PAV. PART. TRIGESIMO PRIMER LLAMADO REGION DEL BIOBIO | 2.539.336 | 0 | 0,0 % |
| 40032478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022. | 760.032 | 0 | 0,0 % |
| 40032654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION CONJUNTO HABITACIONAL MICHAHUE 716 PARA LA REGENERACION. SN PEDRO DE LA PAZ. | 907.027 | 0 | 0,0 % |
| 40034095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIOS PÚBLICOS PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO | 45.101 | 0 | 0,0 % |
| 40035242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE HUMEDAL LOS BATROS, SAN PEDRO DE LA PAZ | 206.808 | 0 | 0,0 % |
| 09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 10 REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 14 REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 16 REGIÓN DE ÑUBLE | 2.659.761 | 215.740 | 8,1 % |
| 30112463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RED CENTRO DE LOTA Y VIALIDAD ASOCIADA | 2.469.718 | 215.740 | 8,7 % |
| 30282328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA MAR, SAN PEDRO DE LA PAZ | 190.043 | 0 | 0,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/03/2022 - LEY REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182801 SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:18

Página : 4

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------|---------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| 99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | | 35.473.439 | 4.139.862 | 11,7 % |