

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/06/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:40

Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	554.685	510.313	92,0 %
	40026964-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION C. RECREACIONAL COLONIA PELANCURA	554.685	510.313	92,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	76.341.247	17.734.957	23,2 %
	30112513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONEXION VIAL GABRIELA - EL PENON, COMUNA PUENTE ALTO	615.300	362.616	58,9 %
	30112517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA SUR PONIENTE ENTRE BALMACEDA Y VESPUCCIO	3.356.031	1.340.121	39,9 %
	30261924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZAS RESIDENCIALES ZONA SUR, COMUNA DE LA GRANJA	866.579	369.426	42,6 %
	30302723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS FCO COLOANE Y CERRO MORADO, PUENTE ALTO,	84.197	27.876	33,1 %
	30302727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBLACION PARINACOTA QUILICURA	281.609	1.876	0,7 %
	30371723-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CANAL TRONCAL SAN FRANCISCO	194.979	74.088	38,0 %
	30391879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EJE PADRE HURTADO (GRAN AVDA.- AVDA. EL MARISCAL)	176.130	0	0,0 %
	30483518-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EJE GABRIELA COMUNA DE LA PINTANA	23.450	23.450	100,0 %
	30485566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE REPUBLICA DE BRASIL ETAPA 1, LA GRANJA	500.000	479.208	95,8 %
	40003903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION AREA VERDE EN PARQUE DEPORTIVO Y RECREACIONAL COMUNA DE SAN PEDRO	206.428	457	0,2 %
	40004606-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA AÑO 2019 REGION METROPOLITANA	126.204	103.997	82,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/06/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:40

Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40004885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 28 LLAMADO RM	1.496.910	1.191.871	79,6 %
40005451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA LA MONTANA, COMUNA DE LAMPA	537.890	322.382	59,9 %
40005721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CAPACITACION DESARROLLO COMUNITARIO PARA REGENERACION CONJUNTOS HABITACIONALES R.M.	221.542	17.850	8,1 %
40008547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION Y RECUPERACION DE TERRENOS SERVIU RM	503.000	1.890	0,4 %
40011602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TELEFERICO PIO NONO, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	5.545.264	66.983	1,2 %
40013221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FUNICULAR PARQUE METROPOLITANO	50.000	49.991	100,0 %
40013579-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VEREDAS INCLUSIVAS COMUNA DE SANTIAGO	100.000	94.275	94,3 %
40014050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2020-2021 RM	2.423.475	259.459	10,7 %
40014057-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA AÑO 2020-2021 RM	856.925	95.789	11,2 %
40014091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENO POBLACION VOLCAN SAN JOSE III MANZANA E, COMUNA DE PUENTE ALTO	105.292	2.916	2,8 %
40014683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DON CLAUDIO MATTE PEREZ BARRIO MATADERO FRANKLIN COMUNA DE SANTIAGO	767.711	280.039	36,5 %
40016367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE MAPOCHO RIO - CERRO NAVIA Y QUINTA NORMAL.	18.824.000	8.081.371	42,9 %
40017757-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASEO PEATONAL BULNES	56.022	0	0,0 %
40018324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBL. MARTA BRUNET, ETAPA B, SECTOR BAJOS DE MENA, PTE. ALTO	1.988.400	85.522	4,3 %
40020315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FACHADAS EDIFICIO SERVIU REGIÓN METROPOLITANA	861.000	155.495	18,1 %
40020712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO RM	10.265.005	2.538.393	24,7 %
40022357-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION DE LA URBANIZACION CALLE 1 Y 5 ETAPA 1, CIUDAD PARQUE BICENTENARIO, CERRILLOS	100.000	56.119	56,1 %
40022696-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA AVDA. PARQUE PORTAL ORIENTE Y TRAMO LAS AMERICAS	246.400	89.600	36,4 %
40023800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2021-2022 RM	3.029.000	119.685	4,0 %
40023802-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SECTOR POBLACIÓN FEDERICO SANTA MARIA, CERRO NAVIA	299.449	457	0,2 %
40023814-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CLARA SOLOVERA I - II, COMUNA DE TALAGANTE	299.450	457	0,2 %
40023815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ENEAS GONEL SECTOR 2, CONCHALI	283.500	32.878	11,6 %
40023819-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO VILLA LAS MERCEDES, ESTACION	450.000	382.192	84,9 %
40023822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CACIQUE CALOLANQUE, CURACAVI	297.350	457	0,2 %
40023826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CONCILIO VATICANO II, COMUNA DE SAN RAMÓN	283.500	457	0,2 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/06/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:40

Página : 4

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40023827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SECTOR EL LLANO, MELIPILLA	297.350	549	0,2 %
40023829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION SAN JOAQUIN, PEDRO AGUIRRE CERDA	297.350	457	0,2 %
40023963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS CONJUNTO HABITACIONAL VILLA NACIMIENTO, LA PINTANA	1.745.517	747.620	42,8 %
40024019-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO VICUNA MACKENNA ENTRE PROVIDENCIA Y TOMAS ANDREWS, PROVIDENCIA	8.753	0	0,0 %
40024059-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU METROPOLITANO AÑO 2021	94.748	7.705	8,1 %
40024071-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL LOCALIDAD DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE TIL TIL	53.482	20.921	39,1 %
40027049-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE AREAS VERDES SALVADOR GUTIERREZ CON 3 DE JULIO	171.000	171.000	100,0 %
40027398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AV. EL VALLE ENTRE VESPUCIO Y AFLUENTE	45.000	457	1,0 %
40029237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASEO PANAMERICANO, LOTE O VILLA PANAMERICANA, COMUNA DE CERRILLOS	1.275.102	457	0,0 %
40030954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO RM	7.780.657	0	0,0 %
40031733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO 2022 - 2025	2.147.540	549	0,0 %
40031920-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE REPUBLICA DE BRASIL ETAPA 2, COMUNA DE LA GRANJA	50.530	0	0,0 %
40032045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO MANTENCION 2022 - 2024	689.249	0	0,0 %
40032290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS SECTOR LA LEGUA, COMUNA DE SAN JOAQUIN	926.751	0	0,0 %
40032293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS EN EL ENTORNO DE AVDA 9 DE AGOSTO, SECTOR BAJOS DE MENA, PUENTE ALTO	1.002.026	0	0,0 %
40032301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBLACIÓN PARINACOTA, ETAPA II, COMUNA DE QUILICURA	1.657.000	0	0,0 %
40032448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA RM, AÑO 2022-2023	911.203	74.685	8,2 %
40032460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL RM, AÑO 2022 - 2023	567.120	457	0,1 %
40033153-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO DE VIVIENDAS TUTELADAS DE ADULTO MAYOR, COMUNA DE RENÇA	16.819	0	0,0 %
40033154-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO VIVIENDAS TUTELADAS DE ADULTO MAYOR, COMUNA DE LO ESPEJO	17.568	0	0,0 %
40033155-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO DE VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR, COMUNA DE LA GRANJA	18.743	0	0,0 %
40034210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA LO ESPINO COMUNA DE LO BARNECHEA	45.202	457	1,0 %
40037893-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022	200.545	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/06/2022 - LEY REGULAREstado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		76.895.932	18.245.270	23,7 %