

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/07/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 708.861 | 0 | 0,0 % |
| | 30086036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | 186.361 | 0 | 0,0 % |
| | 30228872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE | 522.500 | 0 | 0,0 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 3.623.909 | 38.670 | 1,1 % |
| | 30449126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1.921.268 | 38.670 | 2,0 % |
| | 40039439-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | 1.489.665 | 0 | 0,0 % |
| | 40039453-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | 212.976 | 0 | 0,0 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 6.450.100 | 238 | 0,0 % |
| | 30394679-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | 93.152 | 0 | 0,0 % |
| | 30394680-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | 97.517 | 0 | 0,0 % |
| | 30394728-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | 157.128 | 0 | 0,0 % |
| | 30394729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | 2.000.300 | 181 | 0,0 % |
| | 30394731-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | 65.453 | 0 | 0,0 % |
| | 40031611-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS ATACAMA 2022-2024 | 261.150 | 57 | 0,0 % |
| | 40031615-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2022 - 2024 ATACAMA | 3.775.400 | 0 | 0,0 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 10.434.368 | 3.098.891 | 29,7 % |
| | 30091693-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | 3.592.759 | 1.866.427 | 51,9 % |
| | 30091704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | 752.950 | 122.561 | 16,3 % |
| | 30485804-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | 523.650 | 155.688 | 29,7 % |
| | 30485829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | 1.074.811 | 403.454 | 37,5 % |
| | 40009380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 2.602.187 | 245.735 | 9,4 % |
| | 40017801-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | 1.051.311 | 304.925 | 29,0 % |
| | 40039440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE COQUIMBO 2022 - 2024 | 836.700 | 101 | 0,0 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 25.298.774 | 5.464.169 | 21,6 % |
| | 30072036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | 6.155.237 | 2.131.774 | 34,6 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/07/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30072051-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | 929.556 | 477.015 | 51,3 % |
| 30311674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | 1.983.600 | 260.023 | 13,1 % |
| 30437781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1.620.101 | 758.595 | 46,8 % |
| 30460144-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | 970.468 | 56.402 | 5,8 % |
| 30462223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V | 46.278 | 14.278 | 30,9 % |
| 30483536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | 259.488 | 100.830 | 38,9 % |
| 40000148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | 22.975 | 64 | 0,3 % |
| 40010774-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | 6.969.606 | 143 | 0,0 % |
| 40020302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2021 - 2023 | 3.417.399 | 1.355.924 | 39,7 % |
| 40020303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2021 - 2023 | 1.381.556 | 0 | 0,0 % |
| 40026468-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1.542.510 | 309.121 | 20,0 % |
| 06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 2.300.961 | 528.698 | 23,0 % |
| 30125305-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | 490.600 | 45.000 | 9,2 % |
| 40010741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | 151 | 0 | 0,0 % |
| 40010994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | 1.452.810 | 469.651 | 32,3 % |
| 40011012-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | 105.050 | 14.047 | 13,4 % |
| 40011017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | 52.200 | 0 | 0,0 % |
| 40031561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | 200.150 | 0 | 0,0 % |
| 07 REGIÓN DEL MAULE | 19.758.745 | 4.316.242 | 21,8 % |
| 20159135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | 4.572.314 | 340.510 | 7,4 % |
| 30309372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | 1.501.649 | 0 | 0,0 % |
| 30309473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES, 2015 - 2018 | 104.400 | 0 | 0,0 % |
| 30449527-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | 95.035 | 0 | 0,0 % |
| 40005310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | 4.942.524 | 1.951.843 | 39,5 % |
| 40005316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | 789.330 | 225.437 | 28,6 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/07/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:49

Página : 6

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|--|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 40022429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | 6.079.548 | 1.798.385 | 29,6 % |
| | 40026218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | 106.245 | 67 | 0,1 % |
| | 40039442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2022 - 2024 | 1.567.700 | 0 | 0,0 % |
| 08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 15.492.784 | 5.748.225 | 37,1 % |
| | 30044279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 2.769.731 | 622.882 | 22,5 % |
| | 30075236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | 2.463.259 | 1.441.052 | 58,5 % |
| | 30114484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 3.518.990 | 2.609.798 | 74,2 % |
| | 30482512-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | 20.612 | 14.350 | 69,6 % |
| | 40002532-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO | 1.045.650 | 66.148 | 6,3 % |
| | 40002538-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | 883.656 | 97.017 | 11,0 % |
| | 40002958-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | 1.045.813 | 0 | 0,0 % |
| | 40015379-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | 2.401.142 | 846.142 | 35,2 % |
| | 40020697-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA CANAL IFARLE COMUNAS DE CONCEPCIÓN- HUALPÉN Y TALCAHUANO | 124.386 | 50.769 | 40,8 % |
| | 40025787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | 480.150 | 67 | 0,0 % |
| | 40026201-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | 54.569 | 0 | 0,0 % |
| | 40026397-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO RÍO BIOBÍO SECTORES MESAMÁVIDA, LA SUERTE Y EL CHEQUÉN, LOS ANGELES | 45.676 | 0 | 0,0 % |
| | 40027202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANAL PAPPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | 639.150 | 0 | 0,0 % |
| 09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 9.311.607 | 1.527.604 | 16,4 % |
| | 30034469-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | 158.413 | 100.170 | 63,2 % |
| | 30063942-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | 4.872.532 | 400.159 | 8,2 % |
| | 30098257-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 2.483.960 | 391.912 | 15,8 % |
| | 30121995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 648.000 | 113.268 | 17,5 % |
| | 40010186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | 522.150 | 521.948 | 100,0 % |
| | 40036950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | 152 | 147 | 96,7 % |
| | 40039443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | 626.400 | 0 | 0,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/07/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | | |
|--------|---|------------|-------------|--------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado | |
| 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 1.749.693 | 547.335 | 31,3 % |
| | 30099554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | 523.150 | 405.792 | 77,6 % |
| | 30122047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | 132.413 | 0 | 0,0 % |
| | 40010873-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | 64.574 | 0 | 0,0 % |
| | 40010874-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | 38.272 | 0 | 0,0 % |
| | 40021417-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | 135.883 | 83.828 | 61,7 % |
| | 40025792-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | 58.715 | 0 | 0,0 % |
| | 40039447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION LOS LAGOS 2022 - 2024 | 796.686 | 57.715 | 7,2 % |
| 11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 2.272.560 | 568.683 | 25,0 % |
| | 30109452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | 316.980 | 262.300 | 82,7 % |
| | 30236422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | 523.650 | 61 | 0,0 % |
| | 30482706-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE | 386.280 | 123.251 | 31,9 % |
| | 40010792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | 1.045.650 | 183.071 | 17,5 % |
| 12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 3.140.220 | 1.785.983 | 56,9 % |
| | 30386473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | 1.910.392 | 1.579.105 | 82,7 % |
| | 30404138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS | 180.915 | 71.053 | 39,3 % |
| | 40002537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA ARENAS | 150.306 | 0 | 0,0 % |
| | 40019965-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONST. EVAC. Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMA LLAU - LLAU Y D'AGOSTINI, PTA. ARENAS | 212.362 | 114.418 | 53,9 % |
| | 40029075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA ARENAS | 62.566 | 0 | 0,0 % |
| | 40030523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2022-2026 REGION DE MAGALLANES | 360.618 | 21.407 | 5,9 % |
| | 40030554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS 2022-2026, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 177.662 | 0 | 0,0 % |
| | 40030555-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2022-2026, PUERTO NATALES | 85.399 | 0 | 0,0 % |
| 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 11.697.802 | 5.368.351 | 45,9 % |
| | 30097900-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | 2.131.448 | 1.793.644 | 84,2 % |
| | 30102291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA | 2.973.115 | 2.215.752 | 74,5 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/07/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:49

Página : 6

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|---|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 30105724-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | 7.664 | 0 | 0,0 % |
| | 30309772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | 3.706.342 | 979.680 | 26,4 % |
| | 30436823-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO.CANAL LOS CHOROS | 153.366 | 63.408 | 41,3 % |
| | 30485825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | 1.369.125 | 313.139 | 22,9 % |
| | 40006053-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION OBRAS CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA | 130.026 | 2.728 | 2,1 % |
| | 40010859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE MACUL | 150.000 | 0 | 0,0 % |
| | 40018779-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | 160.398 | 0 | 0,0 % |
| | 40031139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS BUIN Y PAINE, PROV DEL MAIPO, R.M. | 574.868 | 0 | 0,0 % |
| | 40039452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | 341.450 | 0 | 0,0 % |
| 14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 1.749.154 | 433.079 | 24,8 % |
| | 30450772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS | 178.490 | 80.780 | 45,3 % |
| | 40003026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO COLLICO A39 | 388.877 | 266.001 | 68,4 % |
| | 40003027-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO LEÑA SECA A40 | 450.127 | 86.298 | 19,2 % |
| | 40007763-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, LOS RÍOS | 7.860 | 0 | 0,0 % |
| | 40020452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS | 523.650 | 0 | 0,0 % |
| | 40039444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | 200.150 | 0 | 0,0 % |
| 15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 12.105.429 | 6.489.210 | 53,6 % |
| | 30034659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | 8.801.847 | 5.857.502 | 66,5 % |
| | 30309022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION | 313.200 | 0 | 0,0 % |
| | 40005311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | 969.919 | 225.320 | 23,2 % |
| | 40020240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA RIO COLPITA | 231.668 | 119.138 | 51,4 % |
| | 40020319-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA PROVENIENTE DEL RIO CARITAYA | 257.269 | 109.582 | 42,6 % |
| | 40021382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DEL CANAL LAUCA | 188.315 | 177.601 | 94,3 % |
| | 40021389-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 189.744 | 67 | 0,0 % |
| | 40035370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 368.817 | 0 | 0,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/07/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|---------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 40039438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - 2024 | 784.650 | 0 | 0,0 % |
| 16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 12.744.790 | 4.605.458 | 36,1 % |
| | 30068336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | 7.048.859 | 3.815.216 | 54,1 % |
| | 30121996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | 908.361 | 313.764 | 34,5 % |
| | 30125282-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | 1.206.777 | 365.769 | 30,3 % |
| | 30190522-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | 1.086.193 | 110.500 | 10,2 % |
| | 40002534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | 365.400 | 71 | 0,0 % |
| | 40033694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | 83.625 | 71 | 0,1 % |
| | 40039451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2022 - 2024 | 2.045.575 | 67 | 0,0 % |
| 98 | INTERREGIONAL | 977.720 | 0 | 0,0 % |
| | 30452123-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VALLES DE CURACAVI Y CASABLANCA | 2 | 0 | 0,0 % |
| | 30469884-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | 136.718 | 0 | 0,0 % |
| | 40039448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | 841.000 | 0 | 0,0 % |
| 99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | | 139.817.477 | 40.520.836 | 29,0 % |