

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/08/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	0	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	0	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	0	0	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	0	0	0,0 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	0	0	0,0 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	29.669.496	10.894.353	36,7 %
	20181355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL TEMUCO - PADRE LAS CASAS	2.621.892	1.071.650	40,9 %
	30073603-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU-SERVIU, REGION DE LA ARAUCANIA	50.192	0	0,0 %
	30095104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO GESTION VIAL AV. OHIGGINS Y DILLMAN BULLOCK, ANGOL	8.090.915	3.518.342	43,5 %
	30096856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVENIDA ERCILLA, ERCILLA	166.411	0	0,0 %
	30132053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION VILLA LOS CONDORES, TEMUCO	169.475	57.891	34,2 %
	30274622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASADA URBANA GUACOLDA COMUNA LAUTARO - ETAPA 1	127.665	0	0,0 %
	30294123-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION AV. DEL TREN, ALTO LABRANZA, TEMUCO	29.950	0	0,0 %
	30294972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EE.PP BARRIOS LOS CACIQUES, LOS ARAUCANOS Y MANKEMALEN	83.346	0	0,0 %
	30392073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE LOS SAUCES	100.000	0	0,0 %
	30438575-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE SANTA LUCIA, COLLIPULLI	240.400	112.199	46,7 %
	30485126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS, NUEVA IMPERIAL	83.520	0	0,0 %
	30485129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS TUTELADAS GORBEA	309.718	1.650	0,5 %
	40003729-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL NORTE PONIENTE, TEMUCO	333.180	42.400	12,7 %
	40004249-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPEUCO	534.412	311.246	58,2 %
	40004419-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION SUR PONIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS	54.000	0	0,0 %
	40005723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. PABLO NERUDA Y SIMON BOLIVAR / IMPERIAL, TEMUCO	4.573.543	2.810.990	61,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/08/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:56

Página : 3

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40005798-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. BARROS ARANA ENTRE LIMITE URBANO NORTE Y BALMACEDA, TEMUCO	224.688	17.093	7,6 %
40014514-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA. GRAL. URRUTIA, LICAN RAY, VILLARRICA	800.499	398.832	49,8 %
40014529-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA AALL ARAUCANIA 2020-2021	200.253	200.252	100,0 %
40014591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN SECTORES LANIN, LOS RISCOS Y NUEVA GENERACION, TEMUCO	761.397	486.468	63,9 %
40019596-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO CAPITAN PASTENE, LUMACO	40.750	0	0,0 %
40023586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 30 PROCESO, REGION DE LA ARAUCANIA	3.239.459	1.423.514	43,9 %
40023967-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL PEDRO DE VALDIVIA NORTE, TEMUCO	285.925	45.170	15,8 %
40024101-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION BOULEVARD CALLE CAMILO HENRIQUEZ, VILLARRICA	54.984	28.000	50,9 %
40024420-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HUMBERTO TORO, COMUNA DE FREIRE	391.313	0	0,0 %
40027574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. GABRIELA MISTRAL ENTRE AV. ANDES Y PABLO NERUDA, TEMUCO	3.162.493	4.500	0,1 %
40028206-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR, LA ARAUCANIA 2021	26.812	24.238	90,4 %
40028861-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA BUNSTER, ANGOL	203.181	203.148	100,0 %
40029896-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MUROS DE CONTENCIÓN PASAJE LAS ESPUELAS, VILLA PLAZAS DE CHIVILCAN, TEMUCO	66.825	1.700	2,5 %
40031847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 31 PROCESO, REGION DE LA ARAUCANIA	1.714.909	12.977	0,8 %
40032131-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION ORIENTE TEMUCO PADRE LAS CASAS	25.056	0	0,0 %
40032210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION MUROS CONTENCIÓN VILLA LOS ANDES, SECTOR 1, ANGOL	83.520	0	0,0 %
40032235-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE VILLA LOS CONDORES, TEMUCO	33.408	0	0,0 %
40032306-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE ALL ARAUCANÍA 2022-2023	350.000	120.443	34,4 %
40032308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR, LA ARAUCANÍA 2022	104.400	1.650	1,6 %
40032335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MONITORIZACION PUENTE TRENG TRENG Y KAY KAY	133.632	0	0,0 %
40032738-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ZONA MONUMENTO HISTORICO LOCOMOVILES, AVENIDA ERCILLA, CARAHUE	12.528	0	0,0 %
40035148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA LICANRAY, COMUNA DE VILLARRICA	22.000	0	0,0 %
40035149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE ALBERTO LARRAGUIBEL, COMUNA DE ANGOL	56.202	0	0,0 %
40035150-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LUMINARIAS BANDEJÓN PINTO, ENTRE CALLE TUCAPEL Y BILBAO, TEMUCO	12.000	0	0,0 %
40042374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO CABAÑAS SERVIU, PUCÓN	94.643	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/08/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 182901 SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	0	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO	0	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	0	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	0	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	0	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	0	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	0	0	0,0 %
98	INTERREGIONAL	0	0	0,0 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		29.669.496	10.894.353	36,7 %