

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/09/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:06

Página : 5

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	4.858.952	1.210.077	24,9 %
	40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ	91.300	67	0,1 %
	40031105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA	4.448.852	1.210.010	27,2 %
	40034902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA	318.800	0	0,0 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	1.751.891	1.100.439	62,8 %
	30436325-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	52.342	0	0,0 %
	40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA	831.466	751.079	90,3 %
	40006817-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	112.645	32.675	29,0 %
	40009109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA	201.797	192.769	95,5 %
	40021172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL AERODROMOS LAS BREAS Y BARRILES	0	0	0,0 %
	40030838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA	553.641	123.916	22,4 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	1.663.098	155.108	9,3 %
	40006840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA	10	0	0,0 %
	40030985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA	1.663.088	155.108	9,3 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	73.800	332	0,4 %
	40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA	73.800	332	0,4 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	15.145.299	8.790.511	58,0 %
	30462638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO	90.000	16.441	18,3 %
	30480162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN	205.000	101.401	49,5 %
	30486549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI	12.428.429	6.981.782	56,2 %
	40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	273.088	25.249	9,2 %
	40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE	109.082	67	0,1 %
	40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	349.054	29.085	8,3 %
	40034983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON	1.690.646	1.636.486	96,8 %
06	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/09/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:06

Página : 5

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
07	REGIÓN DEL MAULE	0	0	0,0 %
08	REGIÓN DEL BIO BIO	5.129.680	412.506	8,0 %
	40003574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES REGIÓN DEL BIOBIO	2.589.222	221.088	8,5 %
	40029474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL	254.067	100.995	39,8 %
	40030667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO	0	0	0,0 %
	40030685-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBÍO	476.330	90.260	18,9 %
	40030715-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO	624.000	0	0,0 %
	40036352-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023	1.159.323	92	0,0 %
	40036659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA DEL AERÓDROMO MARÍA DOLORES	26.738	71	0,3 %
09	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	4.448.096	638.338	14,4 %
	30227878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN	10	0	0,0 %
	30485932-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
	30485932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	1.794.586	145	0,0 %
	40006839-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA	10	0	0,0 %
	40019910-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN	411.776	337.658	82,0 %
	40030148-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	328.824	280.773	85,4 %
	40037871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY	1.111.390	19.703	1,8 %
	40040552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE VICTORIA	801.500	59	0,0 %
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	4.515.136	960.823	21,3 %
	30465589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO	363.768	53.279	14,6 %
	30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	220	18	8,2 %
	30467388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS	482.524	290.250	60,2 %
	30468388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA	273.961	0	0,0 %
	30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	113.765	0	0,0 %
	40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	154.406	106.053	68,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/09/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40017761-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	49.660	0	0,0 %
40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE	457.506	289.676	63,3 %
40020355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO	177	0	0,0 %
40027663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERODROMO PUPELDE, ANCUD	777.482	0	0,0 %
40034256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN	529.574	221.338	41,8 %
40035053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022.	559.825	138	0,0 %
40039046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022 - 2023	55.718	0	0,0 %
40039047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022 - 2023	45.950	0	0,0 %
40039048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2022 - 2023	56.150	0	0,0 %
40039077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2022 - 2023	42.650	0	0,0 %
40039672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022.	551.800	71	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	2.482.093	686.626	27,7 %
30463922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2020	88.052	88.051	100,0 %
40019547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN	1.420.698	386.886	27,2 %
40020097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR AERODROMOS AÑOS 2021-2027 - REGION DE AYSEN	158.500	52.686	33,2 %
40026169-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	313.543	159.003	50,7 %
40039660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - REGION DE AYSEN	501.300	0	0,0 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	3.251.254	807.429	24,8 %
30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	20	0	0,0 %
30451033-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH DE LA ANTÁRTICA. XII REGIÓN DE MAGALLANES	62.501	62.476	100,0 %
30480664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021	250.000	122.914	49,2 %
40009039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS	2.834.957	621.745	21,9 %
40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN	42.448	147	0,3 %
40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES	61.328	147	0,2 %
13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	9.943.792	1.900.932	19,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/09/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA	460.139	244.756	53,2 %
	30100481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB	2.391.470	135	0,0 %
	40011580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA	200.000	74.508	37,3 %
	40011616-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN	61.973	15.260	24,6 %
	40035043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA	2.186.885	1.566.135	71,6 %
	40036873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL.	1.843.125	67	0,0 %
	40040537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2	1.450.100	71	0,0 %
	40042204-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES INTERIORES AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN	1.350.100	0	0,0 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	4.469.204	334.529	7,5 %
	30453826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHROY	45.091	0	0,0 %
	40000412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA REGIÓN DE LOS RÍOS	1.387	0	0,0 %
	40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHROY VALDIVIA	135.190	0	0,0 %
	40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHROY, VALDIVIA	10	0	0,0 %
	40031330-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHROY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	1.826.599	334.458	18,3 %
	40036316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AERÓDROMO LAS MARIAS	602.892	0	0,0 %
	40038020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS	765.300	71	0,0 %
	40044687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES-REGIÓN DE LOS RÍOS	545.725	0	0,0 %
	40044694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO PICHROY	547.010	0	0,0 %
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	4.397.260	223.949	5,1 %
	40007010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS CODPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	239.000	0	0,0 %
	40020821-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA	223.949	223.949	100,0 %
	40037141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO FASE II AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA	2.263.025	0	0,0 %
	40038986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	1.671.286	0	0,0 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	7.900	7.900	100,0 %
	30407488-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS	7.900	7.900	100,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/09/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:06

Página : 5

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
98	INTERREGIONAL	349.958	264.631	75,6 %
	40023099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC	324.178	264.555	81,6 %
	40037023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	25.780	76	0,3 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		62.487.413	17.494.130	28,0 %