

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/11/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|--|---|------------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 4.767.852 | 3.376.602 | 70,8 % |
| | 40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | 200 | 139 | 69,5 % |
| | 40031105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 4.448.852 | 3.376.463 | 75,9 % |
| | 40034902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA | 318.800 | 0 | 0,0 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1.691.857 | 1.236.123 | 73,1 % |
| | 30436325-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 7.834 | 0 | 0,0 % |
| | 40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | 873.466 | 751.079 | 86,0 % |
| | 40006817-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 81.320 | 32.675 | 40,2 % |
| | 40009109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA | 206.297 | 192.769 | 93,4 % |
| | 40021172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL AERODROMOS LAS BREAS Y BARRILES | 0 | 0 | 0,0 % |
| | 40030838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 522.940 | 259.600 | 49,6 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 1.708.081 | 1.439.918 | 84,3 % |
| | 40006840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | 10 | 0 | 0,0 % |
| | 40030985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA | 1.708.071 | 1.439.918 | 84,3 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 50.915 | 332 | 0,7 % |
| | 40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | 50.915 | 332 | 0,7 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 15.107.296 | 12.282.310 | 81,3 % |
| | 30462638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | 90.000 | 29.942 | 33,3 % |
| | 30480162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | 205.000 | 143.372 | 69,9 % |
| | 30486549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | 12.354.861 | 10.322.619 | 83,6 % |
| | 40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | 25.250 | 25.249 | 100,0 % |
| | 40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | 33.081 | 67 | 0,2 % |
| | 40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | 162.487 | 124.575 | 76,7 % |
| | 40034983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON | 1.636.487 | 1.636.486 | 100,0 % |
| | 40038560-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, REGION DE VALPARAISO | 130 | 0 | 0,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/11/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|--|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 40045531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO MATAVERI RAPANUI 2022 | 600.000 | 0 | 0,0 % |
| 06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 07 | REGIÓN DEL MAULE | 10 | 0 | 0,0 % |
| | 40030955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, PLAN DE RECUPERACIÓN | 10 | 0 | 0,0 % |
| 08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 7.903.802 | 6.647.773 | 84,1 % |
| | 40003574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES REGIÓN DEL BIOBIO | 3.321.694 | 3.200.187 | 96,3 % |
| | 40029474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL | 247.762 | 137.117 | 55,3 % |
| | 40030667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBIO | 0 | 0 | 0,0 % |
| | 40030685-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | 476.330 | 221.843 | 46,6 % |
| | 40030715-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO | 605.200 | 121.989 | 20,2 % |
| | 40036352-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBIO, 2022-2023 | 3.252.606 | 2.966.566 | 91,2 % |
| | 40036659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA DEL AERÓDROMO MARÍA DOLORES | 210 | 71 | 33,8 % |
| 09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 4.242.476 | 2.166.459 | 51,1 % |
| | 30227878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN | 10 | 0 | 0,0 % |
| | 30485932-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0,0 % |
| | 30485932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | 1.759.798 | 503.926 | 28,6 % |
| | 40006839-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | 10 | 0 | 0,0 % |
| | 40019910-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | 419.601 | 411.098 | 98,0 % |
| | 40030148-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | 299.047 | 280.773 | 93,9 % |
| | 40036655-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION PUNTO DE POSADA DE HELICÓPTEROS MALALCAHUELLO, CURACAUTIN | 120 | 0 | 0,0 % |
| | 40037871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY | 1.132.390 | 778.776 | 68,8 % |
| | 40040552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE VICTORIA | 631.500 | 191.886 | 30,4 % |
| 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 4.237.122 | 1.776.646 | 41,9 % |
| | 30465589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | 143.280 | 53.279 | 37,2 % |
| | 30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | 220 | 18 | 8,2 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/11/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|---|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30467388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | 482.524 | 376.303 | 78,0 % |
| 30468388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | 273.961 | 6.937 | 2,5 % |
| 30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | 116.435 | 71.667 | 61,6 % |
| 40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | 106.054 | 106.053 | 100,0 % |
| 40017761-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | 421.109 | 336.605 | 79,9 % |
| 40020355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO | 177 | 0 | 0,0 % |
| 40027663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERODROMO PUPELDE, ANCUD | 492.482 | 0 | 0,0 % |
| 40034256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | 766.039 | 460.482 | 60,1 % |
| 40035053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022. | 705.325 | 356.188 | 50,5 % |
| 40039046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022 - 2023 | 55.728 | 54 | 0,1 % |
| 40039047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022 - 2023 | 45.960 | 54 | 0,1 % |
| 40039048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2022 - 2023 | 56.160 | 54 | 0,1 % |
| 40039077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2022 - 2023 | 42.650 | 67 | 0,2 % |
| 40039672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022. | 529.018 | 8.885 | 1,7 % |
| 11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 1.068.225 | 788.301 | 73,8 % |
| 30463922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2020 | 88.052 | 88.051 | 100,0 % |
| 40019547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSÉN | 387.934 | 387.041 | 99,8 % |
| 40020097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR AERODROMOS AÑOS 2021-2027 - REGION DE AYSÉN | 158.500 | 72.216 | 45,6 % |
| 40026169-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | 313.880 | 178.836 | 57,0 % |
| 40039660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - REGION DE AYSÉN | 119.859 | 62.157 | 51,9 % |
| 12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 1.809.967 | 1.466.093 | 81,0 % |
| 30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | 20 | 0 | 0,0 % |
| 30451033-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH DE LA ANTÁRTICA. XII REGIÓN DE MAGALLANES | 62.501 | 62.476 | 100,0 % |
| 30480664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021 | 250.000 | 155.989 | 62,4 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 30/11/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 40009039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | 1.496.596 | 1.247.334 | 83,3 % |
| 40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | 430 | 147 | 34,2 % |
| 40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | 420 | 147 | 35,0 % |
| 13 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 9.748.809 | 6.127.374 | 62,9 % |
| 30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 415.848 | 323.313 | 77,7 % |
| 30100481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB | 2.391.470 | 1.423.282 | 59,5 % |
| 40011580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA | 200.000 | 173.157 | 86,6 % |
| 40011616-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN | 50.151 | 50.149 | 100,0 % |
| 40035043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA | 2.173.719 | 2.129.038 | 97,9 % |
| 40036873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | 1.843.125 | 1.649.953 | 89,5 % |
| 40040537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2 | 1.450.100 | 378.482 | 26,1 % |
| 40042204-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES INTERIORES AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | 1.224.396 | 0 | 0,0 % |
| 14 REGIÓN DE LOS RIOS | 4.287.140 | 1.533.694 | 35,8 % |
| 30453826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHROY | 75.402 | 45.090 | 59,8 % |
| 40000412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA REGIÓN DE LOS RÍOS | 1.387 | 0 | 0,0 % |
| 40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHROY VALDIVIA | 135.190 | 0 | 0,0 % |
| 40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHROY, VALDIVIA | 10 | 0 | 0,0 % |
| 40031330-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHROY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | 1.826.599 | 1.197.877 | 65,6 % |
| 40036316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AERÓDROMO LAS MARIAS | 614.737 | 290.656 | 47,3 % |
| 40038020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARIAS | 794.511 | 71 | 0,0 % |
| 40044687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES-REGIÓN DE LOS RÍOS | 431.351 | 0 | 0,0 % |
| 40044694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO PICHROY | 407.953 | 0 | 0,0 % |
| 15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3.087.735 | 913.155 | 29,6 % |
| 40007010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS CODPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 239.000 | 0 | 0,0 % |
| 40020821-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA | 223.949 | 223.949 | 100,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 30/11/2022 - LEY REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
 Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| | 40037141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO FASE II AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA | 850.000 | 0 | 0,0 % |
| | 40038986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1.774.786 | 689.206 | 38,8 % |
| 16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 7.900 | 7.900 | 100,0 % |
| | 30407488-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS | 7.900 | 7.900 | 100,0 % |
| 98 | INTERREGIONAL | 323.765 | 264.631 | 81,7 % |
| | 40023099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC | 323.555 | 264.555 | 81,8 % |
| | 40037023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 210 | 76 | 36,2 % |
| 99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | | 60.042.952 | 40.027.311 | 66,7 % |