

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	4.767.852	5.470.645	114,7 %
	40012727-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ	200	139	69,5 %
	40031105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE BRAVO AEROPUERTO DIEGO ARACENA	4.448.852	5.152.940	115,8 %
	40034902-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGION DE TARAPACA	318.800	317.566	99,6 %
02	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	1.692.247	2.132.734	126,0 %
	30436325-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	7.834	7.834	100,0 %
	40002462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA	873.466	1.337.529	153,1 %
	40006817-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA	81.320	81.320	100,0 %
	40009109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA	206.297	206.297	100,0 %
	40021172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL AERODROMOS LAS BREAS Y BARRILES	0	0	0,0 %
	40030838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA	522.940	499.754	95,6 %
	40040899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA	130	0	0,0 %
	40046566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO BARRILES DE TOCOPILLA	130	0	0,0 %
	40046567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO LAS BREAS DE TAL TAL	130	0	0,0 %
03	REGIÓN DE ATACAMA	1.708.081	1.820.909	106,6 %
	40006840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA	10	0	0,0 %
	40030985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE CALDERA	1.708.071	1.820.909	106,6 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	50.915	332	0,7 %
	40027215-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA	50.915	332	0,7 %
05	REGIÓN DE VALPARAISO	15.107.296	18.455.098	122,2 %
	30462638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO	90.000	82.490	91,7 %
	30480162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN	205.000	205.000	100,0 %
	30486549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI	12.354.861	16.110.692	130,4 %
	40007451-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO	25.250	25.249	100,0 %
	40024610-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE	33.081	32.852	99,3 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:34

Página : 5

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40030542-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI	162.487	162.262	99,9 %
40034983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON	1.636.487	1.636.486	100,0 %
40038560-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, REGION DE VALPARAISO	130	67	51,5 %
40045531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO MATAVERI RAPANUI 2022	600.000	200.000	33,3 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	0	0	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	10	0	0,0 %
40030955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, PLAN DE RECUPERACIÓN	10	0	0,0 %
08 REGIÓN DEL BIO BIO	7.903.802	9.575.729	121,2 %
40003574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MARÍA DOLORES REGIÓN DEL BIOBIO	3.321.694	4.986.303	150,1 %
40029474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL	247.762	245.738	99,2 %
40030667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO	0	0	0,0 %
40030685-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO PUERTO SUR DE ISLA SANTA MARÍA, REGIÓN DEL BIOBÍO	476.330	520.776	109,3 %
40030715-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO	605.200	604.489	99,9 %
40036352-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO ISLA MOCHA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022-2023	3.252.606	3.218.352	98,9 %
40036659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA DEL AERÓDROMO MARÍA DOLORES	210	71	33,8 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	4.242.476	3.923.533	92,5 %
30227878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE DE OBSTÁCULOS NUEVO AERÓDROMO IX REGIÓN	10	0	0,0 %
30485932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	1.759.798	1.443.403	82,0 %
30485932-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	0	0	0,0 %
40006839-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA	10	0	0,0 %
40019910-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN	419.601	419.601	100,0 %
40030148-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	299.047	291.263	97,4 %
40036655-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION PUNTO DE POSADA DE HELICÓPTEROS MALALCAHUELLO, CURACAUTIN	120	59	49,2 %
40037871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERÓDROMO VILLA PORTALES, LONQUIMAY	1.132.390	1.141.843	100,8 %
40040552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE VICTORIA	631.500	627.364	99,3 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:34

Página : 5

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
10	REGIÓN DE LOS LAGOS	4.237.252	3.821.359	90,2 %
	30465589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO	143.280	96.884	67,6 %
	30465788-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	220	18	8,2 %
	30467388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS	482.524	479.195	99,3 %
	30468388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA	273.961	148.485	54,2 %
	30471983-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT	116.435	116.098	99,7 %
	40011593-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS	106.054	106.053	100,0 %
	40017761-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO	0	0	0,0 %
	40017769-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE	421.109	419.527	99,6 %
	40020355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MARGENES DE PISTA AERÓDROMO CAÑAL BAJO	177	0	0,0 %
	40027663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERODROMO PUPELDE, ANCUD	492.482	488.727	99,2 %
	40034256-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN	766.039	765.599	99,9 %
	40035053-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2021-2022.	705.325	679.186	96,3 %
	40039046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2022 - 2023	55.728	54.124	97,1 %
	40039047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022 - 2023	45.960	54	0,1 %
	40039048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2022 - 2023	56.160	48.673	86,7 %
	40039077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2022 - 2023	42.650	42.002	98,5 %
	40039672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2022.	529.018	376.734	71,2 %
	40047410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AREA MOVIMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO 2022-2023	130	0	0,0 %
11	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	1.068.345	1.065.349	99,7 %
	30463922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2020	88.052	88.051	100,0 %
	40019547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN	387.934	387.041	99,8 %
	40020097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR AERODROMOS AÑOS 2021-2027 - REGION DE AYSEN	158.500	157.847	99,6 %
	40026169-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA	313.880	313.400	99,8 %
	40039660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO RIO MURTA - REGION DE AYSEN	119.859	119.010	99,3 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40045985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATAFORMA AERODROMO BALMACEDA - AÑO 2023	120	0	0,0 %
12	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	1.810.057	1.985.117	109,7 %
	30100036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12	20	0	0,0 %
	30451033-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH DE LA ANTÁRTICA. XII REGIÓN DE MAGALLANES	62.501	62.476	100,0 %
	30480664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021	250.000	248.706	99,5 %
	40009039-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS	1.496.596	1.673.641	111,8 %
	40031610-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN	430	147	34,2 %
	40033095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONA DE PARADA, AD PAMPA GUANACO, TIMAUKEL (PLAN DE RECUPERACIÓN)	30	0	0,0 %
	40036488-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES	420	147	35,0 %
	40043387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	30	0	0,0 %
	40046670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS	30	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	9.747.339	9.769.099	100,2 %
	30084724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA	415.848	362.317	87,1 %
	30100481-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AEROPUERTO AMB	2.391.470	2.391.337	100,0 %
	40011580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA	200.000	195.423	97,7 %
	40011616-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN	50.151	50.149	100,0 %
	40035043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PELDEHUE, COLINA	2.173.719	2.369.600	109,0 %
	40036873-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL.	1.843.125	1.824.392	99,0 %
	40040537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO AMB, ETAPA 2	1.450.100	1.387.289	95,7 %
	40042204-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES INTERIORES AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN	1.222.926	1.188.592	97,2 %
14	REGIÓN DE LOS RIOS	4.287.810	4.175.982	97,4 %
	30453826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHYO	75.402	75.402	100,0 %
	40000412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AERODROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA REGIÓN DE LOS RÍOS	1.387	0	0,0 %
	40009164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHYO VALDIVIA	135.190	55.005	40,7 %
	40017276-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHYO, VALDIVIA	10	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120207 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40031330-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO PICHYOY, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	1.826.599	1.809.279	99,1 %
40036316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS AERÓDROMO LAS MARIAS	614.737	609.793	99,2 %
40037999-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CALLE DE RODAJE, AERÓDROMO LAS MARÍAS	220	0	0,0 %
40038020-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS	794.511	794.509	100,0 %
40038058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHYOY, COMUNA DE SAN JOSE DE LA MARIQU	230	0	0,0 %
40044687-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES-REGIÓN DE LOS RÍOS	431.351	427.000	99,0 %
40044694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO PICHYOY	407.953	404.994	99,3 %
40046375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO LAS MARÍAS, SEGUNDA ETAPA	220	0	0,0 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	3.087.755	2.912.119	94,3 %
40007010-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS CODPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	239.000	90.024	37,7 %
40020821-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA	223.949	223.949	100,0 %
40037141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO FASE II AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA	850.000	824.340	97,0 %
40038986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	1.774.786	1.773.806	99,9 %
40039675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUNTO DE POSADA CALETA VITOR	20	0	0,0 %
16 REGIÓN DE ÑUBLE	7.900	7.900	100,0 %
30407488-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS	7.900	7.900	100,0 %
98 INTERREGIONAL	323.765	323.631	100,0 %
40023099-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC	323.555	323.555	100,0 %
40037023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	210	76	36,2 %
99 INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>	<b>60.042.902</b>	<b>65.439.536</b>	<b>109,0 %</b>