

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183501 SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:34

Página : 3

| Región | | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|--------|--|---|-----------|-------------|
| | | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0,0 % |
| 02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0,0 % |
| 08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0,0 % |
| 14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0,0 % |
| 15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 6.758.157 | 6.358.948 | 94,1 % |
| | 30125698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EE PP INDUSTRIALES I Y II, AREA 2 POLIMETALES | 3.523 | 3.522 | 100,0 % |
| | 30125704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EEPF LOS INDUSTRIALES II, ÁREA 2 POLIMETALES, ARICA | 3.523 | 3.522 | 100,0 % |
| | 30125709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EE.PP LOS INDUSTRIALES I, ÁREA 2 POLIMETALES, ARICA | 0 | 14.435 | 0,0 % |
| | 30129117-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, ARICA | 918.442 | 481.020 | 52,4 % |
| | 30134580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA DE CAQUENA, PUTRE | 23.302 | 23.301 | 100,0 % |
| | 30135733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION DEPOSITO QUEBRADA ENCANTADA, ARICA | 260.297 | 260.297 | 100,0 % |
| | 30135764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIAS URBANAS DE PUTRE, PUTRE | 3.688 | 3.688 | 100,0 % |
| | 30270022-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE CHINCHORRO ORIENTE, ARICA | 27.600 | 13.800 | 50,0 % |
| | 30370359-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVENIDA CIRCUNVALACION, COMUNA DE PUTRE | 11.484 | 0 | 0,0 % |
| | 30442776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE PUNTA NORTE, ARICA | 191.159 | 191.159 | 100,0 % |

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA**AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183501 SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|---|---|-----------|-------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 30459735-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO AV. STA. MARIA (D.PORTALES-J. NOÉ) Y LASTARRIA (G. VELÁSQUEZ-A. LATORRE), ARICA | 34.250 | 34.250 | 100,0 % |
| 30483969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE VILLA ALTOS DEL MAR, SECTOR EL ALTO, ARICA | 256.642 | 255.917 | 99,7 % |
| 30484535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZAS JOHN WALL, ARICA | 331.098 | 463.288 | 139,9 % |
| 40004257-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 28 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA | 41.856 | 41.855 | 100,0 % |
| 40005164-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EE.PP POBLACION LAS VIZCACHAS, ARICA | 12.900 | 8.600 | 66,7 % |
| 40005165-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS POBLACIÓN LAS VICUÑAS, ARICA | 15.000 | 10.000 | 66,7 % |
| 40005204-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO AV. ANTARTICA Y LOS ARTESANOS, ARICA | 68.549 | 68.549 | 100,0 % |
| 40008118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA IQUIQUE POBLACIÓN CAMILO HENRIQUEZ, ARICA | 0 | 0 | 0,0 % |
| 40011130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 29 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA | 132.275 | 132.206 | 99,9 % |
| 40011136-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EEPP LOS INDUSTRIALES POLIMETALES, AREA IV , ETAPA I, ARICA | 868.909 | 868.908 | 100,0 % |
| 40011139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EEPP LOS INDUSTRIALES POLIMETALES AREA IV, ETAPA II, ARICA | 1.315.646 | 1.315.645 | 100,0 % |
| 40011184-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO EJE JUAN ANTONIO RIOS, ETAPA II: SANTA MARIA-LAS GREDAS, ARICA | 38.000 | 38.000 | 100,0 % |
| 40016395-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 30 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA | 1.693.439 | 1.625.589 | 96,0 % |
| 40020394-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION DE CICLOVÍAS SUBESTÁNDAR EXISTENTES A ALTO ESTÁNDAR, ARICA | 24.534 | 0 | 0,0 % |
| 40022919-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BARRIO BORDE PAMPA, COMUNA DE ARICA | 7.080 | 6.180 | 87,3 % |
| 40022941-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BARRIO JALLALLA, COMUNA DE ARICA | 11.850 | 10.950 | 92,4 % |
| 40025014-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO TRES PLAZAS SECTOR NUEVO NORTE, ARICA | 25.988 | 12.994 | 50,0 % |
| 40025017-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA FUERTE CIUDADELA NORTE, ARICA | 16.500 | 15.800 | 95,8 % |
| 40027459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EE.PP VICUÑA MACKENNA, ARICA | 128.002 | 51.328 | 40,1 % |
| 40031471-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022, ARICA Y PARINACOTA | 90.500 | 45.082 | 49,8 % |
| 40031472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 31 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA | 201.562 | 358.784 | 178,0 % |
| 40036543-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA COLÓN Y PLAZA ROTO CHILENO, ARICA | 559 | 279 | 49,9 % |
| 16 REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0,0 % |
| 98 INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |
| 99 INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0,0 % |

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/12/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 183501 SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Fecha : 13/02/2023

Hora : 12:34

Página : 3

| Región | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31 | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado |
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 6.758.157 | 6.358.948 | 94,1 % |